Форма 3

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 4 им.Н.К.Крупской города Балхаш"
Подрядчик: ТОО "БагЕрСтрой"
Договор: №41 от 30.03.2018г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 23 июля 2018г.
за период с 23 июня по 23 июля 2018 года

Объект: Текущий ремонт школы, расположенной по адресу: г.Балхаш, ул.Мира дом 32

№ п/п	Наименование затрат	Сумма , тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	22,344,000.00
2	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	6,000,000.00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	6,000,000.00
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов с НДС, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	13,055,924.15
7	Сумма выполненных работ за июль	7,055,924.15
8	Удержание аванса - 0%	0.00
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7,055,924.15
10	В том числе налог на добавленную стоимость	755,991.87

Сдал Подрядчик::
ТОО "БагЕрСтрой"

Руководитель _____ Есенгужин А.К.

Принял Заказчик:

КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 4 им.Н.К.Крупской города Балхаш"

Директор _____ Фролова И.В.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 4 им.Н.К.Крупской города Балхаш"

Подрядчик: ТОО "БагЕрСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт школы, расположенной по адресу: г.Балхаш, ул.Мира дом 32

Договор: №41 от 30.03.2018г.

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Первый этаж								
1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	111.87	1578.94	133.22	176636	14903	95676	1.98	222
		м2		1445.72	71.33	161733	7979	50.8	0.08	9
		Накладные расходы -		*855.25*		*95676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*770.66*				*86214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*84.59*				*9463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194.73*		*21785*				
		Сметная стоимость				*294097*				
2	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15 и к=1,25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	76.28	2481.01	174.39	189252	13302	63348	1.23	94
		м2 проемов		1112.91	83.40	84893	6362	59.8	0.07	5
		Накладные расходы -		*830.47*		*63348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*715.40*				*54571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*115.07*				*8778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264.92*		*20208*				
		Сметная стоимость				*272808*				
3	21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	76.28	16028.31	--	1222639	--	44015	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*577.02*		*44015*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*577.02*				*44015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1328.43*		*101332*				
		Сметная стоимость				*1367986*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8к=1,15 и к=1,25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	19.5	3671.47	9.66	71594	188	5371	0.26	5
		п/м		226.58	4.71	4418	92	59.8	--	--
		Накладные расходы -		*275.46*		*5371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*138.31*				*2697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*137.15*				*2674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.75*		*6157*				
		Сметная стоимость				*83123*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1660121**	**28394**			**321**
			Тенге			**251044**	**14433**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1660121				
	Материалы -		Тенге			158043				
	Всего заработная плата -		Тенге				265477			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1222639				
		Накладные расходы -	Тенге			208411				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					143481		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					64930		
		Сметная прибыль -	Тенге			149483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2018014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				265477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2018014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				265477			
		РАЗДЕЛ 2.Второй этаж								
13	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	129.715	1578.94	133.22	204812	17281	110938	1.98	257
		м2		1445.72	71.33	187532	9252	50.8	0.08	10
		Накладные расходы -		*855.25*		*110938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*770.66*				*99966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*84.59*				*10972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194.73*		*25260*				
		Сметная стоимость				*341010*				
14	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15 и к=1,25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	205.14	2481.01	174.39	508955	35774	170363	1.23	252
		м2 проемов		1112.91	83.40	228303	17110	59.8	0.07	14
		Накладные расходы -		*830.47*		*170363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*715.40*				*146757*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*115.07*				*23606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264.92*		*54345*				
		Сметная стоимость				*733663*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	205.14	16028.31	--	3288048	--	118370	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*577.02*		*118370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*577.02*				*118370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1328.43*		*272513*				
		Сметная стоимость				*3678931*				
16	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	6.45	11604.94	762.08	74852	4915	20268	4.57	29
		м2		4085.36	232.93	26351	1502	60.9	0.17	1
		Накладные расходы -		*3142.29*		*20268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2629.84*				*16962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*512.45*				*3305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.78*		*7610*				
		Сметная стоимость				*102729*				
17	21-090301-0820 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	6.45	60299.53	--	388932	--	14002	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2170.78*		*14002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2170.78*				*14002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4997.63*		*32235*				
		Сметная стоимость				*435168*				
19	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8к=1,15 и к=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	111.87	3671.47	9.66	410728	1081	30816	0.26	29
		п/м		226.58	4.71	25347	527	59.8	--	--
		Накладные расходы -		*275.46*		*30816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*138.31*				*15472*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*137.15*				*15343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.75*		*35323*				
		Сметная стоимость				*476867*				
20	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	104.4	59.24	--	6185	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.13*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2.13*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.91*		*513*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6920*				
21	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	35.19	4443.40	19.97	156363	703	86276	4.62	163
		м2		3732.31	10.69	131340	376	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*2451.71*		*86276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2212.11*				*77844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*239.60*				*8431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551.61*		*19411*				
		Сметная стоимость				*262050*				
22	12-110101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	102.934	3022.07	34.92	311073	3594	105127	1.57	161
		м2		1462.63	27.74	150554	2855	59.1	0.03	3
		Накладные расходы -		*1021.31*		*105127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*880.81*				*90665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*140.50*				*14463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323.47*		*33296*				
		Сметная стоимость				*449497*				
23	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15 и к=1,25	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	102.934	567.20	4.51	58384	464	27625	0.47	48
		м2 окрашиваемой поверхности		434.56	2.18	44731	225	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*268.37*		*27625*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*239.34*				*24636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*29.04*				*2989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66.85*		*6881*				
		Сметная стоимость				*92889*				
24	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали (оконные отливы). Устройство подоконных отливов**	105.79	789.51	1.69	83522	178	18654	0.31	33
		м		240.70	0.87	25464	92	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*176.33*		*18654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*142.77*				*15103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33.56*				*3551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.27*		*8174*				
		Сметная стоимость				*110350*				
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Москитная сетка**	3.91	4630.00	--	18103	--	652	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166.68*		*652*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*166.68*				*652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383.73*		*1500*				
		Сметная стоимость				*20255*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Уголки поливинилхлоридные. Устройство**	365.67	123.79	0.65	45267	239	23603	0.11	39
		м		94.93	0.31	34713	114	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*64.55*		*23603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*58.00*				*21210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6.54*				*2393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.07*		*5510*				
		Сметная стоимость				*74380*				
27	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Уголки поливинилхлоридные**	369.3267	312.50	--	115415	--	4155	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11.25*		*4155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11.25*				*4155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.90*		*9566*				
		Сметная стоимость				*129135*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5670637**	**64228**			**1012**
			Тенге			**854335**	**32052**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5206854				
	Материалы -		Тенге			891806				
	Всего заработная плата -		Тенге				858534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3427750				
		Накладные расходы -	Тенге			696800				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					491654		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					205146		
		Сметная прибыль -	Тенге			472292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6375946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -	Тенге				858534			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			463784				
	Материалы -		Тенге			43586				
	Всего заработная плата -		Тенге				27853			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			388932				
		Накладные расходы -	Тенге			34269				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16962		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17307		
		Сметная прибыль -	Тенге			39844				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			537897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				27853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6913843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1042
		Сметная заработная плата -	Тенге				886387			

РАЗДЕЛ 3.Третий этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-090403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	6.49	11604.94	762.08	75316	4946	20393	4.57	30
		м2		4085.36	232.93	26514	1512	60.9	0.17	1
		Накладные расходы -		*3142.29*		*20393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2629.84*				*17068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*512.45*				*3326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179.78*		*7657*				
		Сметная стоимость				*103366*				
32	21-090301-0820 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	6.49	60299.53	--	391344	--	14088	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2170.78*		*14088*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2170.78*				*14088*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4997.63*		*32435*				
		Сметная стоимость				*437867*				
34	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8к=1,15 и к=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	14.48	3671.47	9.66	53163	140	3989	0.26	4
		п/м		226.58	4.71	3281	68	59.8	--	--
		Накладные расходы -		*275.46*		*3989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*138.31*				*2003*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*137.15*				*1986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.75*		*4572*				
		Сметная стоимость				*61724*				
35	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	11.6	59.24	--	687	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.13*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2.13*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.91*		*57*				
		Сметная стоимость				*769*				
36	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	3.91	4443.40	19.97	17374	78	9586	4.62	18
		м2		3732.31	10.69	14593	42	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*2451.71*		*9586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2212.11*				*8649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*239.60*				*937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551.61*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29117*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали (оконные отливы). Устройство подоконных отливов**	6.56	789.51	1.69	5179	11	1157	0.31	2
		м		240.70	0.87	1579	6	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*176.33*		*1157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*142.77*				*937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*33.56*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.27*		*507*				
		Сметная стоимость				*6843*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			543063	5175			54
			Тенге			45967	1627			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76403				
	Материалы -		Тенге			56034				
	Всего заработная плата -		Тенге				19569			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			687				
		Накладные расходы -	Тенге			14756				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11589		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3167		
		Сметная прибыль -	Тенге			7293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				19569			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			466660				
	Материалы -		Тенге			43856				
	Всего заработная плата -		Тенге				28026			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			391344				
		Накладные расходы -	Тенге			34482				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17068		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17414		
		Сметная прибыль -	Тенге			40091				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			541233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				28026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			639685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				47594			
		РАЗДЕЛ 4.Цокольный этаж								
43	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	17.34	1578.94	133.22	27379	2310	14830	1.98	34
		м2		1445.72	71.33	25069	1237	50.8	0.08	1
		Накладные расходы -		*855.25*		*14830*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*770.66*				*13363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*84.59*				*1467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194.73*		*3377*				
		Сметная стоимость				*45586*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Заделка проемов (7 проемов). Объем кладки в одном месте до 5 м3**	9.01	31729.00	28.74	285878	259	71526	17.56	158
		м3		12913.67	--	116352	--	50.8	--	--
		Накладные расходы -		7938.55		71526				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		6560.14				59107		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1378.41				12419		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3173.40		28592				
		Сметная стоимость				385997				
49	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	15.76	4443.40	19.97	70028	315	38639	4.62	73
		м2		3732.31	10.69	58821	168	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		2451.71		38639				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		2212.11				34863		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		239.60				3776		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		551.61		8693				
		Сметная стоимость				117360				
51	Т11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	17.34	702.96	63.89	12189	1108	7201	--	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности		637.88	49.03	11061	850	54.8	--	--
		Накладные расходы -		415.28		7201				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		376.43				6527		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		38.86				674		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89.46		1551				
		Сметная стоимость				20941				
52	Т11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	17.34	838.16	20.92	14534	363	4310	--	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности		367.41	17.28	6371	300	54.8	--	--
		Накладные расходы -		248.57		4310				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		210.81				3655		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		37.76				655		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86.94		1508				
		Сметная стоимость				20352				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			410008	4354			265
			Тенге			217674	2555			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			410008				
	Материалы -		Тенге			187980				
	Всего заработная плата -		Тенге				220229			
		Накладные расходы -	Тенге			136507				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					117516		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18991		
		Сметная прибыль -	Тенге			43721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			590236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				220229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			590236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				220229			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8283829**	**102151**			**1652**
			Тенге			**1369020**	**50668**			**46**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7353385**				
	Материалы -		Тенге			**1293863**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1363809**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4651077**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1056474**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**764239**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**292235**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**672789**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9082648**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1637**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1363809**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**930444**				
	Материалы -		Тенге			**87442**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**55879**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**780276**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68751**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**34030**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**34721**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**79936**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1079131**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55879**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10161871**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1698**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1419688**			

Итого в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383	**10770956.20**
Всего с понижающим коэффициентом к=0,5849	**6299932.28**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**755991.87**
ВСЕГО с НДС	**7055924.15**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 4 им.Н.К.Крупской города Балхаш"

Директор _____ **Фролова И.В.**

Подрядчик:
ТОО "БагЕрСтрой"

Руководитель _____ **Есенгужин А.К.**

Представитель тех.надзора
ИП "Муханов Р.М."

Директор _____ **Муханов Р.М.**