Заказчик: КГУ "Основная средняя школа №137" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Благоустройство территории здания КГУ "ОСШ № 137 г. Караганды"

Договор: №2 от 05.03.2018г

Акт
приемки выполненных работ за июль 2018 год

Устройство ограждения.

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-070111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *м оград*	372,58	1337,07	764,28	498164	284754	197888	0,728	271,23824
				572,79	282,49	213410	105251	62,1	0,25288	94,21803
2	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м *яма*	91,2	4069,98	–	371182	–	219369	5,82	530,784
				4069,99	–	371183	–	59,1	–	–
3	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м3 подстилающего слоя*	1,4592	7560,31	1170,5	11032	1708	2820	3,726	5,43698
				2702,85	470,12	3944	686	60,9	0,6875	1,0032
4	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м3*	8,752	17402,99	704,18	152311	6163	18841	5,635	49,31752
				4268,05	170,59	37354	1493	48,5	0,24625	2,15518
5	11-090301-0201	Стойки металлические. Монтаж ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *т конструкций*	2,5272	17762,35	7599,72	44889	19206	16572	10,7525	27,17372

6	23-010201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	259,2	8776,12 1691,56	1991,53	22179 438452	5033	60,9	2,5375	6,41277
		м								
7	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	7,8	127756,54 89489,36	33549,62 8027,82	996501 698017	261687 62617	463226 60,9	104,65 9,175	816,27 71,565
		т конструкций								
8	21-060405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	7,8	149540,01		1166412				
		т								
9	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	300	60,36 32,09	1,06 0,17	18108 9628	318 52	5247 54,2	0,03393 0,00025	10,179 0,075
		м2								
10	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	300	53,54 17,18	0,83 0,17	16063 5154	250 52	2822 54,2	0,0213 0,0002	6,39 0,06
		м2								
11	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	1	24776 17766	3149 1155	24776 17766	3149 1155	11750 62,1	20,47 1,29925	20,47 1,29925
		шт.								
12	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,22	269954,4		59390				
		т								
13	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	7	3089,61		21627				
		м								
14	11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	1	8639 7956	79 26	8639 7956	79 26	4957 62,1	9,0275 0,03775	9,0275 0,03775
		шт.								
15	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,07	269954,4		18897				
		т								

16	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	7	3089,61	21627	
		м				
		Всего прямые затраты			**3868070**	**1746**
						177
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 386 591	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			577 314	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			176 365	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 904 166	
		Накладные расходы I уровня, тенге			943 492	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			4 811 562	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			173 216	
		Итого, тенге			4 984 778	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			398 782	
		Всего			**5 383 560**	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			64 603	
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.			**5 448 163**	
		в текущих и прогнозных ценах 1,021999744			**5 568 021**	
		Скидка по конкурсу 29,90 %			1 664 980	
		Итого с учетом скидки			**3 903 041**	
		НДС (12 %)			468 365	
		Всего по акту с учетом НДС			**4 371 406**	

Принял:
Заказчик: **КГУ "Основная средняя школа №137" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Директор_____**Кабылова А.Ф.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____**Исаев Л.Т.**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____**Қаржау Н.Ә.**