**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Молодежный ресурсный центр" акимата Зайсанского района

Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, Зайсанская г.а., г.Зайсан, Б.САТПАЕВА, 11

БИН 130240000776 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ26070103KSN1804000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** ТОО "ПрофиПартнер"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г.Зайсан. ул.Сарсенова 5

БИН 110540015434 ИИК KZ478562203103926287 БИК KCJBKZKX

в АО «БанкЦентрКредит

Тел.: 8 /778/ 9169886

**Договор о государственных закупках №24 2018-05-02**

**Наименование строительства:** Текущий ремонт здания КГУ "Молодежный ресурсный центр" акимата Зайсанского района

**Адрес строительства:** РК ,ВКО,г. Зайсан

**СПРАВКА**

**Стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018 года.**

**от 29 июня 2018 года**

| код заказчика | | код подрядчика | | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | номер | дата | наименование, код | | наименование, код | | |
| | | | | 24 | 02.05.2018 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь ) без НДС | СМР в сметных базисных ценах | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобритение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Акт №1** | 6662297 | 6662297 | 2619261 | | | | | | 0 | 6662297 |
| Итого: | 6662297 | 6662297 | 2619261 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 6662297 |
| Итого к оплате с НДС: | **6662297** | | | | | | | | | **6662297** |

К оплате за текущий месяц: **Шесть миллионов шестьчот шестьдесят две тысячи двести девяносто семь тенге 00 тиын**

**Заказчик:**
Коммунальное государственное учреждение "Молодежный ресурсный центр" акимата Зайсанского района

**Директор**
Шәріпбеков Олжас Бақытұлы
(подпись М.П.)

**Подрядчик:**

ТОО "ПрофиПартнер"

**Директор**
А.К.Бостекбаев
(подпись М.П.)

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Молодежный ресурсный центр" акимата Зайсанского района

Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, Зайсанская г.а., г.Зайсан, Б.САТПАЕВА, 11

БИН 130240000776 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ26070103KSN1804000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** ТОО "ПрофиПартнер"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г.Зайсан. ул.Сарсенова 5

БИН 110540015434 ИИК KZ478562203103926287 БИК KCJBKZKX

в АО «БанкЦентрКредит

Тел.: 8 /778/ 9169886

**Договор о государственных закупках №24 2018-05-02**

**Наименование строительства:** Текущий ремонт здания КГУ "Молодежный ресурсный центр" акимата Зайсанского района

**Адрес строительства:** РК ,ВКО,г. Зайсан

**СПРАВКА**

**Стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018 года.**

**от 29 июня 2018 года**

| код заказчика | | код подрядчика | | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | номер | дата | наименование, код | | наименование, код | | |
| | | | | 24 | 02.05.2018 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь ) без НДС | СМР в сметных базисных ценах | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобритение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Акт №1** | 6662297 | 6662297 | 2619261 | | | | | | 0 | 6662297 |
| Итого: | 6662297 | 6662297 | 2619261 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 6662297 |
| Итого к оплате с НДС: | **6662297** | | | | | | | | | **6662297** |

К оплате за текущий месяц: **Шесть миллионов шестьчот шестьдесят две тысячи двести девяносто семь тенге 00 тиын**

**Заказчик:**
Коммунальное государственное учреждение "Молодежный ресурсный центр" акимата Зайсанского района

**Директор**
Шәріпбеков Олжас Бақытұлы
(подпись М.П.)

**Подрядчик:**

ТОО "ПрофиПартнер"

**Директор**
А.К.Бостекбаев
(подпись М.П.)

Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, Зайсанская г.а., г.Зайсан, Б.САТПАЕВА, 11

БИН 130240000776 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ26070103KSN1804000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** ТОО "ПрофиПартнер"

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г.Зайсан. ул.Сарсенова 5

БИН 110540015434 ИИК KZ478562203103926287 БИК KCJBKZKX

в АО «БанкЦентрКредит

Тел.: 8 /778/ 9169886

**Договор о государственных закупках №24 2018-05-02**

**Наименование строительства:** Текущий ремонт здания КГУ "Молодежный ресурсный центр" акимата Зайсанского района

**Адрес строительства:** РК ,ВКО,г. Зайсан

**Акт № 1**

**сдачи-приемки выполненных работ за июнь 2018 года**

Текущий ремонт здания КГУ "Молодежный ресурсный центр" акимата Зайсанского района

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8,00 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 39,25 | 270,9 | 23,78 | 10633 | 933 | 10051 | 1,6539 | 65 |
| | | *м2* | | 247,12 | 8,98 | 9699 | 352 | 100 | 0,0439 | 2 |
| 2 | Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 39,25 | 427,5 | 19,32 | 16779 | 758 | 9054 | 1,1121 | 44 |
| | | *м2 проемов* | | 185,83 | 6,39 | 7294 | 251 | 120 | 0,0312 | 1 |
| 3 | 6-1-709 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | 39,25 | 7938 | | 311567 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 4 | Е10-22-2 | Установка подоконных досок из ПХВ профилей в проемы каменных стен высотой до 2 м | 12,6 | 132,64 | 5,58 | 1671 | 70 | 1454 | 0,586 | 7 |
| | | *м2 проемов* | | 94,05 | 2,12 | 1185 | 27 | 120 | 0,0103 | – |
| 5 | 6-1-198 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99 | 25,2 | 521 | | 13129 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е58-18-4 | Устройство подоконных отливов из листовой стали<br>*м* | 25,2 | 233,76 | 0,56 | 5891 | 14 | 1228 | 0,2612 | 7 |
| | | | | 40,86 | 0,09 | 1030 | 2 | 119 | 0,0009 | – |
| 7 | Е10-23-1 (Д) | Демонтаж дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 kмат1=0;<br>*м2 проемов* | 15,12 | 254,18 | 102,53 | 3843 | 1550 | 3398 | 0,899 | 14 |
| | | | | 151,65 | 35,67 | 2293 | 539 | 120 | 0,1393 | 2 |
| 8 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2<br>*м2 проемов* | 15,12 | 399,07 | 102,53 | 6034 | 1550 | 3398 | 0,899 | 14 |
| | | | | 151,65 | 35,67 | 2293 | 539 | 120 | 0,1393 | 2 |
| 9 | 99-1-4(пл) | Блоки дверные однопольные 2,1х0,9м (цвет дуб)<br>*комплект* | 8 | 8013 | | 64104 | | | | |
| 10 | Е10-23-1 | Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2<br>*м2 проемов* | 3,8 | 399,07 | 102,53 | 1516 | 390 | 854 | 0,899 | 3 |
| | | | | 151,65 | 35,67 | 576 | 136 | 120 | 0,1393 | 1 |
| 11 | 2-2-2 | Двери стальные утепленные двупольные 2.1х0,9 огрунтованные и окрашенные<br>*шт* | 2 | 37400 | | 74800 | | | | |
| 12 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение<br>*комплект* | 8 | 1380 | | 11040 | | | | |
| 13 | Е56-27-1 | Установка дверных (оконных) приборов врезных<br>*прибор* | 8 | 77,9 | – | 623 | – | 734 | 0,3903 | 3 |
| | | | | 76,46 | – | 612 | – | 120 | – | – |
| 14 | 1-1-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни<br>*шт* | 8 | 844 | | 6752 | | | | |
| 15 | Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 39,9 | 576,37 | 6,33 | 22997 | 253 | 13203 | 1,79 | 71 |
| | | | | 312,75 | 2,39 | 12479 | 95 | 105 | 0,0117 | – |
| 16 | Е15-37-9 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе<br>*м2* | 188,3 | 759,39 | 2,86 | 142993 | 539 | 55949 | 1,63 | 307 |
| | | | | 282,04 | 0,94 | 53108 | 177 | 105 | 0,0046 | 1 |
| 17 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 188,3 | 355,02 | 3,94 | 66850 | 742 | 20483 | 0,5535 | 104 |
| | | | | 102,11 | 1,49 | 19227 | 281 | 105 | 0,00729 | 1 |
| 18 | Е15-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 188,3 | 159,85 | 2,33 | 30100 | 439 | 16235 | 0,49 | 92 |
| | | | | 81,23 | 0,88 | 15296 | 166 | 105 | 0,0043 | 1 |
| 19 | Е62-36-1 | Очистка вручную простых стен от известковой окраски с земли и лесов<br>*м2* | 372,5 | 25,7 | – | 9573 | – | 10052 | 0,178 | 66 |
| | | | | 25,7 | – | 9573 | – | 105 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е61-2-3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм | 45 | 458,86 | 33,79 | 20649 | 1521 | 14062 | 1,741 | 78 |
| | | *м2* | | 291,98 | 5,62 | 13139 | 253 | 105 | 0,031 | 1 |
| 21 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 372,5 | 119,08 | 3,43 | 44357 | 1278 | 29350 | 0,4552 | 170 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 73,73 | 1,31 | 27464 | 488 | 105 | 0,0063 | 2 |
| 22 | Е61-26-1 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 372,5 | 41,2 | 0,66 | 15347 | 246 | 15094 | 0,242 | 90 |
| | | *м2* | | 38,48 | 0,11 | 14334 | 41 | 105 | 0,0007 | – |
| 23 | Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 372,5 | 142,58 | 2,1 | 53111 | 782 | 25744 | 0,39 | 145 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 65,03 | 0,79 | 24224 | 294 | 105 | 0,0039 | 1 |
| 24 | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 140 | 5,64 | 0,19 | 790 | 27 | 942 | 0,0377 | 5 |
| | | *м* | | 5,45 | 0,02 | 763 | 3 | 123 | 0,0003 | – |
| 25 | Е57-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 175 | 17,38 | 0,93 | 3042 | 163 | 3572 | 0,1139 | 20 |
| | | *м2* | | 16,45 | 0,14 | 2879 | 25 | 123 | 0,0013 | – |
| 26 | Е57-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 43,2 | 51,33 | 4,89 | 2217 | 211 | 2512 | 0,336 | 15 |
| | | *м2* | | 46,44 | 0,83 | 2006 | 36 | 123 | 0,0086 | – |
| 27 | Е11-2-3 | Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 17,2 | 1393,48 | – | 23968 | – | 10044 | 3,1 | 53 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 474,75 | – | 8166 | – | 123 | – | – |
| 28 | Е11-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 40 мм | 43,2 | 298,82 | 13,43 | 12909 | 580 | 3065 | 0,366 | 16 |
| | | *м2 стяжки* | | 52,65 | 5,04 | 2274 | 218 | 123 | 0,0246 | 1 |
| 29 | Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе | 43,2 | 877,46 | 11,72 | 37906 | 506 | 9357 | 1,06 | 46 |
| | | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 7417 | 190 | 123 | 0,0214 | 1 |
| 30 | Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 35 | 137,82 | 0,32 | 4824 | 11 | 1797 | 0,236 | 8 |
| | | *м плинтусов* | | 41,63 | 0,11 | 1457 | 4 | 123 | 0,0006 | – |
| 31 | Е57-5-1 | Ремонт дощатых покрытий | 19,2 | 179,23 | – | 3441 | – | 337 | 0,0906 | 2 |
| | | *м2* | | 14,27 | – | 274 | – | 123 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е57-6-3 | Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью до 5 м2 | 25 | 77,56 | – | 1939 | – | 2385 | 0,4925 | 12 |
| | | *м2* | | 77,56 | – | 1939 | – | 123 | – | – |
| 33 | Е55-1-3 | Разборка деревянных перегородок щитовых | 7,5 | 61,66 | 8,92 | 462 | 67 | 488 | 0,3801 | 3 |
| | | *м2* | | 52,74 | 1,49 | 396 | 11 | 120 | 0,0149 | – |
| 34 | Е11-12-1 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 20,2 | 330,57 | 6,38 | 6678 | 129 | 1787 | 0,447 | 9 |
| | | *м2 пола* | | 69,53 | 2,39 | 1405 | 48 | 123 | 0,0117 | – |
| 35 | Е11-33-2 | Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм | 20,2 | 1356,75 | 11,03 | 27406 | 223 | 2469 | 0,601 | 12 |
| | | *м2 покрытия* | | 95,18 | 4,14 | 1923 | 84 | 123 | 0,0202 | – |
| 36 | Е11-35-3 | Устройство покрытий из древесноволокнистых плит | 152 | 473,74 | 4,86 | 72008 | 739 | 15107 | 0,497 | 76 |
| | | *м2 покрытия* | | 78,98 | 1,82 | 12005 | 277 | 123 | 0,0089 | 1 |
| 37 | Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 152 | 663,98 | 4,9 | 100925 | 745 | 11283 | 0,382 | 58 |
| | | *м2 покрытия* | | 58,5 | 1,85 | 8892 | 281 | 123 | 0,009 | 1 |
| 38 | Е57-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридные | 120,2 | 178,36 | 0,09 | 21439 | 11 | 2237 | 0,0944 | 11 |
| | | *м* | | 15,12 | 0,02 | 1817 | 2 | 123 | 0,0001 | – |
| 39 | Е65-1-3 | Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм | 10 | 116,9 | 1,81 | 1169 | 18 | 1477 | 0,754 | 8 |
| | | *м* | | 115,09 | 0,29 | 1151 | 3 | 128 | 0,0026 | – |
| 40 | Е21-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | 150 | 26,92 | – | 4038 | – | 4010 | 0,152 | 23 |
| | | *м провода* | | 24,75 | – | 3713 | – | 108 | – | – |
| 41 | 16-7-257 | Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРН, на напряжение до 660 В, сечение 2,5 мм2 | 0,15 | 18300 | | 2745 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 42 | Е21-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 10 | 35,4 | – | 354 | – | 319 | 0,187 | 2 |
| | | *шт* | | 29,48 | – | 295 | – | 108 | – | – |
| 43 | 18-1-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 10 | 156 | | 1560 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 44 | Е21-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 5 | 45,74 | – | 229 | – | 167 | 0,198 | 1 |
| | | *шт* | | 31,05 | – | 155 | – | 108 | – | – |
| 45 | 18-1-13 | Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 | 5 | 182 | | 910 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 46 | Е21-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 35 | 34,7 | – | 1215 | – | 1115 | 0,188 | 7 |
| | | *шт* | | 29,48 | – | 1032 | – | 108 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 18-1-154 | Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С | 35 | 226 | | 7910 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 48 | Е67-17-1 | Монтаж коробок | 12 | 37,55 | – | 451 | – | 487 | 0,239 | 3 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 37,55 | – | 451 | – | 108 | – | – |
| 49 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | 0,012 | 16300 | | 196 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 50 | Ц8-593-20 | Светильник в подвесных потолках | 28 | 371,4 | 92,4 | 10399 | 2587 | 4990 | 1,02 | 29 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 161 | 26,6 | 4508 | 745 | 95 | 0,155 | 4 |
| 51 | 17-2-229 | Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-15QN, мощность 18 Вт, световой поток 2236 лм | 28 | 5877 | | 164556 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 52 | Ц8-596-1 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой до 500 Вт | 2 | 705,6 | 23,6 | 1411 | 47 | 507 | 1,57 | 3 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 263 | 4,2 | 526 | 8 | 95 | 0,025 | – |
| 53 | 17-2-205 | Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-30, мощность 37 Вт, световой поток 4616 лм | 2 | 13413 | | 26826 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 54 | Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 6 | 501,2 | 13,2 | 3007 | 79 | 1307 | 1 | 6 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 227 | 2,3 | 1362 | 14 | 95 | 0,013 | – |
| 55 | Ц8-420-1 | Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 1 | 578,1 | 31,1 | 578 | 31 | 390 | 2,09 | 2 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 403 | 7,6 | 403 | 8 | 95 | 0,044 | – |
| 56 | 18-3-154 | Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4 | 1 | 5310 | | 5310 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 57 | Е59-6-3 | Разборка поручней | 4 | 5,05 | 0,53 | 20 | 2 | 25 | 0,0224 | – |
| | | *м поручня* | | | | | | | | |
| | | | | 4,52 | 0,05 | 18 | – | 140 | 0,0015 | – |
| 58 | Е52-1-4 | Разборка фундаментов бутобетонных | 1,25 | 2600,09 | 1319,84 | 3250 | 1650 | 2241 | 8,07 | 10 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | | | 1280,25 | 512,69 | 1600 | 641 | 100 | 2,82 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 Е7-60-3 | Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 4 | 3352,13 | 6,56 | 13409 | 26 | 566 | 0,571 | 2 |
| | *м ограждений* | | 98,55 | 2,48 | 394 | 10 | 140 | 0,0121 | – |
| 60 Ц8-572-7 | Монтаж вертикальной подъемной платформы для инвалидов | 1 | 3458 | 241 | 3458 | 241 | 652 | 4 | 4 |
| | *шт* | | 630 | 56,3 | 630 | 56 | 95 | 0,329 | – |
| 61 1-1-2101 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм | 12 | 30,96 | | 372 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 62 99-1-1(пл) | Вертикальная подъемная платформа SL-001 для инвалидов | 1 | 192307 | | 192307 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| 63 Е11-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 6 | 187,88 | 13,43 | 1127 | 81 | 426 | 0,366 | 2 |
| | *м2 стяжки* | | 52,65 | 5,04 | 316 | 30 | 123 | 0,0246 | – |
| 64 Е11-11-4 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=4,000; | 24 | 25,73 | 0,67 | 618 | 16 | 26 | 0,0044 | – |
| | *м2 стяжки* | | 0,63 | 0,25 | 15 | 6 | 123 | 0,0012 | – |
| 65 Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 1,15 | 5721,53 | 311,32 | 6580 | 358 | 674 | 2,82 | 3 |
| | *м3* | | 441 | 117,61 | 507 | 135 | 105 | 0,5744 | 1 |
| 66 Е9-62-3 | Изготовление каркаса для вывески у входа в здание | 0,058 | 27935,09 | 9375,11 | 1620 | 544 | 965 | 91 | 5 |
| | *т конструкций* | | 16380 | 2107,33 | 950 | 122 | 90 | 7,36 | – |
| 67 1-1-897 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 | 0,034 | 58910 | | 2003 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 68 1-1-886 | Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97 | 0,024 | 64237 | | 1542 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 69 Е15-172-2 | Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера | 1,7 | 56,45 | 1,84 | 96 | 3 | 34 | 0,111 | – |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 18,45 | 0,7 | 31 | 1 | 105 | 0,0034 | – |
| 70 Е64-49-6 | Установка накладных буки высотой до 400 мм | 9 | 1301,66 | 0,91 | 11715 | 8 | 574 | 0,389 | 4 |
| | *изделие* | | 60,75 | – | 547 | – | 105 | – | – |
| 71 Е64-52-6 | Установка эмблем круглых диаметром до 500 мм | 1 | 2625,91 | 3,16 | 2626 | 3 | 234 | 1,34 | 1 |
| | *изделие* | | 222,75 | – | 223 | – | 105 | 0,01 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Е15-40-2 | | | | | | | | |
| | Устройство отливов под крышу из оцинкованной стали | 73 | 600,33 | 57,11 | 43824 | 4169 | 7758 | 0,3925 | 29 |
| | *м* | | 64,13 | 37,09 | 4681 | 2708 | 105 | 0,0013 | – |
| 73 | Е16-21-1 | | | | | | | | |
| | Установка и изготовление водосточных воронок и сливных труб высотой до 6м | 6 | 8426,26 | 137,88 | 50558 | 827 | 3976 | 2,58 | 15 |
| | *воронка* | | 465,75 | 51,75 | 2795 | 311 | 128 | 0,25 | 2 |
| 74 | 8-10-271 | | | | | | | | |
| | Хомуты для крепления труб | 38 | 154,92 | | 5887 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 75 | 1-1-2122 | | | | | | | | |
| | Кронштейн крепежный усиленный из стали для водосточных желобов | 104 | 123,17 | | 12810 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 76 | Е11-11-3 | | | | | | | | |
| | Устройство бетонных отмостки толщиной 60 мм | 60,6 | 112,82 | 13,43 | 6837 | 814 | 4300 | 0,366 | 22 |
| | *м2 стяжки* | | 52,65 | 5,04 | 3191 | 305 | 123 | 0,0246 | 1 |
| 77 | 30-1-9 | | | | | | | | |
| | Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 | 3,6 | 5668 | | 20405 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 78 | Е58-2-2 | | | | | | | | |
| | Разборка покрытий кровли из листовой стали | 3 | 16,24 | 1,07 | 49 | 3 | 55 | 0,1049 | – |
| | *м2 кровли* | | 15,17 | 0,16 | 46 | – | 119 | 0,0028 | – |
| 79 | Е12-7-8 | | | | | | | | |
| | Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | 3 | 728,88 | 8,31 | 2187 | 25 | 342 | 0,5663 | 2 |
| | *м2 кровли* | | 94,18 | 1,17 | 283 | 4 | 119 | 0,0048 | – |
| 80 | Е68-5-1 | | | | | | | | |
| | Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой | 23 | 217,05 | – | 4992 | – | 5715 | 1,221 | 28 |
| | *м2* | | 186,81 | – | 4297 | – | 133 | – | – |
| 81 | Е27-57-2 | | | | | | | | |
| | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 23 | 838,84 | 42,08 | 19293 | 968 | 2210 | 0,381 | 9 |
| | *м2 тротуара* | | 57,38 | 14,85 | 1320 | 342 | 133 | 0,0726 | 2 |
| 82 | Е61-28-1 | | | | | | | | |
| | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 104,5 | 703,51 | 0,85 | 73517 | 89 | 12908 | 0,816 | 85 |
| | *м2* | | 117,5 | 0,13 | 12279 | 14 | 105 | 0,0013 | – |
| 83 | Е15-51-1 | | | | | | | | |
| | Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором | 72,1 | 223,26 | 1,96 | 16097 | 141 | 8278 | 0,611 | 44 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 108,9 | 0,45 | 7852 | 32 | 105 | 0,0262 | 2 |
| 84 | Е15-51-3 | | | | | | | | |
| | Улучшенная штукатурка по камню прямоугольных колонн цементно-известковым раствором | 36,1 | 323,44 | 1,65 | 11676 | 60 | 7939 | 1,12 | 40 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 208,8 | 0,63 | 7538 | 23 | 105 | 0,003 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 Е15-156-2 | Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | 264 | 205,83 | 2,03 | 54339 | 536 | 6514 | 0,128 | 34 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 22,73 | 0,77 | 6001 | 203 | 105 | 0,0038 | 1 |
| 86 Т1-43-13 | Скамья, тип С-4г – строительные работы | 2 | 9702,36 | – | 19405 | – | 3881 | 11 | 22 |
| | *скамья* | | 1848 | – | 3696 | – | 105 | – | – |
| 87 Т1-49-7 | Урна металлическая, вариант II – строительные работы | 3 | 5447,64 | 27,54 | 16343 | 83 | 1951 | 3,7 | 11 |
| | *урна* | | 613,8 | 5,64 | 1841 | 17 | 105 | 0,028 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **2086139** | **27886** | | | **2082** |
| | | | | | **342086** | **10558** | | | **36** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 1716167 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 384738 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 57711 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 192 | | | | |
| | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 2191 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 148384 | | | | |
| | **Всего по смете** | | | | **2619261** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 410355 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 2310 | | | | |
| | **Всего** | | | | **2619261** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8%) К=0,8 | | | | 0 | | | | |
| | **Итого** | | | | **2619261** | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее | | | | 0 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет и (1 %) | | | | 26193 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 10477 | | | | |
| | **Итого по акту:** | | | | | | | | |
| | -в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | **2655931** | | | | |
| | **-в текущих ценах 2017 года, МРПтек. с учетом тендерной скидки** | | | | **6531664** | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | | | | 130633 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **6662297** | | | | |
| | **Итого** | | | | **6662297** | | | | |

**Заказчик:**
Коммунальное государственное учреждение "Молодежный ресурсный
**Директор**
_____ Шәріпбеков Отжас Бақытұлы
(подпись М.П.)

**Подрядчик:**
ТОО "ПрофиПартнер"
**Директор**
_____ А.К.Восткибаев
(подпись М.П.)