Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ № 19 от 20 июня 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "сплошной линией"

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-270903-0101	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м**	км линии		**5,80000**	**26102,8**	**151396**	**60,3** / **13183**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд	чел-ч	3,18	18,444	658,12	12138	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	11,020		9724	
		Итого по заработной плате					**21862**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	5,046	1945,02	9815	
						950,2	4795	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5,974	3339,66	19951	
						825,11	4929	
		Итого по эксплуатации машин					**29766**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,00464	579261,58	2688	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	42	243,6	438,44	106804	
		Итого по материалам					**109492**	

Итого прямые затраты по смете	**151 396**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 138
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	29 766
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 724
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 492
Накладные расходы I уровня, тенге	13 183
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	164 579

Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		6 912
Итого, тенге		171 491
Сметная прибыль (8 %), тенге		13 719
Итого по смете , тенге		**185 210**
К понижающий	0,68790688	127407
Налог на добавленную стоимость 12%		15289
Всего стоимость работ с НДС		**142 696**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Оразалин А.К.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

Гл. специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ № 20 от 20 июня 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "сплошной линией" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0101**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м**	км линии		**65,2**	**32715,3**	**2133037**	**60,3**
								148194
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	207,336	658,12	136452	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	123,880		109310	
		Итого по заработной плате					**245762**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	56,724	1945,02	110329	
						950,2	53899	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	67,156	3339,66	224278	
						825,11	55411	
		Итого по эксплуатации машин					**334607**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,052	579261,58	30122	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	42	2738,400	438,44	1200624	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,85	1685,420	255,86	431232	
		Итого по материалам					**1661978**	

Итого прямые затраты по смете	**2 133 037**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	136 452
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	334 607
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	109 310
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 661 978
Накладные расходы I уровня, тенге	148 194

Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 281 231
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		95 812
Итого, тенге		2 377 043
Сметная прибыль (8 %), тенге		190 163
Итого по смете , тенге		**2 567 206**
К понижающий	0,68790688	1765999
Налог на добавленную стоимость 12%		211920
Всего стоимость работ с НДС		**1 977 919**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Оразалин А.К.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

Гл. специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ № 21 от 20 июня 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "прерывистой линией" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0105**							
		Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии		**198,400**	**13930,2**	**2763750**	**60,3** / **450948**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	630,912	658,12	415216	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	376,960		332625	
		Итого по заработной плате					**747841**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	172,608	1945,02	335726	
						950,2	164012	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	204,352	3339,66	682466	
						825,11	168613	
		Итого по эксплуатации машин					**1018192**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,159	579261,58	92103	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	10,5	2083,200	438,44	913358	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,4	1269,760	255,86	324881	

	Итого по материалам		**1330342**
	Итого прямые затраты по смете		**2 763 750**
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		415 216
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		1 018 192
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		332 625
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 330 342
	Накладные расходы I уровня, тенге		450 948
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		3 214 698
	Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		135 017
	Итого, тенге		3 349 715
	Сметная прибыль (8 %), тенге		267 977
	Итого по смете , тенге		**3 617 692**
	К понижающий	0,68790688	2488635
	Налог на добавленную стоимость 12%		298636
	Всего стоимость работ с НДС		**2 787 271**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Оразалин А.К.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

Гл. специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ № 22 от 20 июня 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "зебра" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0103**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м**	км линии		**46,68**	**106675,7**	**4979624**	**60,3** / **106100**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	148,442	658,12	97693	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	88,692		78261	
		Итого по заработной плате					**175954**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	40,612	1945,02	78991	
						950,2	38590	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	48,080	3339,66	160571	
						825,11	39671	
		Итого по эксплуатации машин					**239562**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,0373	579261,58	21606	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	168	7842,240	438,44	3438352	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	99	4621,320	255,86	1182411	
		Итого по материалам					**4642369**	
		Итого прямые затраты по смете			**4 979 624**			

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		97 693
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		239 562
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		78 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 642 369
Накладные расходы I уровня, тенге		106 100
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		5 085 724
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		213 600
Итого, тенге		5 299 324
Сметная прибыль (8 %), тенге		423 946
Итого по смете , тенге		**5 723 270**
К понижающий	0,68790688	3937077
Налог на добавленную стоимость 12%		472449
Всего стоимость работ с НДС		**4 409 526**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Оразалин А.К.

Заведующий планово-производственного сектора Рахишев Ж.К.

Гл. специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.