Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №20 от 24 июля 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "сплошной линией" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0101**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м**	км линии		**60,456**	**32713,3**	**1977713**	**60,3**
								137413
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	192,250	658,12	126524	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	114,866		101358	
		Итого по заработной плате					**227882**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	52,597	1945,02	102302	
						950,2	49978	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	62,270	3339,66	207961	
						825,11	51380	
		Итого по эксплуатации машин					**310263**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,048	579261,58	27805	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	42	2539,152	438,44	1113266	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,85	1562,788	255,86	399855	
		Итого по материалам					**1540926**	

Итого прямые затраты по смете	**1 977 713**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	126 524
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	310 263
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 358
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 540 926
Накладные расходы I уровня, тенге	137 413

Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 115 126
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		88 835
Итого, тенге		2 203 961
Сметная прибыль (8 %), тенге		176 317
Итого по смете , тенге		**2 380 278**
К понижающий	0,68790688	1637410
Налог на добавленную стоимость 12%		196489
Всего стоимость работ с НДС		**1 833 899**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Рахишев Ж.К.

ИО Зав.сектора по эксплуатации коммунальной собственности Жингулова Б.Н.

ИО глав.спец. сектора по эксплуатации коммунальной собственности Уахитов И.Ж.

Гл. специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.

ЖШС "АВТОДОРСИГНАЛ" ТОО

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №21 от 24 июля 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "прерывистой линией" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0105**							
		Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии		**114,447**	**13931,6**	**1594430**	**60,3** / **260129**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	363,941	658,12	239517	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	217,449		191874	
		Итого по заработной плате					**431391**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	99,569	1945,02	193664	
						950,2	94610	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	117,880	3339,66	393679	
						825,11	97264	
		Итого по эксплуатации машин					**587343**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,092	579261,58	53292	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	10,5	1201,694	438,44	526871	

22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,4	732,461	255,86	187407
	Итого по материалам					**767570**

Итого прямые затраты по смете		**1 594 430**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		239 517
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		587 343
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		191 874
- материалы, изделия и конструкции, тенге		767 570
Накладные расходы I уровня, тенге		260 129
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 854 559
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		77 891
Итого, тенге		1 932 450
Сметная прибыль (8 %), тенге		154 596
Итого по смете , тенге		**2 087 046**
К понижающий	0,68790688	1435693
Налог на добавленную стоимость 12%		172283
Всего стоимость работ с НДС		**1 607 976**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" — Рахишев Ж.К.

ИО Зав.сектора по эксплуатации коммунальной собственности — Жингулова Б.Н.

ИО глав.спец. сектора по эксплуатации коммунальной собственности — Уахитов И.Ж.

Гл. специалист планово-производственного сектора — Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" — Ковалёв В.А.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара"

Исполнитель : ТОО "Автодорсигнал"

Договор №124 от 20.04.2018 года

Акт выполненнных работ №22 от 24 июля 2018 года

Разметка проезжей части городских дорог "зебра" с применением светоотражающих микрошариков

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-270903-0103**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м**	км линии		**34,01**	**106676,2**	**3628056**	**60,3** / **77302**
	01-010101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	108,152	658,12	71177	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	64,619		57019	
		Итого по заработной плате					**128196**	
	32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	29,589	1945,02	57551	
						950,2	28115	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	35,030	3339,66	116988	
						825,11	28904	
		Итого по эксплуатации машин					**174539**	
	21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0,0008	0,0272	579261,58	15756	
	22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЕС СТ РК 2066-2010 ГОСТ 6465-76	кг	168	5713,680	438,44	2505106	
	22-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	99	3366,990	255,86	861478	
		Итого по материалам					**3382340**	
		Итого прямые затраты по смете			**3 628 056**			

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		71 177
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге		174 539
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		57 019
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 382 340
Накладные расходы I уровня, тенге		77 302
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		3 705 358
Накладные расходы II уровня (4,20%), тенге		155 625
Итого, тенге		3 860 983
Сметная прибыль (8 %), тенге		308 879
Итого по смете , тенге		**4 169 862**
К понижающий	0,68790688	2868477
Налог на добавленную стоимость 12%		344217
Всего стоимость работ с НДС		**3 212 694**

Заказчик:

ИО Зам. Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Рахишев Ж.К.

ИО Зав.сектора по эксплуатации коммунальной собственности Жингулова Б.Н.

ИО глав.спец. сектора по эксплуатации коммунальной собственности Уахитов И.Ж.

Гл. специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Автодорсигнал" Ковалёв В.А.