Форма 2-В

Заказчик **Комунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Балхаш"отдела физической культуры и спорта г. Балхаш**
(организация, адрес, телефон)

Исполнитель **ТОО "Арғымак-СК"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Комунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Балхаш"отдела физической культуры и спорта г. Балхаш**
(наименование, адрес)

Объект **Комунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Балхаш"отдела физической культуры и спорта г. Балхаш**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21** от **02.05.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.07.2018	01.07.2018	09.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Текущий ремонт кровли школы по адресу город Балхаш, переулок Чайковского, здание 14/1				
1	1	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	229,500	218,08	50049
			Накладные расходы			*79,30*	*18200*
			Сметная прибыль			*16,15*	*3707*
2	2	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	63,000	113,86	7173
			Накладные расходы			*41,45*	*2611*
			Сметная прибыль			*8,43*	*531*
3	3	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка цементной стяжки кровли	1м2	229,000	2088,04	478161
			Накладные расходы			*678,42*	*155358*
			Сметная прибыль			*154,67*	*35419*
4	4	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление и создание уклона шлаком	м3 утеплителя	23,000	5730,76	131807
			Накладные расходы			*1627,07*	*37423*
			Сметная прибыль			*424,50*	*9764*
5	5		Шлак	м3	23,000	2797,20	64336
			Накладные расходы			*90,00*	*2070*
			Сметная прибыль			*207,20*	*4766*
6	6	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	230,000	785,39	180640
			Накладные расходы			*147,86*	*34007*
			Сметная прибыль			*58,18*	*13381*
7	7	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 50 мм	м2	230,000	736,45	169385
			Накладные расходы			*44,47*	*10227*
			Сметная прибыль			*54,55*	*12547*
8	8	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером	м2	229,500	209,19	48008
			Накладные расходы			*29,77*	*6832*
			Сметная прибыль			*15,50*	*3556*
9	9	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	229,500	257,67	59136
			Накладные расходы			*85,97*	*19731*
			Сметная прибыль			*19,09*	*4380*
10	10	21-100403-0603 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	291,525	578,26	168577
			Накладные расходы			*18,61*	*5424*
			Сметная прибыль			*42,83*	*12487*
11	11	21-100403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	286,455	403,47	115575
			Накладные расходы			*12,98*	*3719*
			Сметная прибыль			*29,89*	*8561*
12	12	11-120101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	24,000	692,04	16609
			Накладные расходы			*163,86*	*3933*
			Сметная прибыль			*51,26*	*1230*
13	13	11-120101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	20,000	2645,23	52905
			Накладные расходы			*397,78*	*7956*
			Сметная прибыль			*195,94*	*3919*
14	14	21-100403-0603 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	13,000	578,26	7517
			Накладные расходы			*18,61*	*242*
			Сметная прибыль			*42,83*	*557*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	21-100403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	17,000	403,47	6859
			Накладные расходы			*12,98*	*221*
			Сметная прибыль			*29,89*	*508*
16	16	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	32,000	3181,17	101797
			Накладные расходы			*588,14*	*18821*
			Сметная прибыль			*235,64*	*7541*
			Раздел. Прочие работы				
17	17	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	27,000	488,95	13202
			Накладные расходы			*15,73*	*425*
			Сметная прибыль			*36,22*	*978*
18	18	41-020102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	27,000	323,85	8744
			Накладные расходы			*10,42*	*281*
			Сметная прибыль			*23,99*	*648*
			ИТОГО:				1680479
			В том числе:				
			Накладные расходы				327479
			Сметная прибыль				124480
			В пересчете на цены 2018 года				1781204
			Ценовая скидка К=0,6197984				1100756
			Итого с НДС		12 %	132091	1232847

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "ДЮСШ г.Балхаш" отдела физической культуры и спорта г.Балхаш
_____ Балкинбаев А.С.

Представитель технического надзора
_____ Нурлан Б.Т.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "Арғымак-СК"
_____ Калышов К.Г.

Комиссия: Шакенов И.У.

Мамырбеков Е.Т.

Накенов С.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: Комунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Балхаш" отдела физической культуры и спорта г. Балхаш
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Арғымак-СК"
Договор № 21 от 02 май 2018 года

Заказчик:
БИН 010140002912
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
БИН/ИИН 170540012292
БИК SABRKZKA
ИИК KZ55914052203KZ0020N
ДБ АО "Сбербанк"

АКТ № 1 от 09 июля 2018 г.

Текущий ремонт кровли школы по адресу город Балхаш, переулок Чайковского, здание 14/1

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	2 856 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	1 232 847,00
7	Сумма выполненных работ за текущий период без НДС	1 100 756,25
8	Удержание аванса	0,00
9	НДС 12%	132 090,75
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 232 847,00

ЗАКАЗЧИК: Руководитель КГУ "ДЮСШ г.Балхаш" отдела физической культуры и спорта г. Балхаш

_____ Балжигитов А.С.

Представитель технического надзора .

_____ Нураков Б.Т.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор ТОО "Арғымак-СК"

_____ Калышов К.Г.

Комиссия: Шакенов И.У.

Мамырбеков Е.Т.

Накенов С.