Заказчик **Комунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Балхаш"отдела физической культуры и спорта г.Балхаш**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Арғымақ-СК"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Комунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Балхаш"отдела физической культуры и спорта г.Балхаш**
(наименование, адрес)

Объект **Комунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Балхаш"отдела физической культуры и спорта г.Балхаш**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 02.05.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.07.2018	09.07.2018	30.07.2018

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ремонт кровли				
1	1	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	309,530	218,08	67502
			Накладные расходы			*79,30*	*24547*
			Сметная прибыль			*16,15*	*5000*
2	2	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	57,000	113,86	6490
			Накладные расходы			*41,45*	*2362*
			Сметная прибыль			*8,43*	*481*
3	3	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка цементной стяжки кровли	1м2	310,030	2088,04	647354
			Накладные расходы			*678,42*	*210330*
			Сметная прибыль			*154,67*	*47952*
4	4	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление и создание уклона шлаком	м3 утеплителя	30,903	5730,76	177098
			Накладные расходы			*1627,07*	*50281*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*424,50*	*13118*
5	5		Шлак	м3	30,903	2797,20	86442
			Накладные расходы			*90,00*	*2781*
			Сметная прибыль			*207,20*	*6403*
6	6	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	309,030	785,39	242709
			Накладные расходы			*147,86*	*45692*
			Сметная прибыль			*58,18*	*17978*
7	7	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 50 мм	м2	309,030	736,45	227587
			Накладные расходы			*44,47*	*13742*
			Сметная прибыль			*54,55*	*16858*
8	8	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Отрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером	м2	309,530	209,19	64749
			Накладные расходы			*29,77*	*9215*
			Сметная прибыль			*15,50*	*4796*
9	9	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	309,530	257,67	79757
			Накладные расходы			*85,97*	*26612*
			Сметная прибыль			*19,09*	*5908*
			Раздел: Включить в смету				
10	10	21-100403-0603 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	328,359	578,26	189877
			Накладные расходы			*18,61*	*6109*
			Сметная прибыль			*42,83*	*14065*
11	11	21-100403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	322,649	403,47	130179
			Накладные расходы			*12,98*	*4188*
			Сметная прибыль			*29,89*	*9643*
12	12	11-120101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	39,000	692,04	26989
			Накладные расходы			*163,86*	*6390*
			Сметная прибыль			*51,26*	*1999*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	11-120101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	26,000	2645,23	68776
			Накладные расходы			*397,78*	*10342*
			Сметная прибыль			*195,94*	*5095*
14	14	21-100403-0603 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	16,900	578,26	9773
			Накладные расходы			*18,61*	*316*
			Сметная прибыль			*42,83*	*724*
15	15	21-100403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	22,100	403,47	8917
			Накладные расходы			*12,98*	*287*
			Сметная прибыль			*29,89*	*660*
16	16	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	45,000	3181,17	143153
			Накладные расходы			*588,14*	*26466*
			Сметная прибыль			*235,64*	*10604*
17	17	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	м	11,390	1104,50	12580
			Накладные расходы			*101,96*	*1161*
			Сметная прибыль			*81,81*	*932*
			Раздел: Прочие работы				
18	18	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	14,314	488,95	6999
			Накладные расходы			*15,73*	*225*
			Сметная прибыль			*36,22*	*518*
19	19	41-020102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	14,314	323,85	4636
			Накладные расходы			*10,42*	*149*
			Сметная прибыль			*23,99*	*343*
			ИТОГО:				2201566
			В том числе :				
			Накладные расходы				441195
			Сметная прибыль				163077

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В пересчете на цены 2018 года				2333524
			Ценовая скидка К=0,6197984				1449244
			Итого с НДС		12 %	173909	1623153

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "ДЮСШ г. Балхаш" отдела физической культуры и спорта г. Балхаш

Балжигитов А.С.

Исполнитель
Директор ТОО "Арғымақ-СК"

Калышов К.Г.

Представитель технического надзора

Нураков Б.Т.

Комиссия: Шакенов И.У.

Мамырбеков Е.Т.

Накенов С

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Балхаш" отдела физической культуры и спорта города Балхаш

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Арғымак-СК"
Договор № 21 от 02 мая 2018 года

Заказчик:
БИН 010140002912
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
БИН/ИИН 170540012292
БИК SABRKZKA
ИИК KZ55914052203KZ0020N
ДБ АО "Сбербанк"

АКТ № 2 от 30 июля 2018 г.

Текущий ремонт кровли школы по адресу город Балхаш , переулок Чайковского, здание 14/1

		тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	2 856 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	1 232 847
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	1 232 847
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	2 856 000,00
7	Сумма выполненных работ за текущий период без НДС	1 449 243,75
8	Удержание аванса	0,00
9	НДС 12%	173 909,25
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 623 153,00

ЗАКАЗЧИК: Руководитель КГУ "ДЮСШ г. Балхаш" отдела физической культуры и спорта г. Балхаш

Балжигитов А.С.

Представитель технического надзора

Нураков Б.Т.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор ТОО "Арғымак-СК"

Калышов К.Г.

Комиссия: Шакенов И.У.

Мамырбеков Е.Т.

Накенов С.