Форма - 3

Заказчик: КГУ "Кобдинский детский дом семейного типа" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"
Договор: № 5 от 30.03.2018 г.
Наименование строительства и его адрес: текущий ремонт здания КГУ "Кобдинский детский дом семейного типа"

Лимит финансирования на 2018 год - 1312,899 тыс.тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 1312,899 тыс.тенге
б) с начало работ - 1312,899 тыс.тенге

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2018 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тыс тыс.тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тыс.тенге	Сумма фактического расхода с начала года,тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	текущий ремонт здания КГУ "Кобдинский детский дом семейного типа"	тыс.тенге	1 312,899					1312,899	1312,899	1312,899

Заказчик: КГУ "Кобдинский детский дом семейного типа"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Руководитель: _____ **Г.Т.Есен**

Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"
Директор: _____ **А.М.Табынбаев**

Заказчик: КГУ "Кобдинский детский дом семейного типа" ГУ "Управление образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"

Договор: № 5 от 30.03.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: текущий ремонт здания КГУ "Кобдинский детский дом семейного типа"

АКТ

приемки выполненных работ

за Июль месяц 2018 г.

РАЗДЕЛ 1. Ограждение L=55м

1	Е11-070111-0111 11-070111-0111 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические /панели из профлиста/, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	50,5	3437,83	173610,46	62,1%	45322,7
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы						
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	1,42	71,71	846,81	60724,75	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2128	10,746	1140,72	12258,67	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1445,22	72983,42	
1. 3 (31-060201-0101)	127С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	3,813	407,67	1554,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	10,453	3157,28	33004,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	10,453	1148,69	12007,26	
1. 5 (32-060101-1501)	2400С	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,2626	212,32	55,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,2929	1797,83	526,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,2929	856,40	250,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				695,87	35141,31	
1. 7 (21-020101-0501)	100511С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	0,6969	17034,15	11871,1	
1. 8 (21-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,004545	13911,46	63,23	

1. 9 102867С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,010605	40702,25	431,65	
1.10 128065С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,505	91,8	46,36	
1.11 130010С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00101	364881,35	368,53	
1.12 147348С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00606	197175,18	1194,88	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,75	13975,74	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2175,09	109841,8	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3072,56	155164,5	
	НР второго уровня	%	3,6		110,61	5585,92	
	Накладные расходы	%	-		1008,09	50908,62	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,65	12860,03	
	Стойка СТ-1 (=20шт)						
2 Е11-090701-0129 11-090701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стойки ограждения.Изготовление	т конструкций		0,754	237370,48	178977,34	60,9% ---------- 56629,43
	Состав работ:						
2. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	140	105,56	856,4	90401,58	
2. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,8	2,865	902,55	2585,99	
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				123325,69	92987,57	
2. 3 521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,1508	9,88	1,49	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
2. 4 766С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,6	0,4524	3341,09	1511,51	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	---------- 0,6	---------- 0,4524	---------- 1148,69	---------- 519,67
2. 5 1147С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5	0,377	22,25	8,39	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
2. 6 1198С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	1,033	96,93	100,13	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
2. 7 1319С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,3	0,9802	250,96	245,99	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 8 (34-010304-0101)	1567С	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,6	1,96	1029,59	2018,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	1,96	856,40	1678,54	
2. 9 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	47,7	35,966	154,01	5539,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2.10 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,6	0,4524	2297,88	1039,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,4524	856,40	387,44	
2.11 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,754	17,05	12,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13895,79	10477,42	
2.12 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,4524	180,96	81,87	
2.13 (21-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,1508	91,04	13,73	
2.14 (21-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,012064	195385,08	2357,13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3252,95	2452,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				137044,73	103331,73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				212150,08	159961,16	
		НР второго уровня	%	3,6		7637,4	5758,6	
		Накладные расходы	%	-		82742,75	62388,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17583	13257,58	
3	С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86 1 Т	т		0,71	241465,69	171440,64	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				215810,18	153225,23	
		НР второго уровня	%	3,6		7769,17	5516,11	
		Накладные расходы	%	-		7769,17	5516,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17886,35	12699,31	
4	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,044	227429,24	10006,89	

	в ценах IV квартала 2017 года						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			203265,09	8943,66	
		НР второго уровня	%	3,6	7317,54	321,97	
		Накладные расходы	%	-	7317,54	321,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16846,61	741,25	
5	Е11-090701-0129 11-090701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	панели ограждения из профлиста с защитным покрытием -Панель ограждения. Сборка вручную	т конструкций	0,45356	237370,48	107661,76	60,9% 34064,78
		Состав работ:					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	140	63,498	856,4	54380,03
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,8	1,724	902,55	1555,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			123325,69	55935,6	
5. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,090712	9,88	0,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,6	0,272136	3341,09	909,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,272136	1148,69	312,60
5. 5 (34-030202-0101)	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5	0,22678	22,25	5,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6 (31-050402-0304)	1198С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,621377	96,93	60,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7 (34-010106-0101)	1319С	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,3	0,589628	250,96	147,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 8 (34-010304-0101)	1567С	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,6	1,179	1029,59	1214,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	1,179	856,40	1009,70
5. 9 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	47,7	21,635	154,01	3331,98

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
5.10 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,6	0,272136	2297,88	625,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,6	0,272136	856,40	233,06
5.11 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,45356	17,05	7,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13895,79	6302,57	
5.12 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,272136	180,96	49,25	
5.13 (21-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,090712	91,04	8,26	
5.14 (21-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,007257	195385,08	1417,9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3252,95	1475,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				137044,73	62158,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				212150,08	96222,79	
		НР второго уровня	%	3,6		7637,4	3464,02	
		Накладные расходы	%	-		82742,75	37528,8	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17583	7974,94	
6	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,45356	230074,96	104352,8	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				205629,7	93265,41	
		НР второго уровня	%	3,6		7402,67	3357,55	
		Накладные расходы	%	-		7402,67	3357,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17042,59	7729,84	
7	Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2		69,7	2350,84	163853,8	60,9% 39081,28
		Состав работ: 1.Установка конструкций стен 2. Крепление конструкций стен 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов						
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,94	65,518	807,79	52924,79	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15001	10,456	1075,79	11248,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				920,7	64172,87	
7. 3	376С	Выпрямители сварочные однопостовые с	маш.-ч	0,0016	0,11152	264,73	29,52	

(31-060103-0101)	номинальным сварочным током 315-500 А						
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 4 514С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,61336	20,01	12,27	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5 521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	1,68	9,88	16,6	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 6 762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0028	0,19516	3157,28	616,17	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,19516	1148,69	224,18	
7. 7 787С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0489	3,408	5500,6	18747,86	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0489	3,408	1148,69	3914,74	
7. 8 788С (31-050104-0104)	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0186	1,296	8042,59	10426,57	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0372	2,592	1067,46	2766,86	
7. 9 790С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,0483	3,367	3996,04	13452,71	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0483	3,367	986,23	3320,64	
7.10 1023С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00781	0,544357	5480,65	2983,43	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00781	0,544357	1327,13	722,43	
7.11 2346С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,01394	148,72	2,07	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7.12 2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,3485	1797,83	626,54	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,3485	856,40	298,46	
7.13 2577С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0336	2,342	17,05	39,93	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				673,65	46953,69	
7.14 128070С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,0004	0,02788	66,94	1,87	

7.15 (21-050310-1108)	128849С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,011152	2742,28	30,58	
7.16 (21-060801-0102)	131019С	Отдельные конструктивные элементы зданий ит сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,00019	0,013243	327488,99	4336,94	
7.17 (21-070201-0101)	131534С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000906	32882,05	29,79	
7.18 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,004879	381819,66	1862,9	
7.19 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0002	0,01394	196,54	2,74	
7.20 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	2,077	180,96	375,86	
7.21 (21-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00903	0,629391	91,04	57,3	
7.22 (21-130804-0301)	147074С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,000105	1774323,66	185,51	
7.23 (21-130812-1035)	147337С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	0,00237	200244,36	474,54	
7.24 (22-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000328	307670,02	100,79	
7.25 (22-040601-0602)	149375С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000063	413020,28	25,91	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				107,38	7484,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1540,36	107363,2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2101,07	146444,48	
		НР второго уровня	%	3,6		75,64	5272	
		Накладные расходы	%	-		636,35	44353,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,14	12137,32	
8	С121-100104 -0102 21-100104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 3,5 КГ	м2		69,7	2158,38	150438,77	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1929,05	134454,79	
		НР второго уровня	%	3,6		69,45	4840,37	
		Накладные расходы	%	-		69,45	4840,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,88	11143,61	
		Ворота распашные из профлиста с защитным покрытием размер 3,0мх1,5мh(=1шт)						
9	Е11-070111-0201 11-070111-	-Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	38725,76	38725,76	62,1%
								10326,25

0201 РСНБ
РК 2015

Состав работ:
1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием
2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном
3. Установка металлических стоек
4. Устройство кирпичных подкладок под столбы
5. Навеска ворот и калиток со сваркой

9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	17,8	17,8	869,19	15471,58	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	1,039	1112,99	1156,84	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16628,42	16628,42	
9. 3 (31-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,2379	34,14	8,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 4 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	0,883	3157,28	2787,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	0,883	1148,69	1014,29	
9. 5 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,4033	154,01	62,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 6 (31-010203-0101)	2288С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,0663	2591,95	171,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,0663	986,23	65,39	
9. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,0901	1797,83	161,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,0901	856,40	77,16	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3191,94	3191,94	
9. 8 (21-020101-0501)	100511С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	0,291	17034,15	4956,94	
9. 9 (21-020401-2801)	102633С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00031	11728,9	3,64	
9.10 (21-030101-0103)	102867С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00106	40702,25	43,14	
9.11 (21-130201-0902)	144747С	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0016	349084,8	558,54	
9.12 (21-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	197175,18	59,15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5621,41	5621,41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24284,93	24284,93	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34611,18	34611,18	
		НР второго уровня	%	3,6		1246	1246	
		Накладные расходы	%	-		11572,25	11572,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2868,57	2868,57	
10	Е11-090701-0129	-Панель ворот. Сборка вручную	т конструкций		0,03558	237370,48	8445,64	60,9%

Состав работ:

10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	140	4,981	856,4	4265,9	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,8	0,135204	902,55	122,03	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				123325,69	4387,93	
10. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,007116	9,88	0,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
10. 4 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,6	0,021348	3341,09	71,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,021348	1148,69	24,52	
10. 5 (34-030202-0101)	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5	0,01779	22,25	0,4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
10. 6 (31-050402-0304)	1198С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,048745	96,93	4,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
10. 7 (34-010106-0101)	1319С	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,3	0,046254	250,96	11,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
10. 8 (34-010304-0101)	1567С	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,6	0,092508	1029,59	95,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	0,092508	856,40	79,22	
10. 9 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	47,7	1,697	154,01	261,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
10.10 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,6	0,021348	2297,88	49,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,021348	856,40	18,28	
10.11 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,03558	17,05	0,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13895,79	494,41	

10.12 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,021348	180,96	3,86	
10.13 (21-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,007116	91,04	0,65	
10.14 (21-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,000569	195385,08	111,23	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3252,95	115,74	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				137044,73	4876,05	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				212150,08	7548,3	
		НР второго уровня	%	3,6		7637,4	271,74	
		Накладные расходы	%	-		82742,75	2943,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17583	625,6	
11	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,0351	230074,96	8075,63	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				205629,7	7217,6	
		НР второго уровня	%	3,6		7402,67	259,83	
		Накладные расходы	%	-		7402,67	259,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17042,59	598,19	
12	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,00048	227429,24	109,17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				203265,09	97,57	
		НР второго уровня	%	3,6		7317,54	3,51	
		Накладные расходы	%	-		7317,54	3,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16846,61	8,09	
13	Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2		4,1	2350,84	9638,46	60,9% --- 2298,9
		Состав работ: 1.Установка конструкций стен 2. Крепление конструкций стен 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов						
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,94	3,854	807,79	3113,22	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15001	0,615041	1075,79	661,65	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				920,7	3774,87	

13. 3 (31-060103-0101)	376С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,00656	264,73	1,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4 (31-050401-0104)	514С	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,03608	20,01	0,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,09881	9,88	0,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0028	0,01148	3157,28	36,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01148	1148,69	13,19
13. 7 (31-050104-0103)	787С	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0489	0,20049	5500,6	1102,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0489	0,20049	1148,69	230,30
13. 8 (31-050104-0104)	788С	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0186	0,07626	8042,59	613,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0372	0,15252	1067,46	162,81
13. 9 (31-050104-0302)	790С	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,0483	0,19803	3996,04	791,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0483	0,19803	986,23	195,30
13.10 (31-050102-0105)	1023С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00781	0,032021	5480,65	175,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00781	0,032021	1327,13	42,50
13.11 (31-060103-0701)	2346С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,00082	148,72	0,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13.12 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0205	1797,83	36,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0205	856,40	17,56
13.13 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0336	0,13776	17,05	2,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				673,65	2761,98
13.14	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности вкг		0,0004	0,00164	66,94	0,11

	(21-050307-1013)	мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98					
13.15	128849С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,000656	2742,28	1,8
13.16	131019С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	0,000779	327488,99	255,11
13.17	131534С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000053	32882,05	1,75
13.18	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,000287	381819,66	109,58
13.19	145983С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0002	0,00082	196,54	0,16
13.20	146649С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	0,12218	180,96	22,11
13.21	146664С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00903	0,037023	91,04	3,37
13.22	147074С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000006	1774323,66	10,91
13.23	147337С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	0,000139	200244,36	27,91
13.24	149219С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000019	307670,02	5,93
13.25	149375С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000004	413020,28	1,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				107,38	440,28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1540,36	6315,48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2101,07	8614,38
		НР второго уровня	%	3,6		75,64	310,12
		Накладные расходы	%	-		636,35	2609,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,14	713,96
14	С121-100104 -0102 21-100104- 0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 3,5 КГ	м2		4,1	2158,38	8849,34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1929,05	7909,1
		НР второго уровня	%	3,6		69,45	284,73
		Накладные расходы	%	-		69,45	284,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,88	655,51
15	С121-090404	-Навес металлический	шт.		4	479,29	1917,18

	-0201 Т121-09040 4-0201							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				428,37	1713,48	
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	61,69	
		Накладные расходы	%	-		15,42	61,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,5	142,01	
		Калитка из профлиста с защитным покрытием размер 1,5мх1,5мh(=1шт)						
16	Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015	-Калитки.Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	13683,43	13683,43	62,1% 4318,77
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой						
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	7,85	7,85	882,62	6928,57	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302	859,84	25,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6954,53	6954,53	
16. 3 (31-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435	34,14	1,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
16. 4 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	154,01	17,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
16. 5 (31-010203-0101)	2288С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0008	2591,95	2,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	986,23		0,79
16. 6 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294	1797,83	52,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0294	856,40		25,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,28	74,28	
16. 7 (21-020101-0501)	100511С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	17034,15	851,71	
16. 8 (21-020401-2801)	102633С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00015	11728,9	1,76	
16. 9 (21-030101-0103)	102867С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00037	40702,25	15,06	
16.10 (21-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39,44	

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				907,96	907,96	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7910,81	7910,81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				12229,57	12229,57	
		НР второго уровня	%	3,6		440,26	440,26	
		Накладные расходы	%	-		4759,03	4759,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1013,59	1013,59	
17	Е11-090701-0129 11-090701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Панель калитки. Сборка вручную	т конструкций		0,01548	237370,48	3674,5	60,9% 1162,63
		Состав работ:						
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	140	2,167	856,4	1855,99	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,8	0,058824	902,55	53,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				123325,69	1909,08	
17. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,003096	9,88	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
17. 4 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,6	0,009288	3341,09	31,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,009288	1148,69	10,67	
17. 5 (34-030202-0101)	1147С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5	0,00774	22,25	0,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
17. 6 (31-050402-0304)	1198С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,021208	96,93	2,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
17. 7 (34-010106-0101)	1319С	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,3	0,020124	250,96	5,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
17. 8 (34-010304-0101)	1567С	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,6	0,040248	1029,59	41,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	0,040248	856,40	34,47	
17. 9 (31-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	47,7	0,738396	154,01	113,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
17.10 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,6	0,009288	2297,88	21,34	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,009288	856,40	7,95	
17.11 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,01548	17,05	0,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13895,79	215,11	
17.12 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,009288	180,96	1,68	
17.13 (21-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,003096	91,04	0,28	
17.14 (21-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,000248	195385,08	48,39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3252,95	50,36	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				137044,73	2121,45	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				212150,08	3284,08	
		НР второго уровня	%	3,6		7637,4	118,23	
		Накладные расходы	%	-		82742,75	1280,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17583	272,18	
18	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,015	230074,96	3451,12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				205629,7	3084,45	
		НР второго уровня	%	3,6		7402,67	111,04	
		Накладные расходы	%	-		7402,67	111,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17042,59	255,64	
19	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 1 Т	т		0,00048	227429,24	109,17	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				203265,09	97,57	
		НР второго уровня	%	3,6		7317,54	3,51	
		Накладные расходы	%	-		7317,54	3,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16846,61	8,09	
20	Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНБ РК 2015	-Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2		2,3	2350,84	5406,94	60,9%
								1289,63

Изм. и
доп. вып.
5

Состав работ:
1.Установка конструкций стен
2. Крепление конструкций стен
3. Антикоррозийное покрытие сварных швов

20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,94	2,162	807,79	1746,44	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15001	0,345023	1075,79	371,17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				920,7	2117,61	
20. 3 (31-060103-0101)	376С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,00368	264,73	0,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4 (31-050401-0104)	514С	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,02024	20,01	0,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,05543	9,88	0,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 6 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0028	0,00644	3157,28	20,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,00644	1148,69	7,40	
20. 7 (31-050104-0103)	787С	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0489	0,11247	5500,6	618,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0489	0,11247	1148,69	129,19	
20. 8 (31-050104-0104)	788С	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0186	0,04278	8042,59	344,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0372	0,08556	1067,46	91,33	
20. 9 (31-050104-0302)	790С	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,0483	0,11109	3996,04	443,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0483	0,11109	986,23	109,56	
20.10 (31-050102-0105)	1023С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00781	0,017963	5480,65	98,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00781	0,017963	1327,13	23,84	
20.11 (31-060103-0701)	2346С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,00046	148,72	0,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20.12 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0115	1797,83	20,68	

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,005	0,0115	856,40	9,85
20.13 (31-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0336	0,07728	17,05	1,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				673,65	1549,4	
20.14 (21-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,0004	0,00092	66,94	0,06	
20.15 (21-050310-1108)	128849С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,000368	2742,28	1,01	
20.16 (21-060801-0102)	131019С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	ит	0,00019	0,000437	327488,99	143,11	
20.17 (21-070201-0101)	131534С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,00003	32882,05	0,98	
20.18 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,000161	381819,66	61,47	
20.19 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0002	0,00046	196,54	0,09	
20.20 (21-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	0,06854	180,96	12,4	
20.21 (21-130701-1002)	146664С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,00903	0,020769	91,04	1,89	
20.22 (21-130804-0301)	147074С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	0,000003	1774323,66	6,12	
20.23 (21-130812-1035)	147337С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	0,000078	200244,36	15,66	
20.24 (22-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000011	307670,02	3,33	
20.25 (22-040601-0602)	149375С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000002	413020,28	0,85	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				107,38	246,99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1540,36	3542,83	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2101,07	4832,46	
		НР второго уровня	%	3,6		75,64	173,97	
		Накладные расходы	%	-		636,35	1463,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,14	400,51	
21	С121-100104-0102 21-100104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 3,5 КГ	м2		2,3	2158,38	4964,26	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1929,05	4436,81	
		НР второго уровня	%	3,6		69,45	159,73	
		Накладные расходы	%	-		69,45	159,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,88	367,72	
22	С121-090404-0201 Т121-090404-0201	-Навес металлический	шт.		2	479,29	958,59	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				428,37	856,74	
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	30,84	
		Накладные расходы	%	-		15,42	30,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,5	71,01	
23	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		15	85,05	1275,75	54,2%
								228,57
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества						
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,4425	947,22	419,14	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003	856,4	2,57	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,11	421,71	
23. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	3403,17	5,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	856,40		1,28
23. 4 (31-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0015	35,12	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
23. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	1797,83	2,7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	856,40		1,28
23. 6 (31-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,168	45,54	7,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,03	15,5	
23. 7 (21-130704-3101)	146883С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000225	273897,54	61,63	
23. 8 (22-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Рт 51693-2003	т	0,00009	0,00135	307670,02	415,35	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31,8	476,98	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				60,78	911,63	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				76,01	1140,2	
		НР второго уровня	%	3,6		2,74	41,05	
		Накладные расходы	%	-		17,97	269,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,3	94,5	
24	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		15	173,57	2603,58	54,2% 282,55
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества						
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,639	807,79	516,18	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,006	856,4	5,14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,75	521,32	
24. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003	3403,17	10,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,003	856,40	2,57
24. 4 (31-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003	35,12	0,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
24. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003	1797,83	5,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0002	0,003	856,40	2,57
24. 6 (31-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,195	45,54	8,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,64	24,59	
24. 7 (22-040601-0501)	149372С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00042	335865,44	141,06	
24. 8 (22-040705-0402)	149529С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,0027	504655,68	1362,57	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				100,24	1503,63	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				136,29	2044,4	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				155,13	2326,95	
		НР второго уровня	%	3,6		5,58	83,77	
		Накладные расходы	%	-		24,42	366,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,86	192,86	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге . . . . 850004,73 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	557725,76
Материалы -	Тенге	22485,73
Всего заработная плата -	Тенге	97509,4
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	412732,19
Накладные расходы -	Тенге	82734,21
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	60478,84
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	22255,37
Сметная прибыль -	Тенге	51236,8
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	691696,76
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	110,27
Сметная заработная плата -	Тенге	97509,4
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	292278,97
Материалы -	Тенге	12266,21
Всего заработная плата -	Тенге	225285,54
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2570,22
Накладные расходы -	Тенге	152660,1
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	137198,9
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	15461,2
Сметная прибыль -	Тенге	35595,13
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	480534,2
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	263,94
Сметная заработная плата -	Тенге	225285,54
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ограждения	Тенге	1172231
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2018 г.		
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1		**1172231**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**140667,72**
ВСЕГО с НДС		**1312898,72**

Заказчик: **КГУ "Кобдинский детский дом семейного типа"**
ГУ "Управление образования Актюбинской области"

Руководитель: _____ **Г.Т.Есен**

Подрядчик: ТОО "Саулет Строй Куаныш"

Директор: _____ **А.М.Табынбаев**