ФОРМА 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Ел Аман"**

АКТ №3
выполненных работ от 11 июня 2018г.

тенге

1	Общая стоимость работ по договору №19 от 13 марта 2018 г . Дополнительное соглашение №1 от 31.05.2018г.	14 817 600
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	14 004 480
3	Виды выполненных работ - Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул. Акпасова поселка Нура	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул. Акпасова поселка Нура
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	13 304 256
5	Сумма фактических расходов исполнителя для выполнения работ	14 817 600
6	Сумма выполненных работ по акту	813 120
7	Сумма удержания гарантии 5 %	40 656
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченной	772 464

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"

Аубакиров О.Ж.

11.06.2018 г.

Подрядчик:
Директор ТОО Фирма "Ел Аман"

Тундукпаев А.Б.

11.06.2018 г.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Фирма "Ел Аман"

Дополнительное соглашение №1 к договору №19 от 13.03.2018г.

АКТ №3 от 11.06.2018 года

выполненных работ по текущему ремонту внутрипоселковых дорог ул. Акпасова поселка Нура

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	234	300,78	33,28	70383	7788	5131	0,03	8
		м2		5,00	11,49	1170	2688	133	0,04	9
2	Е010333-А12-1	**Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	76,37	89,20	89,20	6812	6812	1362	--	--
		т		--	17,84	--	1362	100	0,37	29
3	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов (0,0007х1м2)**	0,1638	40097,59	339,59	6568	56	31	0,58	--
		т		--	140,94	--	23	133	0,58	--
4	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	234	24,52	15,35	5738	3592	3423	0,03	8
		м2		5,94	5,06	1390	1184	133	0,02	4
5	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	468	0,02	--	9	--	6	--	--
		м2		0,01	--	5	--	133	--	--
6	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003**	28,26	5090,00	--	143843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А120-1	**Перевозка асф/бетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 120 км, класс груза 1**	28,26	477,70	477,70	13500	13500	2700	--	--
		т		--	95,54	--	2700	100	2,01	57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**246854**	**31748**			**16**
			Тенге			**2565**	**7957**			**99**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246854				
	Материалы -		Тенге			7273				
	Всего заработная плата -		Тенге				10522			
	Местные материалы -		Тенге			205268				
		Накладные расходы -	Тенге			12654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			275078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				12420			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			275078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				12420			
		Итого в ценах 2018г(к=3,1032258)	Тенге			853633				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			17073				
		Итого:	Тенге			870706				
		НДС 12%	Тенге			104485				
		ИТОГО	Тенге			975190				
		Конкурсная скидка	Тенге			-162070				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			813120				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района

Абдикаримов А.О.

11.06.2018 год

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО Фирма "Ел Аман"

Тундукпаев А.Б.

11.06.2018 год