ФОРМА 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Ел Аман"**

АКТ №1
выполненных работ от 03 мая 2018 г.

тенге

1	Общая стоимость работ по договору №20 от 13 марта 2018г.	41 151 040
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Виды выполненных работ - Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул. Вольфа поселка Нура	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул. Вольфа поселка Нура
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Сумма фактических расходов исполнителя для выполнения работ	39 541 756
6	Сумма выполненных работ по акту	39 541 756
7	Сумма удержания гарантии 5 %	1 977 088
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченной	37 564 668

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района

Аубакиров О.Ж.

03.05.2018 г.

Подрядчик:

Директор ТОО Фирма "Ел Аман"

Тундукпаев А.Б.

03.05.2018 г.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Фирма "Ел Аман"

АКТ № 1 от 03.05.2018 года
выполненных работ по текущему ремонту внутрипоселковых дорог ул. Вольфа поселка Нура

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (6750м2х0,2м)**	1350	408,11	169,61	550951	228976	435535	1,55	2093
		м3		238,50	4,07	321975	5495	133	0,01	18
2	С01031-А26-1	**Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках(1350м3хК1,6)**	2160	27,10	--	58536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	2160	32,30	--	69768	--	13954	0,14	293
		т		6,46	--	13954	--	100	--	--
4	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	6750	300,78	33,28	2030276	224651	148009	0,03	223
		м2		5,00	11,49	33750	77535	133	0,04	273
5	Е010333-А12-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	2203,2	89,20	89,20	196525	196525	39305	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	17,84	--	39305	100	0,37	825
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (0,0007х1м2)	9,45	40097,59	339,59	378922	3209	1771	0,58	5
		т		--	140,94	--	1332	133	0,58	5
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	12759	24,52	15,35	312869	195869	186664	0,03	429
		м2		5,94	5,06	75788	64561	133	0,02	225
8	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	25518	0,02	--	510	--	339	--	2
		м2		0,01	--	255	--	133	--	--
9	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	1541,28	5090,00	--	7845115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е010333-А120-1	Перевозка асф/бетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 120 км, класс груза 1	1541,28	477,70	477,70	736269	736269	147254	--	--
		т		--	95,54	--	147254	100	2,01	3092
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			12179743	1585500			3045
			Тенге			445722	335482			4439
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12179743				
	Материалы -		Тенге			417180				
	Всего заработная плата -		Тенге				781204			
	Местные материалы -		Тенге			9616990				
	Транспортные расходы -		Тенге			69768				
		Накладные расходы -	Тенге			972832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145925			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			789155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13941730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7971
		Сметная заработная плата -	Тенге				927129			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13941730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7971
		Сметная заработная плата -	Тенге				927129			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2018г(к=3,1032258)	Тенге			43264336				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			865287				
		Итого:	Тенге			44129623				
		НДС 12%	Тенге			5295555				
		ИТОГО	Тенге			49425178				
		Конкурсная скидка	Тенге			-9883422				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			39541756				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"

_____ Аубакиров С.Ж.

03.05.2018 год

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО Фирма "Ел Аман"

_____ Тундукпаев А.Б.

03.05.2018 год