ФОРМА 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Ел Аман"**

АКТ №2
выполненных работ от 01 июня 2018 г.

тенге

1	Общая стоимость работ по договору №20 от 13 марта 2018г.	41 151 040
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	39 541 756
3	Виды выполненных работ - Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул. Вольфа поселка Нура	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул. Вольфа поселка Нура
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	37 564 668
5	Сумма фактических расходов исполнителя для выполнения работ	41 151 040
6	Сумма выполненных работ по акту	1 609 284
7	Сумма удержания гарантии 5 %	80 464
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченной	1 528 820

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"

Аубакиров О.Ж.

01.06.2018 г.

Подрядчик:

Директор ТОО Фирма "Ел Аман"

Тундукпаев А.Б.

01.06.2018 г.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Фирма "Ел Аман"

АКТ №2 от 01.06.2018 года
выполненных работ по текущему ремонту внутрипоселковых дорог ул. Вольфа поселка Нура

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	741	24,52	15,35	18170	11375	10841	0,03	25
		м2		5,94	5,06	4402	3749	133	0,02	13
2	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1482	0,02	--	30	--	20	--	--
		м2		0,01	--	15	--	133	--	--
3	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	89,52	5090,00	--	455657	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е010333-А120-1	Перевозка асф/бетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 120 км, класс груза 1	89,52	477,70	477,70	42764	42764	8553	--	--
		т		--	95,54	--	8553	100	2,01	180
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			516621	54139			25
			Тенге			4416	12302			193
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			516621				
		Материалы -	Тенге			2408				
		Всего заработная плата -	Тенге				16719			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			455657				
		Накладные расходы -	Тенге			19413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			568196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				19631			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			568196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				19631			
		Итого в ценах 2018г(к=3,1032258)	Тенге			1763240				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			35265				
		Итого:	Тенге			1798505				
		НДС 12%	Тенге			215821				
		ИТОГО	Тенге			2014326				
		Конкурсная скидка	Тенге			-405042				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1609284				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"

_____ Абдакиров О.Ж.

01.06.2018 год

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО Фирма "Ел Аман"

_____ Тундукпаев А.Б.

01.06.2018 год