ФОРМА 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Ел Аман"**

АКТ №1
выполненных работ от 03 мая 2018 г.

тенге

1	Общая стоимость работ по договору №18 от 13 марта 2018 г.	14 544 320
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Виды выполненных работ - Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул. Мира поселка Нура	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул. Мира поселка Нура
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Сумма фактических расходов исполнителя для выполнения работ	5 096 219
6	Сумма выполненных работ по акту	5 096 219
7	Сумма удержания гарантии 5 %	254 811
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченной	4 841 408

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"

Аубакиров О.Ж.

03.05.2018 г.

Подрядчик:

Директор ТОО Фирма "Ел Аман"

Тундукпаев А.Б.

03.05.2018 г.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО Фирма "Ел Аман"

АКТ №1 от 03.05.2018 года

выполненных работ по текущему ремонту внутрипоселковых дорог ул. Мира поселка Нура

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Первый участок (от ул.Кунаева до ул.Колодия - 2040м2))								
1	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (1020м2х0,2м)** м3	204	408,11	169,61	83255	34601	65814	1,55	316
				238,50	4,07	48654	830	133	0,01	3
2	С01031-А26-1	**Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках(204м3хК1,6)** т	326,4	27,10	--	8845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1** т	326,4	32,30	--	10543	--	2109	0,14	44
				6,46	--	2109	--	100	--	--
4	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** м2	1020	300,78	33,28	306797	33947	22366	0,03	34
				5,00	11,49	5100	11716	133	0,04	41
5	Е010333-А12-1	**Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	332,93	89,20	89,20	29697	29697	5939	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	17,84	--	5939	100	0,37	125
		Второй участок (от республиканской трассы до ул.Мынбаева - 2142м2)								
6	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (2142м2х0,2м)**	428,4	408,11	169,61	174835	72662	138210	1,55	664
		м3		238,50	4,07	102173	1744	133	0,01	6
7	С01031-А26-1	**Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках(428,4м3хК1,6)**	685,44	27,10	--	18575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	685,44	32,30	--	22140	--	4428	0,14	93
		т		6,46	--	4428	--	100	--	--
9	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	2142	300,78	33,28	644274	71289	46968	0,03	71
		м2		5,00	11,49	10710	24604	133	0,04	86
10	Е010333-А12-1	**Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	1032	89,20	89,20	92054	92054	18411	--	--
		т		--	17,84	--	18411	100	0,37	387
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1391017	334251			1222
			Тенге			173174	63245			648
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1391017				
		Всего заработная плата -	Тенге				236419			
		Местные материалы -	Тенге			830025				
		Транспортные расходы -	Тенге			32682				
		Накладные расходы -	Тенге			304245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45637			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101716				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1796977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2022
		Сметная заработная плата -	Тенге				282056			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1796977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2022
		Сметная заработная плата -	Тенге				282056			
		Итого в ценах 2018г(к=3,1032258)	Тенге			5576425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			111529				
		Итого:	Тенге			5687954				
		НДС 12%	Тенге			682554				
		ИТОГО	Тенге			6370508				
		Конкурсная скидка	Тенге			-1274289				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5096219				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"

Абакиров О.Ж.

03.05.2018 год

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО Фирма "Ел Аман"

Тундукпаев А.Б.

03.05.2018 год