ФОРМА 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Ел Аман"**

АКТ №2
выполненных работ от 01 июня 2018 г.

тенге

1	Общая стоимость работ по договору №18 от 13 марта 2018 г.	14 544 320
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 096 219
3	Виды выполненных работ - Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул. Мира поселка Нура	Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул. Мира поселка Нура
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	4 841 408
5	Сумма фактических расходов исполнителя для выполнения работ	14 544 320
6	Сумма выполненных работ по акту	9 448 101
7	Сумма удержания гарантии 5 %	472 405
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченной	8 975 696

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"

Кубакиров О.Ж.

01.06.2018 г.

Подрядчик:

Директор ТОО Фирма "Ел Аман"

Тундукпаев А.Б.

01.06.2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Фирма "Ел Аман"

АКТ №2 от 01.06.2018 года

выполненных работ по текущему ремонту внутрипоселковых дорог ул. Мира поселка Нура

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Первый участок (от ул.Кунаева до ул.Колодия - 2040м2))								
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов (0,0007х1м2)** т	1,428	40097,59	339,59	57259	485	268	0,58	1
				--	140,94	--	201	133	0,58	1
2	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** м2	2040	24,52	15,35	50024	31317	29845	0,03	69
				5,94	5,06	12118	10322	133	0,02	36
3	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** м2	4080	0,02	--	82	--	54	--	--
				0,01	--	41	--	133	--	--
4	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003** т	246,43	5090,00	--	1254329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е010333-А120-1	**Перевозка асф/бетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 120 км, класс груза 1** т	246,43	477,70	477,70	117720	117720	23544	--	--
				--	95,54	--	23544	100	2,01	494
		Второй участок (от республиканской трассы до ул.Мынбаева - 2142м2)								
6	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов (0,0007х1м2)** т	1,5	40097,59	339,59	60146	509	281	0,58	1
				--	140,94	--	211	133	0,58	1
7	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** м2	2142	24,52	15,35	52525	32883	31337	0,03	72
				5,94	5,06	12723	10839	133	0,02	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-54-1	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	4284	0,02	--	86	--	57	--	--
		м2		0,01	--	43	--	133	--	--
9	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003**	258,75	5090,00	--	1317038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е010333-А120-1	**Перевозка асф/бетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 120 км, класс груза 1**	258,75	477,70	477,70	123605	123605	24721	--	--
		т		--	95,54	--	24721	100	2,01	519
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3032812**	**306519**			**143**
			Тенге			**24925**	**69838**			**1089**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3032812**				
	Материалы -		Тенге			**130003**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**94763**			
	Местные материалы -		Тенге			**2571366**				
		Накладные расходы -	Тенге			**110108**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**55**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16516**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**188575**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3331495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1287**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111279**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3331495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1287**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111279**			
		Итого в ценах 2018г(к=3,1032258)	Тенге			10338381				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			206768				
		Итого:	Тенге			10545149				
		НДС 12%	Тенге			1265418				
		ИТОГО	Тенге			11810567				
		Конкурсная скидка	Тенге			-2362466				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9448101				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Нуринского района"

Аубакиров О.Ж.
01.06.2018 год

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО Фирма "Ел Аман"

Тундукпаев А.Б.
01.06.2018 год