Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)

Справка №5
от 25 июля 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
281	859	Договор №27	от 02.03.2018 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	67 314 487,49									
в т.ч. за месяц	53 483 820,78								5 730 409,37	
К оплате	53 483 820,78									53 483 820,78

К оплате: Пятьдесят три миллиона четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать тенге 78 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Нурханов Е.С.

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г.

АКТ № 5
приемки выполненных работ от 25 июля 2018 года
за июль 2018 года

№ п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
						всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		555-1	Патрулирование дорог на автомашине “Дорремслужба” на базе ГАЗ- 53	1 км	1490,0	27,71	6,30	21,41	6,93	41288	9387	31901	10326	133	26218	0,04	60
2	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,193700	21200,00				4106	0	0	0		0		0
3		106-3	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2 при подгрунтовке основания из щебня	м2	1293,9570	240,18	125,87	114,32	15,29	310783	162870	147925	19785	133	242931	0,76	983
4	0,106	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые тип Бх, марка М2, СТ РК 1225-2013 (0,106 тн на 1 м2)	тн	137,159	4465,74				612518	0	0	0		0		0
5	0,00053	1-1-33	Битум жидкий марки МГ и СГ	тн	0,685797	38600,00				26472	0	0	0		0		0
6	0,00039	1-1-982	Дизельное топливо	тн	0,504643	63300,00				31944	0	0	0		0		0
7	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами на 90 км	тн/км	137,159442	432,74				59354	0	0	0		0		0

8	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка битума на 90 км	тн/км	0,685797	692,38				475	0	0	0		0		0
7		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	126,00	191,23	191,23			24095	24095	0	0	133	32046	1,44	181
			Устранение пучин км 120														
11		123-2	Разломка асфальтобетонных покрытий отбойными молотками, толщина слоя 70 мм	100 м2	21,6800	5996,01	748,99	5247,02	1901,39	129993	16238	113755	41222	133	76422	16,07	348
12	0,05403	1-1-982	Дизельное топливо	т	1,17137	63300	0	0	0,00	74148	0	0	0	0	0		0
13		163-1	Разломка и кирковка щебеночного и гравийного покрытия рыхлителем с лебедкой приводной (глубина 80 мм)	100 м2	21,68000	59,12	0	59,02	31,32	1282	0	1280	679	133	903	0,12	3
14	0,00064	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,01388	63300	0	0	0,00	878	0	0	0	0	0		0
15		164-1	Кирковка грунтовых оснований покрытий кирковщиком (глубина 80 мм)	100 м2	21,68000	100,3	21,6	78,7	41,76	2175	468	1706	905	133	1826	0,31	7
16	0,00085	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,01843	63300	0	0	0,00	1166	0	0	0	0	0		0
17		28-2	Откидывание грунта немерзлого, 2 группы	м3	65	95,62	95,62	0	0,00	6215	6215	0	0	133	8266	0,72	47
18		154-1	Перемещение автогрейдерами легкого типа ДЗ-40 (Д-598), ДЗ-40А (Д-598А) дополнительного материала с одновременным разравниванием по всей ширине при числе круговых проходов 6 раз и ширине покрытия 6 м	1000 м2	2,16800	640,75	0	640,75	258,23	1389	0	1389	560	133	745	0,85	2
19	0,00649	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,01407	63300	0	0	0,00	891	0	0	0	0	0		0
20		158-2	Уплотнение оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами массой 8-10 т (30 проходов по одному следу)	100 м2	21,68000	851,63	0	851,63	459,14	18463	0	18463	9954	133	13239	1,79	39
21	0,00797	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,17279	63300	0	0	0,00	10938	0	0	0	0	0		0
22		30-8-92 ГОСТ 8736-2014	Песок природный	м3	835,00	317,44				265060	0	0	0		0		0
23	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка песка автомобилями-самосвалами на 129 км	тн/км	1252,50	556,38				696866	0	0	0		0		0

24		154-1	Перемещение автогрейдерами легкого типа ДЗ-40 (Д-598), ДЗ-40А (Д-598А) дополнительного материала с одновременным разравниванием по всей ширине при числе круговых проходов 6 раз и ширине покрытия 6 м	1000 м2	2,16800	640,75	0	640,75	258,23	1389	0	1389	560	133	745	0,85	2
25	0,00649	1-1-982	дизельное топливо	т	0,01407	63300	0	0	0,00	891	0	0	0	0	0		0
26		158-2	Уплотнение щебеночных оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами массой 8-10 т (30 проходов по одному следу)	100 м2	21,68000	851,63	0	851,63	459,14	18463	0	18463	9954	133	13239	1,79	39
27	0,00797	1-1-982	Дизельное топливо	т	0,17279	63300	0	0	0,00	10938	0	0	0	0	0		0
28		30-8-32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции 40-70 мм, М-1000 СТ РК 1284-2004	м3	224,786	524,9	0	0	0,00	117990	0	0	0	0	0		0
29	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка щебня автомобилями-самосвалами на 232 км	тн/км	314,7004	772,75				243185	0	0	0		0		0
30		8-02-04-2002 к=1,1	За каждый 1 километр сверх 200 добавлять, 1 класс груза К=32	тн/км	10070,4130	3,08				31017	0	0	0		0		0
31		30-8-30	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракции 10-20 мм, М-1000 СТ РК 1284-2004	м3	32,52	669,02				21757	0	0	0	0	0		0
32	1	8-02-04-2002 к=1,1	Транспортировка щебня автомобилями-самосвалами на 232 км	тн/км	45,53	772,75				35182	0	0	0		0		0
33		8-02-04-2002 к=1,1	За каждый 1 километр сверх 200 добавлять, 1 класс груза К=32	тн/км	1456,90	3,08				4487	0	0	0		0		0
			Итого прямые затраты							2805798	219273	336271	93945		416580		1711
			Стоимость материалов							2250254							
			Накладные расходы,							416580	62487						208
			Итого с накладными расходами:							3222378	281760	336271	93945		416580		1919
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							193343							
			Итого с ненормир. затратами:							3415721							
			итого по смете							3415721							
			- сметная заработная плата, тенге							375705							
			- нормативная трудоемкость чел-ч							1919							
			итого							3415721							

		3,1032	Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							10599664								
			- сметная заработная плата, тенге							1165888								
		0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							211993								
			Итого							10811657								
			Итого со скидкой по конкурсу К=0,9900000022							10703540,45								
		0,12	НДС							1284424,85								
			Всего по сметному расчету							11987965,30								

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.

И.о. руководителя производственного отдела

_____Сейдахметов И.Ж.

Руководитель планово-технического отдела

_____Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела

_____Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г.

АКТ № 6
приемки выполненных работ от 25 июля 2018 года
за июль 2018 года

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0903-0101**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %**									
			км линии	**1,5**	32836	8875,33	49254	13313	32426	7431	61220
					2343,33	2244	3515	3366	0	4535	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	4,77						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	2,85						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	3793	4950					
				1,305	1296	1691					
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5413	8363					
				1,545	1084	1675					

2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	503	31689					
			63							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	613983	737					
			0,0012							
2 2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=1,500;**	**кг**	**38,775**	295		11439		11439	0	12354
				0		0		0	915	
3 1127-0903-0105	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %**	**км линии**	**70,5**	16991,66	8875,3	1197912	625709	406975	349308	1670998
				2343,66	2244,04	165228	158205	0	123778	
0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	224,19						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	133,95						
3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	3793	232644					
			61,335	1296	79490					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5413	393065					
			72,615	1084	78715					
2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	10,5	503	372346					
			740,25							
2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	613983	34629					
			0,0564							

4	2204-0902-0202	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=70,500;**	**кг**	**451,2**	295	133104	133104	0	143752
					0	0	0	10648	

Итого по смете	**1 888 324**
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**1 869 440,76**
НДС-12%	**224 332,89**
Итого с НДС-12%	**2 093 773,65**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Руководитель производственного отдела

_____ Сейдахметов И.Ж.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог Чернорецк- Ольгино-Успенка-Шарбакты, км 0-149 (149 км)
Договор №27 от 02.03.2018 г.

АКТ № 7
приемки выполненных работ от 25 июля 2018 года
за июль 2018 года

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Дорожная одежда										
1	**1127-0302-0503**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (Км 120) НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**7000**	231,91	225,23	1623358	1576635	372	166131	1932648
					6,62	15,35	46351	107474	0	143159	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,0062	43,4						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	67,9						

3301-0101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0025	3916	68530					
			17,5	1296	22680					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0002	5413	7578					
			1,4	1084	1518					
3201-0205-0302	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0035	61246	1500527					
			24,5	3399	83276					
2113-0703-1405	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,00177	30	372					
			12,39							
2 1101-0102-0302	**Шлам бокситовый. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**253,57143**	162,3	155,79	41155	39505	0	10393	55672
				6,51	50,42	1650	12785	0	4124	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,0069	1,74964						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	8,875						
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	4156	5269					
			1,26785715	1549	1964					
3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	9001	34236					
			3,80357145	2845	10821					
3 4102-0103-1120	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 120 км (шлам бокситовый)**	**т**	**355**	1831		650005		0	0	702005

				0		0		0	52000	
4 1127-0301-0202	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство слоя основания из материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайклером (толщина 10 см) (120 км) НР = 108 %**	**м2 покрытия и основания**	**7500**	194,52	160,92	1458916	1206880	55500	478979	2092927
				26,2	32,93	196536	246963	0	155032	
0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,0304	228						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0289	216,75						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	2461	738					
			0,3	1084	325					
3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00053	3342	13284					
			3,975	1296	5152					
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00305	3370	77089					
			22,875	1296	29646					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00458	4245	145816					
			34,35	1084	37235					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	4324	973					
			0,225	1549	349					
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00208	5211	81292					
			15,6	1549	24164					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	5413	105554					

				19,5	1084	21138				
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч		0,0111	9395	782134				
				83,25	1549	128954				
2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т		0	0	0				
				0						
2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		0	2561	0				
				0						
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,00015	40416	45468				
				1,125						
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		0,00000613	218211	10032				
				0,045975						
5 1127-0301-0302	**Основания и покрытия. Устройство слоя основания из материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайклером (толщина 10 см) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0202, 1127-0301-0205 (120 км) НР = 108 % К=2,000;**	**м2 покрытия и основания**	**15000**	8,94	8,94	134041	134041	0	27726	174708

				0	1,71	0	25672	0	12941	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00182	27,3						
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00059	4245	37568					
			8,85	1084	9593					
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00006	5413	4872					
			0,9	1084	976					
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00065	9395	91601					
			9,75	1549	15103					
2113-0104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0	0	0					
			0							
2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0	2561	0					
			0							
6 2101-0201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**300**	2478		743400		743400	0	802872
				0		0		0	59472	
7 2900-2004-0012 (пл)	**Бокситовый шлам**	**тн**	**355**	280		99400		99400	0	107352
				0		0		0	7952	
8 2113-0101-0101	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**89**	19250		1713250		1713250	0	1850310
				0		0		0	137060	

9	2113-0703-1405	**Вода техническая для устройства основания методом ресайклирования (согласно расчету Казгор норма 0,0132/1м2 основания)**	**м3**	**99**	30		2970		2970	0	3208
					0		0		0	238	
10	3201-0211-0201	**Машины поливомоечные, 6000 л (7500м2*0,0132/100*0,9*(10-5))**	**маш.-ч**	**4,455**	5413	5413,02	24115	24115	0	0	26044
					0	1083,95	0	4829	0	1929	
11	1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %**	**т**	**5,4829**	124470,81	1614,47	682461	8852	673609	4451	741865
					0	751,61	0	4121	0	54953	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	3,18008						
	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	5567	8852					
				1,590041	2592	4121					
	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	1,03	119278	673609					
				5,647387							
12	1127-0301-0401	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 %**	**т смеси**	**1259,21**	17263,67	1012,72	21738581	1275233	20197585	670259	24201547
					211,06	281,8	265763	354847	0	1792707	
	0101-0102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,191	240,50911						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,189	237,99069						

3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0367	3370	155738
			46,213007	1296	59892
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,119	5211	780847
			149,84599	1549	232111
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	5413	24538
			4,533156	1084	4914
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0297	8399	314110
			37,398537	1549	57930
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0502-0102)	т	1,01	15791	20083027
			1271,8021		
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	54214	3413
			0,0629605		
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 (2113-0104-9901->2113-0104-0502)	т	0,00074	119278	111145
			0,9318154		

Итого по разделу 1	**32 691 158**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	510 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 265 261
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	756 691

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				23 486 086			
	- перевозка грузов, тенге				650 005			
	Накладные расходы, тенге				1 357 939			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 421 567			
	Раздел 2 Дополнительный транспорт свыше 30 км							
13	**4102-0103-1991**							
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Щебень. За каждый следующий км 232-30=202 К=202,000;	**т·км**	**84840**	13	1102920	0	0	1191154
				0	0	0	88234	
14	**4105-0202-1991**							
	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Битум. За каждый следующий 116-30=86 км К=86,000;	**т·км**	**565,8112**	17	9619	0	0	10389
				0	0	0	770	
15	**4102-0103-1991**							
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Портландцемент. За каждый следующий км 116-30=86 К=86,000;	**т·км**	**7654**	13	99502	0	0	107462
				0	0	0	7960	
16	**4102-0103-1991**							
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Асфальт. За каждый следующий км 116-30=86 К=86,000;	**т·км**	**109374,981**	13	1421875	0	0	1535625
				0	0	0	113750	
	Итого по разделу 2				**2 844 630**			
	в том числе							

- перевозка грузов, тенге	2 633 916
Сметная прибыль (8 %), тенге	210 714
Итого по смете	**35 535 788**
Итого по смете с К по конкурсу К=0,9900000022	**35 180 430,20**
НДС-12%	**4 221 651,63**
Итого с НДС-12%	**39 402 081,83**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Койсоймасов Р.Е.

И.о. руководителя производственного отдела

_____ Сейдахметов И.Ж.

Руководитель планово-технического отдела

_____Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.