Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Райымбекского района"**

БИН 120640012425, ИИК KZ32070103KSN0908000 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "БЛЕДА"**

БИН 030240006487, ИИК KZ116200020366160001 в АО "Tengri Bank"

БИК TNGRKZKX

Утверждено приказом Министра национальной экономики Республтки Казахстан от 19 марта 2015 года №229

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт средней школы им.Жаменке в с.Какпак Райымекского района Алматинской области"**

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		№149	29.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящи	Дополнительные затраты на приоб		
				в отчетном месяце	По монтажу оборуд-я				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы им.Жаменке в с.Какпак Райымбекского района Алматинской области	12 319 023,00	10 999 128,00						1 319 895,00	
Итого:								1 319 895,00	**12 319 023,00**

М.П.

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел образования Райымбекского района" Умбеталиев С.

М.П.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БЛЕДА" **Аскарбек Р.С.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Райымбекского района"

Подрядчик: ТОО "Бледа"

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы им.Жаменке в с.Какпак Райымбекского района Алматинской области

Договор №149 от 29 мая 2018 г.

АКТ

приемки выполненных работ №1 за июль 2018 г.

Монтаж кровли

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КРОВЛЯ (АР18-21)								
1	E0110-14-1	Установка стропил	36,471	23741,72	334,28	865884	12192	154207	22,1	806
		м3		3397,5	126	123910	4595	120	0,62	23
2	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	36,471	573,75	28,11	20925	1025	5879	0,78	28
		м3		123,75	10,58	4513	386	120	0,05	2
3	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,707	41008,57	2434,57	28993	1721	32535	170	120
		т		31950	920,25	22589	651	140	4,49	3
4	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки)отверстий, поставляемые отдельно	0,707	60300		42632				
		т								
5	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,707	40200		28421				
		т								
6	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкереные	0,1192	119700		14268				
		т								
7	E0110-14-1	Установка стропил	13,53	23741,72	334,28	321225	4523	57208	22,1	299
		м3		3397,5	126	45968	1705	120	0,62	8
8	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	13,53	573,75	28,11	7763	380	2181	0,78	11
		м3		123,75	10,58	1674	143	120	0,05	1
9	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,205	41008,57	2434,57	8407	499	9434	170	35
		т		31950	920,25	6550	189	140	4,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,205	60300		12362				
		т								
11	С12041-132	Металлизаня закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,205	40200		8241				
		т								
12	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,048	119700		5746				
		т								
13	Е0110-14-1	Установка стропил	36,471	23741,72	334,28	865884	12192	154207	22,1	806
		м3		3397,5	126	123910	4595	120	0,62	23
14	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	36,471	573,75	28,11	20925	1025	5879	0,78	28
		м3		123,75	10,58	4513	386	120	0,05	2
15	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,1009	41008,57	2434,57	4139	246	4644	170	17
		т		31950	920,25	3224	93	140	4,49	0
16	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки)отверстий, поставляемые отдельно	0,1009	60300		6085				
		т								
17	С12041-132	Металлизаня закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1009	40200		4057				
		т								
18	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,036	119700		4309				
		т								
19	Е0110-14-1	Установка стропил	14,475	23741,72	334,28	343661	4839	61203	22,1	320
		м3		3397,5	126	49179	1824	120	0,62	9
20	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций-ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,475	573,75	28,11	8305	407	2333	0,78	11
		м3		123,75	10,58	1791	153	120	0,05	1
21	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,1464	41008,57	2434,57	6003	356	6736	170	25
		т		31950	920,25	4677	135	140	4,49	1
22	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки)отверстий, поставляемые отдельно	0,1464	60300		8827				
		т								
23	С12041-132	Металлизаня закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1464	40200		5884				
		т								
24	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0504	119700		6033				
		т								
		Итого по разделу: КРОВЛЯ (АР18-21)				**2648980**				
		ИТОГО:				**2648979**	**39405**			**2507**
						392498	**14855**			**73**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**496445**				
		Всего накладных расходов:				**496445**				
		Итого с накладными				**3145424**				
		- заработная плата				**74467**				
		- трудоемкость				**248**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**188726**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3334150**				
		Итого с временными, 1,44 %				**3382162**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**3427821**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3441350**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3475172**				
		ИТОГО:				**3475172**				
		Сметная заработная плата				**481820**				
		Нормативная трудоемкость				**2828**				
		Итого в текущих ценах, к = 3,103				**10783459**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**215669**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10999128**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1319895**				
		Итого с НДС				**12319023**				
		Всего:				**12319023**				

Заказчик:

ГУ "Отдел образования Райымбекского района" _____ **Умбеталиев С.**

Эксперт-технадзор ТОО УКС _____ **Изгенов С.**

Подрядчик:

ТОО "Бледа" _____ **Аскарбек Р.С.**