Форма 4

Заказчик: ГУ " "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
Подрядчик: ТОО "Аделантэ"
Объект: Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу
Договор: № 122 от 16.06.2018 г.

Акт выполненных работ №1 от 25.06.2018 г.

на Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу

Сметная стоимость без учета НДС 5955,003 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу										
1	1218-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	372,64		526,05	296,60	196028	110525	58895	41175	256180
		НР - 72%, СП - 8%				71,40	82,06	26608	30580		18976	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,0873	32,53	818,01		26608,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0569	21,2							
1.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00581	2,165038		9395,00		20341,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	2,165038		1549,00		3353,64			
1.4	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01126	4,195926		3370,00		14140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01126	4,195926		1296,00		5437,92			
1.5	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,03219	11,995282		5211,00		62507,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03219	11,995282		1549,00		18580,69			
1.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00515	1,919096		5413,00		10388,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	1,919096		1084,00		2080,30			
1.7	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00159	0,592498		3937,00		2333,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00159	0,592498		1296,00		767,88			
1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00089	0,33165		2461,00		816,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00089	0,33165		1084,00		359,51			
1.9	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	4,28536	2573,00				11026,00		
1.10	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,055	20,4952	2322,00				47590,00		
1.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,025	9,316	30,00				279,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	**1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**907**		**3179,09**	**196,06**	**2883430**	**177822**	**1922992**	**614019**	**3777245**
		НР - 72% СП - 8%				**862,86**	**77,39**	**782616**	**70188**		**279796**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1	907,91	862,00		782616,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0647	58,68							
2.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0342	31,0194		3370,00		104535,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0342	31,0194		1296,00		40201,14			
2.4	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0295	26,7565		2320,00		62075,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0295	26,7565		1084,00		29004,05			
2.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,059	53,513		50,00		2676,00			
2.6	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	9,07		695,00		6304,00			
2.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,907		2461,00		2232,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,907		1084,00		983,19			
2.8	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,119	107,933		17035,00		1838639,00			
2.9	2113-0104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0007	0,6349	132862,00				84354,00		
3	**1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	**м2**	**337**		**2853,25**	**196,06**	**961545**	**66071**	**714496**	**149081**	**1199476**
		НР - 72% СП - 8%				**537,03**	**77,39**	**180978**	**26079**		**88850**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,623	209,95	862,00		180978,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0647	21,8							
3.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0342	11,5254		3370,00		38841,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0342	11,5254		1296,00		14936,92			
3.4	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0295	9,9415		2320,00		23064,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0295	9,9415		1084,00		10776,59			
3.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,059	19,883		50,00		994,00			
3.6	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	3,37		695,00		2342,00			
3.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,337		2461,00		829,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,337		1084,00		365,31			
3.8	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,119	40,103		17035,00		683155,00			
3.9	2113-0104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0007	0,2359	132862,00				31342,00		
4	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**175**		**77,00**	**–**	**13475**	**–**		**–**	**14553**
						–	**–**	**–**	**–**		**1078**	
5	**4101-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**175**		**630,00**	**–**	**110250**	**–**		**–**	**119070**
						–	**–**	**–**	**–**		**8820**	
6	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта глубиной 25 см)**	**м3 грунта**	**25**		**54,12**	**54,12**	**1353**	**1353**	**–**	**279**	**1762**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,49	–	387		131	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,25							
6.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	0,25		5412,00		1353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,25		1549,00		387,25			
7	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	25		45,46	45,46	1137	1137	–	234	1480
		НР - 72%; СП - 8%				–	13,01	–	325		110	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,21							
7.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0084	0,21		5412,00		1137,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,21		1549,00		325,29			
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25		184,04	176,48	4601	4412	2	930	5973
		НР - 72%; СП - 8%				7,47	44,19	187	1105		442	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	0,246	760,16		187,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	0,7133							
8.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,17825		4156,00		741,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,17825		1549,00		276,11			
8.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,535		6862,00		3671,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,535		1549,00		828,72			
8.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001	2254,00				2,00		
9	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	41,25		289,00	–	11921	–		–	12875
						–	–	–	–		954	
10	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	50		712,07	207,86	35603	10393	23837	4875	43717
		НР - 108%; СП - 8%				27,46	62,83	1373	3141		3238	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	1,65	832,12		1373,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0444	2,22							
10.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,018		9395,00		169,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,018		1549,00		27,88			
10.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,199		4245,00		845,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,199		1084,00		215,72			
10.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,1175		4156,00		488,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,1175		1549,00		182,01			
10.6	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,53		3370,00		1786,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,53		1296,00		686,88			
10.7	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,195		5211,00		6227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,195		1549,00		1851,06			
10.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,13		5413,00		704,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,13		1084,00		140,92			
10.9	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,0285		6094,00		174,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,0285		1296,00		36,94			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.10	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,75	2731,00				2048,00		
10.11	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	9,45	2301,00				21744,00		
10.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	1,5	30,00				45,00		
11	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**50**		**1458,15**	**2,63**	**72907**	**132**	**65345**	**8071**	**87457**
		НР - 108%; СП - 8%				**148,61**	**0,85**	**7430**	**43**		**6478**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,144	7,2	1031,94		7430,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,035							
11.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,015		4245,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015		1084,00		16,26			
11.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,01		4324,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01		1549,00		15,49			
11.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01		2461,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01		1084,00		10,84			
11.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,25	2179,00				545,00		
11.7	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	3,57		17035,00		60815,00			
11.8	2113-0104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,0006	0,03	132862,00				3986,00		
12	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**100**		**230,07**	**--**	**23007**	**--**	**20613**	**2586**	**27640**
		НР - 108%; СП - 8%				**23,94**	**--**	**2394**	**--**		**2047**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,0232	2,32	1031,90		2394,00				
12.2	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	1,21		17035,00		20612,00			
13	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрик щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,5**		**4931,95**	**1452,20**	**22194**	**6535**	**12477**	**5480**	**29888**
		НР - 93%; СП - 8%				**707,20**	**602,32**	**3182**	**2710**		**2214**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	3,83	831,90		3182,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,43							
13.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,07		2334,00		4831,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,07		1084,00		2243,88			
13.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	4,14		14,00		58,00			
13.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,36		4571,00		1646,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,36		1296,00		466,56			
13.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	5,175	2407,00				12456,00		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,675	30,00				20,00		
14	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 80х200мм (поребрик)**	**м бортового камня**	**100**		**1831,48**	**27,36**	**183148**	**2736**	**118220**	**68234**	**271493**
		НР - 108%; СП - 8%				**621,92**	**9,88**	**62192**	**988**		**20111**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	69,8	891,00		62192,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,65							
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,61		4324,00		2638,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,61		1549,00		944,89			
14.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,04		2461,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04		1084,00		43,36			
14.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,9	19370,00				114283,00		
14.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,06	17236,00				1034,00		
14.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,17	15252,00				2593,00		
14.8	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1	310,00				310,00		
15	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,6**		**31045,00**	**--**	**49672**	**--**	**49672**	**--**	**53646**
						--	**--**	**--**	**--**		**3974**	
16	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**20**		**615,90**	**--**	12318	**--**	**--**	**13303**	**27671**
		НР - 108%, СП - 8%				**615,90**	**--**	**12318**	**--**		**2050**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,767	15,34	803,00		12318,00				
17	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюр щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1**		**4931,95**	**1452,20**	**4932**	**1452**	**2773**	**1218**	**6642**
		НР - 95%, СП - 8%				**707,20**	**602,32**	**707**	**602**		**492**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,85	831,76		707,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,54							
17.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,46		2334,00		1074,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,46		1084,00		498,64			
17.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,92		14,00		13,00			
17.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,08		4571,00		366,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08		1296,00		103,68			
17.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,15	2407,00				2768,00		
17.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,15	30,00				5,00		
18	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 150х300мм (бордюр)**	**м бортового камня**	**20**		**1831,48**	**27,36**	**36630**	**547**	**23645**	**13647**	**54299**
		НР - 108%, СП - 8%				**621,92**	**9,88**	**12438**	**198**		**4022**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	13,96	890,97		12438,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,13							
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,122		4324,00		528,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,122		1549,00		188,98			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,008		2461,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,008		1084,00		8,67			
18.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,18	19370,00				22857,00		
18.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,012	17236,00				207,00		
18.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,034	15252,00				519,00		
18.8	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,2	310,00				62,00		
19	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,9**		**31045,00**	**--**	**27941**	**--**	**27941**	**--**	**30176**
						--	**--**	**--**	**--**		**2235**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1218-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную мастикой битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением**	**м трещин**	**10**		**107,44**	**45,47**	**1074**	**455**	**14**	**566**	**1772**
		НР - 12% СП - 8%				**60,53**	**18,14**	**605**	**181**		**131**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,074	0,74	817,57		605,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	0,14							
20.3	3201-0202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	маш.-ч	0,007	0,07		6495,00		455,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,014	0,14		1296,00		181,44			
20.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,005	2179,00				11,00		
20.5	2110-0501-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	0,0009	0,009	397,00				4,00		
21	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**70**		**712,07**	**207,86**	**49845**	**14550**	**33373**	**6825**	**61204**
		НР - 108% СП - 8%				**27,46**	**62,83**	**1922**	**4398**		**4534**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	2,31	832,03		1922,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0444	3,11							
21.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0252		9395,00		237,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,0252		1549,00		39,03			
21.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,2786		4245,00		1183,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,2786		1084,00		302,00			
21.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,1645		4156,00		684,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,1645		1549,00		254,81			
21.6	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,742		3370,00		2501,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,742		1296,00		961,63			
21.7	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	1,673		5211,00		8718,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,673		1549,00		2591,48			
21.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,182		5413,00		985,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,182		1084,00		197,29			
21.9	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,0399		6094,00		243,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,0399		1296,00		51,71			
21.10	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	1,05	2731,00				2868,00		
21.11	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	13,23	2301,00				30442,00		
21.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	2,1	30,00				63,00		
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**70**		**1781,20**	**90,35**	**124684**	**6324**	**115810**	**4643**	**139673**
		НР - 108% СП - 8%				**36,42**	**24,99**	**2550**	**1749**		**10346**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	2,35	1084,18		2550,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	1,18							
22.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,2429		3370,00		819,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,2429		1296,00		314,80			
22.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,707		5211,00		3684,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,707		1549,00		1095,14			
22.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0021		4324,00		9,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0021		1549,00		3,25			
22.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0273		5413,00		148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0273		1084,00		29,59			
22.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,098		120,00		12,00			
22.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,196		8399,00		1646,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,196		1549,00		303,60			
22.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0028		2461,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0028		1084,00		3,04			
22.10	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	6,762		17035,00		115191,00			
22.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000434	218211,00				95,00		
22.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0105	40416,00				424,00		
22.13	2113-0104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000011	0,000756	132862,00				100,00		
23	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**140**		**206,43**	**0,02**	**28900**	**3**	**28883**	**15**	**31228**
		НР - 108%, СП - 8%				**0,10**	--	**14**	--		**2313**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0001	0,0126	1111,11		14,00				
23.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	0,0252		120,00		3,00			
23.3	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	1,694		17035,00		28857,00			
23.4	2113-0104-9905	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БН	т	0,000001	0,000196	132862,00				26,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4856595**	**404446**	**3218988**	**935181**	**6255120**
								1097514	**142676**	--	**463342**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4856595**				
	Материалы		Тенге					**394108**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1240190**			
	Местные материалы		Тенге					**2824881**				
	Транспортные расходы		Тенге					**135646**				
		Накладные расходы	Тенге					**935182**				
		Сметная прибыль	Тенге					**463342**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6255120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1384**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1240190**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**6255120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1384**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1240190**			
		РАЗДЕЛ 2.Дополнительные затраты на транспортировку щебня										
24	**4102-0102-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (97-30 67 км) щебень**	**т·км**	**5359,6382**		**21,00**	--	**112552**	--		--	**121557**
						--	--	--	--		**9004**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**112552**	--	--	--	**121557**
								--	--	--	**9004**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**112552**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные расходы			Тенге				112552				
		Сметная прибыль	Тенге				9004				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				121557				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				121557				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				4969147	404446	3218988	935181	6376677
							1097514	142676	--	472346	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4969147				
Материалы			Тенге				394108				
Всего заработная плата			Тенге					1240190			
Местные материалы			Тенге				2824881				
Транспортные расходы			Тенге				248199				
		Накладные расходы	Тенге				935182				
		Сметная прибыль	Тенге				472346				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6376676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1384
		Сметная заработная плата	Тенге					1240190			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				6376676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1384
		Сметная заработная плата	Тенге					1240190			
		ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=0,93387259									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ БЕЗ НДС:	**Тенге**				5955003				

Подрядчик: Директор ТОО "Аделантэ" **Галиев Т. Д.**

Заказчик: Заведующий сектором ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" **Конротбаев Н. З.**