Форма 2Б

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Барс" акимата города Шахтинска отдела культуры и развития языков города**

Подрядчик: **ТОО "Тарлан-НС"**

Наименование: **Работы по ремонту нежилых зданий /сооружений/ помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)**

Текущий ремонт футбольного поля с устройством обводного дренажа Карагандинская область, г.Шахтинск ул.Парковая 23/2 (1)

Договор № 22 от 10.04.2018г

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2018года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Основание футбольного поля S=6968м2					
1	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство**	**м3 материала основания**	**591,5200**		**898,12**	**531259**
		Итого оплата труда:				**247,15**	**146197**
		Итого эксплуатация машин:				**792,78**	**468944**
		Итого материалов:				**1,38**	**818**
		Накладные расходы	%	--		193,43	114420
		Сметная стоимость:				**1091,56**	**645679**
2	**21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отсев**	**м3**	**243,5200**		**1769,85**	**430994**
		Накладные расходы	%	--		75,04	18274
		Сметная прибыль	%	8		147,59	35941
		Сметная стоимость:				**1992,48**	**485209**
3	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Отсев. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**6968,0000**		**0,83**	**5798**
		Итого оплата труда:				**0,27**	**1864**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**5798**
		Накладные расходы	%	--		0.20	1394

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0,08	575
		Сметная стоимость:				**1,11**	**7768**
4	**11-010201-0307 РСНБ РК 2015**	**Отсев. Уплотнение самоходными катками не менее 2,5 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1045,2000**		**4,43**	**4633**
		Итого оплата труда:				**1,73**	**1812**
4. 2	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	2,09	2216,42	4633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,09	867,01	1812
		Итого эксплуатация машин:				**4,43**	**4633**
		Накладные расходы	%	--		1,26	1313
		Сметная прибыль	%	8		0,46	476
		Сметная стоимость:				**6,14**	**6422**
5	**41-010104-2030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т./отсев/. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**401,8080**		**897,69**	**360699**
		Накладные расходы	%	--		38,06	15294
		Сметная прибыль	%	8		74,86	30079
		Сметная стоимость:				**1010,61**	**406072**
6	**41-010104-2991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т./отсев/. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**6027,1200**		**18,89**	**113852**
		Накладные расходы	%	--		0,80	4827
		Сметная прибыль	%	8		1,58	9494
		Сметная стоимость:				**21,27**	**128174**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1447235**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1447235**
	Материалы -		Тенге				**818**
	Всего заработная плата -		Тенге				**149873**
	Местные материалы -		Тенге				**430994**
	Транспортные расходы -		Тенге				**474551**
		Накладные расходы -	Тенге				**155522**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76566**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1679324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**169**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149873**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1679324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**169**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149873**

1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 2. Монтаж искуственной травы высотой ворса не менее 40мм S=6968м2							
7	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Искуственное покрытие (искуственная трава) монофиламентная, высотой ворса не менее 40мм. Устройство на клее**	**м2 покрытия**	**6968,0000**		**300,02**	**2090516**
		Итого оплата труда:				**292,96**	**2041328**
		Итого эксплуатация машин:				**14,08**	**98124**
		Накладные расходы	%	--		198,70	1384517
		Сметная прибыль	%	8		39,90	278003
		Сметная стоимость:				**538,61**	**3753036**
8	**ПРАЙС лист**	**Искусственная трава с высотой ворса не менее 40мм (стежки не менее 170шт на 1пог.м, плотность не менее 9440 стежков/кв.м, толщина нити не менее 260мкр)**	**м2**	**6968,0000**		**1462,76**	**10192545**
9	**ПРАЙС лист**	**Клей полиуретановый двухкомпонетнный влагостойкий**	**кг**	**1100,0000**		**869,02**	**955918**
10	**ПРАЙС лист**	**Подклеечная ткань (лента)**	**м2**	**70,0000**		**10714,29**	**750000**
11	**ПРАЙС лист**	**Врезка разметки поля (искусственная трава с высотой ворса до 40мм белого цветы)**	**м**	**718,0000**		**350,00**	**251300**
12	**11-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Внесение песка на покрытие искусственного газона вручную**	**м2 поверхности**	**6968,0000**		**101,07**	**704289**
		Итого оплата труда:				**98,62**	**687202**
		Итого эксплуатация машин:				**3,61**	**25131**
		Накладные расходы	%	--		66,89	466112
		Сметная прибыль	%	8		13,44	93632
		Сметная стоимость:				**181,41**	**1264034**
13	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный (речной, мытый) фр. 0,1-2мм**	**м3**	**50,0000**		**1410,38**	**70519**
		Накладные расходы	%	--		59,80	2990
		Сметная прибыль	%	8		117,61	5881
		Сметная стоимость:				**1587,79**	**79390**
14	**11-470101-0102 РСНБ РК 2015**	**Участок. Планировка участка вручную (Расчесывание поля после внесения песка)**	**м2**	**6968,0000**		**71,66**	**499320**
		Итого оплата труда:				**71,66**	**499320**
		Накладные расходы	%	--		45,17	314728
		Сметная прибыль	%	8		9,35	65124
		Сметная стоимость:				**126,17**	**879173**
15	**11-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Внесение резинового гранулянта фракцией 2-4 вручную**	**м2**	**6968,0000**		**101,07**	**704289**
		Итого оплата труда:				**98,62**	**687202**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,61**	**25131**
		Накладные расходы	%	--		66,89	466112
		Сметная прибыль	%	8		13,44	93632
		Сметная стоимость:				**181,41**	**1264034**
16	**ПРАЙС лист**	**Резиновый гранулянт фракцией 2-4мм(крошка)**	**кг**	**34840,0000**		**115,00**	**4006600**
17	**11-470101-0102 РСНБ РК 2015**	**Участок, Планировка участка вручную (Расчесывание поля после резинового гранулянта)**	**м2**	**6968,0000**		**71,66**	**499320**
		Итого оплата труда:				**71,66**	**499320**
		Накладные расходы	%	--		45,17	314728
		Сметная прибыль	%	8		9,35	65124
		Сметная стоимость:				**126,17**	**879173**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**20724617**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4568254**
Всего заработная плата -			Тенге				**4414372**
Местные материалы -			Тенге				**70519**
Накладные расходы -			Тенге				**2949189**
Сметная прибыль -			Тенге				**601395**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8118838**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5946**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4414372**
Стоимость прочих работ -			Тенге				**16156363**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**16156363**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**16156363**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**24275201**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5946**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4414372**
РАЗДЕЛ 3. Обводной дренаж2							
18	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**58,8000**		**139,15**	**8182**
		Итого оплата труда:				**52,14**	**3066**
		Итого эксплуатация машин:				**130,73**	**7687**
		Накладные расходы	%	--		38,02	2236
		Сметная прибыль	%	8		14,17	833
		Сметная стоимость:				**191,35**	**11251**
19	**ПРАЙС лист**	**Лоток водоотводной ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый**	**шт**	**392,0000**		**4693,75**	**1839950**
20	**ПРАЙС лист**	**Крепеж пластиковый КПВ-12.03.02-ПП к лотку водоотводному с крепежными элементами**	**шт**	**784,0000**		**352,68**	**276500**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2124632**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8182**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				3066
		Накладные расходы -	Тенге				2236
		Сметная прибыль -	Тенге				833
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11251
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3066
	Стоимость прочих работ -		Тенге				2116450
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2116450
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				2116450
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2127701
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3066
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				24296485
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4411341
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				635448
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				155970
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				18775144
		- перевозка грузов	Тенге				474551
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2735555
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				27032040
	Накладные расходы II уровня		Тенге				371391
	ИТОГО:		Тенге				27403431
	Сметная прибыль		Тенге				678795
	ИТОГО по смете:		Тенге				28 082 226
	НДС 12%						3 369 867,12
	Итого с НДС 12% по акту за июль месяц 2018года						31 452 093,12

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель коммунального государственного казенного предприятия "Барс" акимата города

_____Б.Р.Балыков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Тарлан-НС"

_____А.Ж.Каркенов

Эксперт технического надзора:
ИП "Мендекинов Р.Р."_____

ИП МЕНДЕКИНОВ Р.Р. ЭКСПЕРТ МЕНДЕКИНОВ РЕНАТ РУСТЕМОВИЧ ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА