Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" г.Астаны

Поставщик: ТОО " Жусан KZ-1"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию лесонасаждений по подъездным трассам

Статья: 011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за июль 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
12	17	№ 286	31.05.2018	МБ	1230001		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию лесонасаждений по подъездным трассам	**42 343 615**	**17 860 207**							**2 143 225**	**20 003 432**

Заказчик: Заместитель акима р-на "Алматы" **Т. М. Тлеуов**

м.п.

Поставщик: ТОО " Жусан KZ-1" **Ж.Д. Жагыпаров**

м.п.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены регио на г. Астана Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 5акт

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Ал маты" г.Астаны

Поставщик: ТОО " Жусан KZ-1"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию лесонасаждений по по дъездным трассам

Форма 4

Статья: 011 Благоустройство и озелене ние населенных пунктов

Акт приемки выпол нненных работ

Работы по содержанию лесонасажден ий по подъездным трассам

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименовани е работ и затрат	Единица измерения	Количеств о	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Уходные работы за деревьями с комом 0, 5*0,4 м /посадка 2012-2017г/, живая изгородь -2000 п.м.										
1	1147-0118-0103	Деревья или кустарники с ком ом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход НР = 88 %	шт.	3150	1276,93	208,58	4022342	657038	184177	2921586	6943928
					1009,88	44,08	3181127	138857	–	–	
2	1202-0101-1102	Закачка воды. Водоотлив насо сами электрическими (механическими) НР = 72 %	м3 воды	504	61,92	5,06	31207	2550	–	21817	53024
					56,86	3,26	28657	1645	–	–	
3	4107-0101-1020	Перевозка автоцистернами в н аселенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	504	1187		598248		–	–	598248
					–		–		–	–	
4	2900-0000-0000(пл)	Аммиачная селитра	т	0,315	70000		22050		22050	–	22050
					–		–		–	–	
5	4131-0101-0101	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка	т	0,315	593		187		–	–	187
					–		–		–	–	
6	4102-0101-2012	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс : груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	0,315	614		193		–	–	193
					–		–		–	–	
7	4131-0101-0102	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Разгрузка	т	0,315	593		187		–	–	187
					–		–		–	–	
8	1147-0118-0302	Саженцы кустарников с оголе нной корневой системой в живой изгороди двухрядной. Уход НР = 88 %	м	1873	642,86	164,67	1204069	308429	7192	839195	2043264
					474,34	34,8	888448	65183	–	–	
9	1202-0101-1102	Закачка воды. Водоотлив насо сами электрическими (механическими) НР = 72 %	м3 воды	224,76	61,92	5,06	13917	1137	–	9730	23647
					56,86	3,27	12780	734	–	–	
10	4107-0101-1020	Перевозка автоцистернами в н аселенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	224,76	1187		266790		–	–	266790
					–		–		–	–	
11	2900-0000-0000(пл)	Аммиачная селитра	т	0,19	70000		13300		13300	–	13300
					–		–		–	–	

12 4131-0101-0101	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка	т	0,19	593		113		–	–	113
				–		–		–	–	
13 4102-0101-2012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	0,19	614		117		–	–	117
				–		–		–	–	
14 4131-0101-0102	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Разгрузка	т	0,19	593		113		–	–	113
				–		–		–	–	
	Итого по разделу 2					**9 965 161**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 111 012				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					969 154				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					206 419				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					226 719				
	- перевозка грузов, тенге					865 948				
	Накладные расходы, тенге					3 792 328				
Раздел 3 Текущее содержание насаждений										
15 1199-1800-0009	Очистка газонов и цветников от случайного мусора НР = 56,4 %	100м2	12000	19,99	–	239880	–	–	135290	375170
				19,99	–	239875	–	–	–	
16 1147-0119-0201	Газоны луговые. Выкашивание тракторной косилкой НР = 88 %	га	11,3	4774,51	4774,51	53952	53952	–	17188	71140
				–	1728,5	–	19532	–	–	
17 1147-0225-0103	Выкашивание вручную НР = 88 %	га	21,1	11361,18	–	239721	–	–	210954	450675
				11361,18	–	239721	–	–	–	
18 1299-1000-0013	Погрузка скошенной травы на а/транспорт НР = 56,4 %	т	16,2	1343,46	–	21764	–	–	12275	34039
				1343,46	–	21764	–	–	–	
19 4102-0101-4012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 12 км	т	16,2	1160		18792		–	–	18792
				–		–		–	–	
20 9500-0000-0000	Захоронение мусора	т	16,2	2000		32400		–	–	32400
				–		–		–	–	
21 1199-1000-0003	Ручная стрижка вручную живой изгороди со скамьи НР = 56,4 %	100м2	720	2528,83	–	1820758	–	–	1026908	2847666
				2528,83	–	1820759	–	–	–	
22 1199-0100-0007	Сбор срезанных ветвей НР = 56,4 %	100м2	240	206,56	–	49574	–	–	27960	77534
				206,56	–	49574	–	–	–	
23 1218-0101-0503	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15 НР = 72 %	дерево	471	934,33	–	440069	–	–	316850	756919
				934,33	–	440070	–	–	–	
24 1218-0101-0501	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5 НР = 72 %	дерево	398	505,3	–	201109	–	–	144799	345908
				505,3	–	201110	–	–	–	
25 3105-0601-0103	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	186	5514	5514	1025604	1025604	–	–	1025604

				–	1386	–	257796	–	–	
26 1199-0100-0007	Сбор срезанных ветвей НР = 56,4 %	100м2	78,21	206,56	–	16155	–	–	9111	25266
				206,56	–	16155	–	–	–	
27 4131-0102-0201	Дрова. Погрузка	т	18,1	548		9919		–	–	9919
				–		–		–	–	
28 4102-0101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	18,1	774		14009		–	–	14009
				–		–		–	–	
29 9500-0000-0000	Захоронение мусора	т	18,1	2000		36200		–	–	36200
				–		–		–	–	

Итого по разделу 3	**6 121 241**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 029 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 079 556
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	277 328
- перевозка грузов, тенге	42 720
- прочие затраты, тенге	68 600
Накладные расходы, тенге	1 901 335

Раздел 4 Полив зеленых насаждений

30 1147-0119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины НР = 88 %	м3	488	1747,39	1317,37	852724	642876	15616	290484	1143208
				398,02	278,41	194232	135864	–	–	
31 1202-0101-1102	Закачка воды. Водоотдив насосами электрическими (механическими) НР = 72 %	м3 воды	488	61,92	5,06	30216	2469	–	21125	51341
				56,86	3,26	27747	1593	–	–	
32 4107-0101-1020	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	488	1187		579256		–	–	579256
				–		–		–	–	

Итого по разделу 4	**1 773 805**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	221 979
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	645 345
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 616
- перевозка грузов, тенге	579 256
Накладные расходы, тенге	311 609
Всего	**17 860 207**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**17 860 207**
НДС (12 %)	2 143 225
Итого	**20 003 432**

Заказчик: **Т. М. Тлеуов**

Заместитель акима

м.п. р-на "Алматы"

Руководитель ПТО р-на "Алматы" М. Саматулы

И.О.руководителя

Гл.специалист СО: Ж. Г. Оразов

Гл.специалист ПТО: И. Нуритденов

Поставщик: **Ж.Д. Жагыпаров**

ТОО " Жусан KZ-1"

м.п.

Начальник участка Д. Исмаганбетов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" г.Астаны

Поставщик: ТОО "Жусан KZ-1"
Суб подрядчик_____
Договор № 286 от 31.05.2018

Объект

Полная сметная стоимость объекта Работы по содержанию лесонасаждений по подъездным трассам

Стоимость работ, выполненных от начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту) _____

АКТ №
приемки выполненных

работ

за"__" _____ 200___г.

Акт составлен "__" _____июль___ 2018__ г.

№	Наименование работ	№ единиц расценок	Ед. изм.	кол-во на ед.	Выполнено работ с_____по_____		
					кол-во	цена единицы	Стоимость по утверж. смете
	Уходные работы за деревьями с комом 0,5*0,4 м /посадка 2012-2017г/, живая изгородь -2000 п.м.						
1	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход		шт.	3150			
2	Закачка воды. Водоотлив насосами электрическими (механическими)		м3 воды	504			
3	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди двухрядной. Уход		м	1873			
4	Закачка воды. Водоотлив насосами электрическими (механическими)		м3 воды	224,76			
	Текущее содержание насаждений						
5	Очистка газонов и цветников от случайного мусора		100м2	12000			
6	Газоны луговые. Выкашивание тракторной косилкой		га	11,3			
7	Выкашивание вручную		га	21,1			
8	Погрузка скошенной травы на а/транспорт		т	16,2			
9	Земли старопахотные. Дискование. Почвы легкие и средние		га	0			
10	Ручная стрижка вручную живой изгороди со скамьи		100м2	720			
11	Сбор срезанных ветвей		100м2	240			
12	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15		дерево	471			
13	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 5		дерево	398			
14	Сбор срезанных ветвей		100м2	78,21			
	Полив зеленых насаждений						
15	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины		м3	488			
16	Закачка воды. Водоотлив насосами электрическими (механическими)		м3 воды	488			

Гл.специалист ПТО: **Нуритденов И. У.**

ГУ "Аппарат акима района "Алматы" г.Астаны

Начальник участка **Исмаганбетов Д.**

ТОО "Жусан KZ-1"

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Жусан KZ-1 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Қ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА