Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: **ГУ «Аппарат акима Песчанского сельского округа»**

Подрядчик: **ТОО "АВМ-98"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт внутрипоселковой дороги в с.Песчаное от переулка Гагарина по улице Шоссейная, до подъездной дороги РМЗ, протяженностью 1,4 км**

Справка № 1

От 30 июля 2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат

За июль месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№35	От 21.06.2018 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 018 225,90									
в т.ч. за месяц	6 018 225,90	5 373 415,98							644 809,92	
К оплате	6 018 225,90	5 373 415,98							**644 809,92**	**6 018 225,90**

К оплате: Шесть миллионов восемнадцать тысяч двести двадцать пять тенге девяносто тиын

Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Песчанского сельского округа» Дюсембаева А.К.

Подрядчик: Директор ТОО "АВМ-98" Акопян А. М.

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Песчанского сельского округа"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АВМ-98»
Договор: №35 от 21.06.2018г.

Акт №1 от 30 июля 2018 г
приемки выполненных работ за июль 2018г.

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт внутрипоселковой дороги в с.Песчаное от переулка Гагарина по улице Шоссейная, до подъездной дороги РМ3, протяженностью 1,4 км

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Количество		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %
				на ед.измер.	по проекту	на ед.измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		локальная смета 2-1-1						
		Раздел 1 1400м- общая длина						
1	**11-010105-0501**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с применением грунта до 20м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**700**	**54,64**	**38247**	**59,1 / 7039**
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний ремонт разряд 0,00)	Чел-ч	0	0	0,00	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	Чел-ч	0,01538	10,766		11911	
		Итог по заработной плате					**11911**	
	31010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	Маш-ч	0,015375	10,7625	3553,73	38247	
						1106,72	11911	
		Итоги по эксплуатации машин					**38247**	
2	**21-010103-0401**	**Суглинок II группы,средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**		**700**	**226,79**	**158753**	**0**

41-010101-1010	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1.**						
3	**Расстояние перевозки 10 км.**	**т**		**700**	**681,40**	**476980**	**0**
	Итого прямые затраты по смете					**673 980**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих -строителей,тенге					0	
	-зарплаты на эксплуатацию машин,тенге					38 247	
	-в т.ч. зарплата машинистов,тенге					11 911	
	-материалы,изделия и конструкции, тенге					158 753	
	перевозка грузов . Тенге					476 980	
	Накладные расходы I уровня, тенге					7 039	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					681 019	
	Накладные расходы II уровня (4,2%),тенге					28 603	
	Итого,тенге					709 622	
	Сметная прибыль (8%), тенге					56 770	
	Итого по разделу на подряд,тенге					**766 392**	
	ВСЕГО по проекту					**766 392**	
	С понижающим коэффициентом К= 0,8699999					**666 763**	
	НДС 12%					**80 011,56**	
	Сметная стоимость строительства					**746 774,56**	
ДОБАВИТЬ							
1 11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**		**6000**	**603,97**	**3881769**	**60,3**
							248172
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,033	198	700,02	138604	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	266,16		272959	
	Итого по заработной плате					**411563**	
32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	Маш-ч	0,00057	3,42	2609,64	8925	

					950,2	3250	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	Маш-ч	0,0106	63,6	2993,91	190413	
					950,2	60433	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	Маш-ч	0,0026	15,6	3339,66	52099	
					825,11	12872	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	Маш-ч	0,00398	23,88	3377,54	80656	
					825,11	19704	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	Маш-ч	0,00235	14,1	3553,73	50108	
					1106,72	15605	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	Маш-ч	0,0239	143,4	3815,12	547088	
					1106,72	158704	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	Маш-ч	0,00036	2,16	6173,15	13334	
					1106,72	2391	
	Итого по эксплуатации машин					**942623**	
21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	1134	2049,03	2323600	
21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,025	196	2433,38	476942	
	Итого по материалам					**2800542**	
2 11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		**6,1**	**94996,25**	**579477**	**60,3**
							2027
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	3,538		3362	
	Итого по заработной плате					**3362**	
32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	Маш-ч	0,29	1,769	4121,84	7292	
					1900,4	3362	

		Итого по эксплуатации машин					**7292**	
	21-130104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200 (21-130104-9901->21-130104-0503)		1,03	6,283	91068,75	**572184,95625**	
		Итого по материалам					**572184,95625**	
1	**11-010101-0202**	**Грунты 2 группы. Разравнивание грунта II группы в насыпи бульдозером с перемещением до 10 м**	**м3**		**2100**	**39,1**	**105360**	**59,1**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих — строителей (средний разряд 0,00)	Чел-ч	-	-	-	0	**13735**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	Чел-ч	0,01	21		23241	
		Итог по заработной плате					**23241**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	Маш-ч	0,01	21	3910,45	82119	
						1106,72	23241	
		Итого по экспликации машин					**82 119**	
		Итого прямые затраты по смете					**4 543 364,96**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих -строителей,тенге					138 604,00	
		-зарплаты на эксплуатацию машин,тенге					1 032 034,00	
		-в т.ч. зарплата машинистов,тенге					299 562,00	
		-материалы,изделия и конструкции, тенге					3 372 726,96	
		Накладные расходы I уровня, тенге					263 934,00	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 807 298,96	
		Накладные расходы II уровня (4,2%),тенге					201 906,56	
		Итого,тенге					5 009 205,52	
		Сметная прибыль (8%), тенге					400 736,44	
		Итого по разделу на подряд,тенге					**5 409 941,96**	
		Всего					**5 409 941,96**	
		С понижающим коэффициентом К= 0,8699999					4 706 648,96	

НДС 12%	564 797,88
Сметная стоимость строительства	**5 271 446,84**
ВСЕГО по корректирующей смета	**5 373 415,98**
НДС12%	**644 809,92**
Всего с НДС	**6 018 225,90**

Заказчик:
Аким ГУ «Аппарат акима Песчанского сельского округа» _____ **Дюсембаева А.К.**

Тех.надзор:
Директор ТОО «EG-Compani-ПВ» _____ **Нуртазин Ж.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «АВМ-98» _____ **Акопян А.М.**