Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

Подрядчик: ТОО "ТЕХПРОДСЕРВИС"

Стройка: Техническое обслуживание уличного освещения города Капшагай

Договор подряда № от 130840011038/180041/00

Акт №1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-330204--0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,218	126730,13	78966,63	27680,02	17247,65	10257,76	55,2	12,06
	11-330204-0205 РСНБ РК 2015			46178,66	18487,53	10086,21	4037,99	61,7	19,96	4,36
		км линии								
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	12,06	836,57		(10086,21)			Кол.на Ед: 55,2	
1.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	4,36		926,23			4037,99	19,96	
1.3 31-050601-0#102	102 С	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м маш.-ч	2,27		2994,48	(6802,07)			10,4	
1.4 33-040102-0#104	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч	1,5		2117,28	(3177,03)			6,87	
1.5 33-010201-0#101	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч	0,5875		6500	(3819,02)			2,69	
1.6 21-130702-1#102	146693 С	Смазка защитная ЗЭС кг	0,0218	1336,01		(29,18)			0,1	
1.7 21-130803-1#001	147047 С	Ветошь кг	0,0109	84,66		(0,92)			0,05	
1.8 22-040601-0#201	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т	0	54217,08		(0,71)			0,0001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.9	149372 С 22-040601-0#501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 т	0	335865,44		(16,14)			0,0002	
1.10	242985 С 24-040207-3#979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	0,7426	402,9		(299,2)			3,4	
		Накладные расходы -		46964,12		10258				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		39899,04				8715		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7065,08				1543		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13895,54		3035				
		Сметная стоимость				40973				
2	С123-061201-0303 23-061201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,5	384651,17	-	192325,58	-	8154,6	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16309,21		8155				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16309,21				8155		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32076,83		16038				
		Сметная стоимость				216519				
3	С123-061201-1049 23-061201-1049 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	1,022	394339,3	-	403014,76	-	17087,83	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16719,99		17088				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16719,99				17088		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32884,74		33608				
		Сметная стоимость				453711				
4	С123-060131-0202 23-060131-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,14	52000	-	7280	-	308,67	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		2204,80		309				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2204,80				309		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4336,38		607				
		Сметная стоимость				8196				
5	Ц13-080103-3101	--Зажим монтаж оборудования	44	477,01	8,12	20988,44	357,25	8677,34	0,46	20,24
	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	шт.		393,94	2,76	17333,54	121,31	42,8	0,0022	0,1
									:Кол.на Ед:	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	20,24	856,4		(17333,54)			0,46	
5.2	3	Затраты труда машинистов чел-ч	0,0968		1253,18			121,31	0,0022	
5.3 31-050102-0#302	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т маш.-ч	0,0484		3341,09	(161,71)			0,0011	
5.4 31-060103-0#501	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч	0,0836		154,01	(12,88)			0,0019	
5.5 33-010201-0#102	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т маш.-ч	0,0484		2297,88	(111,22)			0,0011	
5.6 24-040207-3#951	242957 С	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98 100 шт.	0,8976	464,1		(416,58)			0,0204	
5.7 24-040207-4#005	243010 С	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-98 шт.	44,88	54,06		(2426,21)			1,02	
5.8 22-040201-9#901	249432 С	Краска кг	0,352	500		(176)			0,008	
5.9 21-050106-2#403	279801 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 т	0,0013	211256,39		(278,86)			0	
		Накладные расходы -		197,21		8677				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		169,79				7471		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,42				1207		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,94		2373				
		Сметная стоимость				32039				
6	С124-040207-3201 24-040207-	Зажим поддерживающий, прокалывающий	39	1250	-	48750	-	2067	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		53,00		2067				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,00				2067		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		104,24		4065				
		Сметная стоимость				54882				
7	С124-040207-3201	Зажим монтажный	1	18906,25	-	18906,25	-	801,63	-	-
	24-040207-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		801,63		802				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		801,63				802		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1576,63		1577				
		Сметная стоимость				21285				
8	С124-040207-3201	Зажим анкерный	4	5625	-	22500	-	954	-	-
	24-040207-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		238,50		954				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		238,50				954		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		469,08		1876				
		Сметная стоимость				25330				
9	Е12-170101-1802	Лампы люминесцентные. Смена	86	121,25	-	10427,73	-	6866,22	0,1598	13,75
	12-170101-1802 РСНБ РК 2015	шт.		121,25	-	10427,73	-	59,1	-	-

9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	13,75	758,54	(10427,73)			:Кол.на Ед: 0,1599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		79,84		6866				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		71,66				6163		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,18				703		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,09		1384				
		Сметная стоимость				18677				
10	С123-070104-0406 23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Лампы компактные люминесцентные, модели DELUX L30W, напряжение электрической сети 220В, мощность 18 Вт	42	2375	-	99750	-	4229,4	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		100,70		4229				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		100,70				4229		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		198,06		8318				
		Сметная стоимость				112298				
11	Цена	-Лампа ДРЛ 250	360	848,21	-	305355,6	-	12947,08	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		35,96		12947				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,96				12947		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,73		25464				
		Сметная стоимость				343767				
12	Цена	-Лампа ДРЛ 125	176	625	-	110000	-	4664	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		26,50		4664				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,50				4664		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,12		9173				
		Сметная стоимость				123837				
13	Е12-170101-2401 12-170101-2401 РСНБ РК 2015	--Патроны. Смена	5	316,02	-	1580,12	-	1040,45	0,4554	2,28
		шт.		316,02	-	1580,12	-	59,1	-	-
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	2,28	693,95		(1580,12)			:Кол.на Ед: 0,4554	
		Накладные расходы -		208,09		1040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		186,77				934		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,32				107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,93		210				
		Сметная стоимость				2830				
14	С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 шт.	30	150,98	-	4529,4	-	192,05	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6,40		192				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,40				192		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,59		378				
		Сметная стоимость				5099				
15	Е12-170101--2001 12-170101-2001 РСНБ РК 2015	Выключатели пакетные. Смена шт.	4	799,83	-	3199,33	-	2106,63	0,9901	3,96
				799,83	-	3199,33	-	59,1	-	-
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	3,96	807,79		(3199,33)			Кол.на Ед: 0,9901	
		Накладные расходы -		526,66		2107				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		472,70				1891		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,96				216		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,12		424				
		Сметная стоимость				5730				
16	С123-070204-0616 23-070204-0616 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	10	553,98	-	5539,8	-	234,89	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		23,49		235				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,49				235		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,20		462				
		Сметная стоимость				6237				
17	С123-070204-	Выключатель автоматический	5	464,29	-	2321,45	-	98,43	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0615 23-070204-0615 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		19,69		98				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,69				98		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,72		194				
		Сметная стоимость				2613				
18	Цена	-Матрица 100 Вт	80	10714,29	-	857143,2	-	36342,87	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		454,29		36343				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		454,29				36343		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		893,49		71479				
		Сметная стоимость				964965				
19	Цена	-Матрица 50 Вт	80	8928,57	-	714285,6	-	30285,71	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		378,57		30286				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		378,57				30286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		744,57		59566				
		Сметная стоимость				804137				
20	Цена	-Драйвер 100 W	43	17857,14	-	767857,15	-	32557,14	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		757,14		32557				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		757,14				32557		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1489,14		64033				
		Сметная стоимость				864447				
21	Ц13-100702--0503 13-100702-0503 РСНБ РК 2015	Секундомер электронный с таймерным выходом, тип СТЦ-1. Монтаж оборудования шт.	1	1135,5	-	1135,5	-	488,75	1,07	1,07
				1041,09	-	1041,09	-	40,6	-	-
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей чел-ч	1,07	973,44		(1041,09)			1,07	

:Кол.на Ед:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.2 21-130201-0#401	144722 С	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87 т	0,0002	429131,34		(94,41)			0,0002	
		Накладные расходы -		488,75		489				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		422,68				423		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		66,07				66		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		129,94		130				
		Сметная стоимость				1754				
22	Цена	-Таймер цифровой шт	1	11714,29 -	- -	11714,29 -	- -	496,69 -	- -	- -
		Накладные расходы -		496,69		497				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		496,69				497		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		976,88		977				
		Сметная стоимость				13188				

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4 122 515
В том числе:		
Накладные расходы	Тенге	180 859
Сметная прибыль	Тенге	305 372
В текущих ценах 2018 года		4 369 612
Итого с учетом скидки подрядчика		2 678 571,43
НДС 12%		321 428,57
Итого с НДС		**3 000 000**

Заказчик

Руководитель отдела Е.Кенесбеков

Пордрядчик
ТОО "ТЕХПРОДСЕРВИС"

_____**Жылкыбеков К.Т.**