Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

Подрядчик: ТОО "ТЕХПРОДСЕРВИС"

Стройка: Техническое обслуживание уличного освещения города Капшагай

Договор подряда № от 130840011038/180041/00 от 10.04.2018г.

Акт №2

приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма, %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е11-330204-0205 11-330204-0205 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,2	187589,8	37517,96	61,7% 7979,81
		Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек						
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	55,2	11,04	836,57	9235,73	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,96	3,992	926,23	3697,51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				64666,2	12933,24	
1.3	102С (31-050601-0102)	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	10,4	2,08	2994,48	6228,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		10,4	2,08	856,40	1781,31
1.4	1853С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	1,374	2117,28	2909,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		6,87	1,374	856,40	1176,69
1.5	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,69	0,538	6500	3497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(33-010201-0101)								
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,69	0,538	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78966,63	15793,33	
1. 6	146693С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,02	1336,01	26,72	
1. 7	147047С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,05	0,01	84,66	0,85	
1. 8	149365С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000012	54217,08	0,65	
1. 9	149372С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000044	335865,44	14,78	
1.10	242985С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	0,68	402,9	273,97	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1584,84	316,97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				126730,13	25346,03	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				166629,18	33325,84	
		НР второго уровня	%	4,24		7065,08	1413,02	
		Накладные расходы	%	-		46964,12	9392,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13895,54	2779,11	
2	Е12-170101-1802 12-170101-1802 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные. Смена	шт.		80	217,18	17374,39	59,1% ---------- 5732,82
		Состав работ: 1. Снятие плафона 2. Снятие перегоревшей лампы 3. Установка новой лампы 4. Установка и закрепление плафона 5. Проверка работы						
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,15985	12,788	758,54	9700,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				121,25	9700,21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				121,25	9700,21	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				192,91	15433,03	
		НР второго уровня	%	4,24		8,18	654,36	
		Накладные расходы	%	-		79,84	6387,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,09	1286,99	
3	Е12-170101-2401 12-170101-2401 РСНБ РК 2015	-Патроны. Смена	шт.		10	566,04	5660,43	59,1% ---------- 1867,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Состав работ: 1. Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне 2. Присоединение проводов к зажимам нового патрона 3. Опробование работы патрона						
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,4554	4,554	693,95	3160,25	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				316,02	3160,25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				316,02	3160,25	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				502,8	5027,96	
		НР второго уровня	%	4,24		21,32	213,19	
		Накладные расходы	%	-		208,09	2080,89	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41,93	419,29	
4	Е12-170101-2001 12-170101-2001 РСНБ РК 2015	-Выключатели пакетные. Смена	шт.		6	1432,61	8595,66	59,1% 2836,21
		Состав работ: 1. Снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя 2. Отсоединение проводов 3. Снятие пакетного выключателя 4. Подготовка к установке нового выключателя 5. Установка нового пакетного выключателя 6. Подсоединение проводов 7. Установка крышки и ручки пакетного выключателя 8. Опробование работы пакетного выключателя						
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,99015	5,941	807,79	4799	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				799,83	4799	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				799,83	4799	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1272,53	7635,21	
		НР второго уровня	%	4,24		53,96	323,73	
		Накладные расходы	%	-		526,66	3159,94	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		106,12	636,72	
5	С123-070222-0110 23-070222-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Шина алюминиевая ШНК 2х7, ГОСТ 15176 1,72 КГ	шт.		1	1916,74	1916,74	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1702,57	1702,57	
		НР второго уровня	%	4,24		72,19	72,19	
		Накладные расходы	%	-		72,19	72,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Сметная прибыль (Н30=8) -Прибор или аппарат. Установка	% шт.	8	30	141,98 1640,36	141,98 49210,9	42,8% 13032,77
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение						
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,15	34,5	882,62	30450,39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1015,01	30450,39	
6. 2	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,0006	381819,66	229,09	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,64	229,09	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1022,65	30679,48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1457,07	43712,25	
		НР второго уровня	%	4,24		61,78	1853,4	
		Накладные расходы	%	-		496,21	14886,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,51	3645,25	
7	ена	-Драйвер 100 W	шт		37	20103,43	743826,86	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17857,14	660714,29	
		НР второго уровня	%	4,24		757,14	28014,29	
		Накладные расходы	%	-		757,14	28014,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1489,14	55098,29	
8	ена	-Драйвер 50 W	шт		80	1688,69	135095,04	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1500	120000	
		НР второго уровня	%	4,24		63,6	5088	
		Накладные расходы	%	-		63,6	5088	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,09	10007,04	
9	Ц13-100702-0503 13-100702-0503 РСНБ РК 2015	-Секундомер электронный с таймерным выходом, тип СТЦ-1. Монтаж оборудования	шт.		2	1754,19	3508,39	40,6% 845,37
		Состав работ: .						
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	1,07	2,139	973,44	2082,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1041,09	2082,19	
9. 2	144722С (21-130201-0401)	Болты сборочные с гайками и шайбами классат прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87		0,00022	0,00044	429131,34	188,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				94,41	188,82	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1135,5	2271,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1558,19	3116,37	
		НР второго уровня	%	4,24		66,07	132,13	
		Накладные расходы	%	-		488,75	977,5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,94	259,88	
10	ена	-Таймер цифровой	шт		19	13187,85	250569,23	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11714,29	222571,51	
		НР второго уровня	%	4,24		496,69	9437,03	
		Накладные расходы	%	-		496,69	9437,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,88	18560,68	
11	ена	-Светодиод цветной	шт		10	15077,57	150775,75	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13392,86	133928,6	
		НР второго уровня	%	4,24		567,86	5678,57	
		Накладные расходы	%	-		567,86	5678,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1116,86	11168,57	
12	ена	-Светодиод	шт		4	16032,48	64129,93	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14241,07	56964,28	
		НР второго уровня	%	4,24		603,82	2415,29	
		Накладные расходы	%	-		603,82	2415,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1187,59	4750,37	
13	ена	-Светодиод	шт		43	799,11	34361,72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				709,82	30522,26	
		НР второго уровня	%	4,24		30,1	1294,14	
		Накладные расходы	%	-		30,1	1294,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,19	2545,31	
14	ена	-Гильза ГА 70	шт		30	100,52	3015,66	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				89,29	2678,7	
		НР второго уровня	%	4,24		3,79	113,58	
		Накладные расходы	%	-		3,79	113,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,45	223,38	
15	С123-020403-2502 23-020403-2502 РСНБ	-Хомут пластиковый, DN 50 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013 0,03 КГ	шт.		200	34,9	6979,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31	6200	
		НР второго уровня	%	4,24		1,31	262,88	
		Накладные расходы	%	-		1,31	262,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,59	517,03	
16	С123-061702-0801	-Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.		0,3	4922,27	1476,68	
	23-061702-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	0,48 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4372,27	1311,68	
		НР второго уровня	%	4,24		185,38	55,62	
		Накладные расходы	%	-		185,38	55,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,61	109,38	
17	ена	-Дросель Mercury ballast	шт		12	784,04	9408,42	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				696,43	8357,16	
		НР второго уровня	%	4,24		29,53	354,34	
		Накладные расходы	%	-		29,53	354,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,08	696,92	
		РАЗДЕЛ 1. Прочие						
18	С231-050601-0104	-Автогидроподъемники, высота подъема 28 м маш.-ч			302,067	7495,31	2264086,4	- %
	31-050601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6657,81	2011105,4	
		НР второго уровня	%	4,24		282,29	85270,87	
		Накладные расходы	%	-		282,29	85270,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		555,21	167710,11	
19	С233-040102-0101	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 18 кВт (25 л.с.)	маш.-ч		34	1769,69	60169,42	- %

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						
		НР второго уровня	%		4,24	1571,95	53446,3	
		Накладные расходы	%		-	66,65	2266,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	66,65	2266,12	
						131,09	4456,99	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3 847 679
В том числе:		
Накладные расходы	Тенге	177 207
Сметная прибыль	Тенге	285 013
В текущих ценах 2018 года		4 078 303
Итого с учетом скидки подрядчика		2 500 000
НДС 12%		300 000
Итого с НДС		**2 800 000**

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"

_____ **Кенесбеков Е.К.**

Пордрядчик
ТОО "ТЕХПРОДСЕРВИС"

_____**Жылкыбеков К.Т.**