Форма 2В

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательной школа №4 "имени Камала Маклалеева города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "My Time"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт электроснабжения ГУ"Средняя общеобразовательной школа №4 "имени Камала Маклалеева города Павлодара"

Договор о государственных закупках работ № 30 от 02 апреля 2018 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года
от 22 июня 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Демонтажные работы							
1	13-080305-0901	**Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	шт.	**24**	**527,88**	**12669**	**42,8**	**5300**
2	12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	**556**	**39,05**	**21712**	**59,1**	**12830**
3	12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	**944**	**124,01**	**117064**	**59,1**	**68903**
4	13-100702-0501	**Коробка ответвительная. Демонтаж**	шт.	**1668**	**422,02**	**703931**	**40,6**	**283561**

5 11-460302-0501	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	**8000**	**183,62**	**1468960**	**50,8**
						567567
6 11-460303-0105	**Стены и перегородки Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	**1**	**82918,08**	**82918**	**50,8**
						26836
	Итого прямые затраты по разделу 1				**2 407 254**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 749 821	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				621 859	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				269 369	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				35 574	
	Накладные расходы I уровня, тенге				964 997	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 372 251	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				121 401	
	Итого, тенге				3 493 652	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				279 492	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 773 144**	

<u>Раздел 2 Комплектное устройство для распределения энергии до 1000В</u>
2.1 ЩС1 ,ШС2,ЩС3,ЩС4,ЩС5,ЩС6,ЩС7,ЩС8

7 13-080305-0909	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	**4**	**3255,13**	**13021**	**42,8**
						4401
9 13-080303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**4**	**2908,88**	**11636**	**42,8**
						2827
	Итого прямые затраты по разделу 2				**24 656**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 732	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				573	

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				155	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 354	
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 227	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				31 883	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				1 148	
	Итого, тенге				33 031	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 642	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**35 674**	

Раздел 3 Оборудование светотехническое

25	13-080305-0307	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	**100**	**1453,41**	**145341**	**42,8**
							48071
34	29-100000-0000(пл)	**Светильник ССА1001 аварийный на светодиодах (комерческое предложение ТОО Прогресс ПВ)**	шт	**35**	**4549**	**159215**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3				**304 556**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				69 731	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				64 924	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				42 583	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				169 901	
		Накладные расходы I уровня, тенге				48 071	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				352 627	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				12 695	
		Итого, тенге				365 322	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				29 226	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**394 547**	

Раздел 5 Кабельные изделия

46 13-080206-1303	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	6000	276,41	1658436	42,8
						332662
47 23-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	9	230843,57	2077592	–

Итого прямые затраты по разделу 5	**3 736 028**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	773 770
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 477
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 952 227
Накладные расходы I уровня, тенге	332 662
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 068 689
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	146 473
Итого, тенге	4 215 162
Сметная прибыль (8 %), тенге	337 213
Итого по разделу на подряд, тенге	**4 552 375**

Итого прямые затраты по акту:	**6 472 494**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 610 053
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	697 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	315 584
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 165 056
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	1 352 957
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 825 451
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	281 716
Итого, тенге	8 107 167
Сметная прибыль (8 %), тенге	648 573
Итого по акту, тенге	**8 755 740**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	105 069
Итого по акту с учетом временных затрат	8 860 809
Итого по акту в текущих ценах 2017 г. - 100 %	8 860 809
Итого по акту в текущих и прогнозных ценах 2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	9 392 458
Коэффициент уменьшения= 0,00428716335	40 267,00
Итого по акту в текущих ценах, с учетом коэффициента уменьшения, тенге	**9 352 190,65**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 122 262,88
Всего по акту, тенге	**10 474 453,53**

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательной школа №4 "имени Камала Маклалеева города Павлодара"

Руководитель _____ Батесова Н.М.

Тех.надзор ТОО "Атлантис ПВ"

Эксперт _____ Искаков Б.С.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "My Time"

Директор _____ Акылбеков Д.Т.