Форма 2В

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательной школа №4 "имени Камала Маклалеева города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "My Time"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт электроснабжения ГУ"Средняя общеобразовательной школа №4 "имени Камала Маклалеева города Павлодара"

Договор о государственных закупках работ № 30 от 02 апреля 2018 года

Акт №2
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года
от 24 июля 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня,	
				на ед. измер.	по проекту	на ед измер.	по проекту	норма, %	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1							
		Раздел 1 Демонтажные работы							
5	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд		2207	183,62	405249	50,8 / 156577	
6	11-460303-0105	Стены и перегородки Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки		1,0654	82918,08	88341	50,8 / 28223	
		Раздел 2 Комплектное устройство для распределения энергии до 1000В							
		2.1 ЩС1 ,ШС2,ЩС3,ЩС4,ЩС5,ЩС6,ЩС7,ЩС8							
7	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.		4	3255,13	13020	42,8 / 4400	
8	23-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		8	3871,66	30973	–	
9	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	2908,88	11635	42,8 / 2826	
10	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		56	1748,96	97942	42,8 / 19555	
11	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		8	1440,06	11520	–	

12	23-070204-1409	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	56	6913,79	387172	–
	2.2 ЩО1 ,ЩО2,ЩО3,ЩО4,ЩО5,ЩО6,ЩО7,ЩО8						
13	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	8	3255,13	26041	42,8 / 8801
14	23-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	2277,2	18218	–
15	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2908,88	23271	42,8 / 5653
16	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	72	1748,99	125927	42,8 / 25142
17	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1440,06	11520	–
18	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	439,18	31621	–
	2.3 ЩАО1 ,ЩАО2,ЩАО3,ЩАО4,ЩАО5,ЩАО6						
19	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	6	3255,67	19534	42,8 / 6601
20	23-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	6	898,01	5388	–
21	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2909	17454	42,8 / 4240
22	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	1748,94	31481	42,8 / 6286
23	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1440,06	8640	–
24	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	439,18	7905	–
	Раздел 3 Оборудование светотехническое						
25	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	579	1453,41	841526	42,8 / 278329
27	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	107	1258,38	134647	42,8 / 44602

28	23-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	107	659,14	70528	–
29	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	33	1258,39	41527	42,8 / 13756
30	29-100000-0000(пл	Светильник OPL/S 236 HS+ решетка Grid 2*36Sport (комерческое предложение ТОО "Прогресс ПВг.Павлодар")	шт	33	28808	950664	–
31	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	90	1258,39	113255	42,8 / 37516
32	23-070102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	90	4375,31	393778	–
33	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	35	857,54	30014	42,8 / 10770
35	29-200000-0000(пл	Лампа L36W/765(ком.предложение ТОО "Прогресс ПВ)	шт	156	248	38688	–
36	29-400000-0000(пл	Лампа люминисцентная КЭЛ -S E27 (ТОО "Прогресс ПВ")	шт	107	754	80678	–

Раздел 4 Электроустановочные изделия

37	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9	289	2601	42,8 / 1083
38	23-070218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	669,19	6023	–
39	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	127	260,9	33134	42,8 / 13446
40	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	127	201,05	25533	–
41	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	140	260,91	36527	42,8 / 14823
42	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	140	229,61	32145	–
43	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	280	315,18	88250	42,8 / 36780

44	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	280	320,34	89695	–
45	23-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	1668	40,82	68088	–
		Раздел 5 Кабельные изделия					
46	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3000	276,41	829230	42,8 / 166330
47	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,327	230843,57	306330	–
		Раздел 6 разные работы					
48	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	25	416	10400	–
49	41-010105-1015	Перевозка строительного мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	25	397,4	9935	–
		Раздел 8 Добавить					
50 4	29-100000-0000с/ф	Светильники в комплекте со светодиодными лампами	шт	679	1823,7	1238292	
51 5	13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	120	207,76	24931	42,8 / 4053
52 6	23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	120	135,78	16294	

Итого прямые затраты по акту	**6 885 565**
Накладные расходы I уровня, тенге	889 792
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 775 357
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	279 913
Итого, тенге	8 055 270
Сметная прибыль (8 %), тенге	644 422
Итого по акту в текущих ценах, тенге	8 699 692

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	104 396
Итого по акту с учетом временных затрат	8 804 088
Затраты на производство СМР в зимнее время(2,42 %)	213 059
Итого по акту с учетом зим. Удорожания	9 017 147
Итого в ценах 2018 г. (Иинф = 1,06)	9 558 176
Коэффициент уменьшения = 0,00428716335	40 977
Итого с коэфф. Уменьшения	9 517 198
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 142 064
Всего по акту, тенге	**10 659 262**

Корректировка по акту №1 от 22 июня 2018 г.

Затраты на производство СМР в зимнее время(2,42 %)	
от 8 860 809 сучетом временных затрат	214 432
Итого по акту с учетом зим. Удорожания	214 432
Итого в ценах 2018 г. (Иинф = 1,06)	227 297
Коэффициент уменьшения = 0,00428716335	974
Итого с коэфф. Уменьшения	226 323
Налог на добавленную стоимость, 12 %	27 159
Всего по акту, тенге	**253 482**

Итого с учетом корректировки, тенге	**10 912 744**

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 "имени Камала Маклалеева города Павлодара"

Руководитель _____ Батесова Н.М.

Тех.надзор ТОО "Алтынсервис"

Эксперт _____ Жаков Б.С.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "My Time"

Директор _____ Акылбеков Д.Т.