СПРАВКА №2

Стоимости выполненных работ и затрат

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,

генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад"**

ПОДРЯДЧИК:

Наименование объекта: **Текущий ремонт зданий ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" в село Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области**

Договор **№33 от 25.06. 2018 г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге, без НДС	Акт выполненных работ с начала года, без НДС	Акт выполненных работ на текущий период, без НДС
	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах
А	1	5	7
Текущий ремонт зданий ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" в село Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области	15387666	8766904	3902886
Итого:	15387666	8766904	3902886

ГККП "Областной центр дополнительного оразования и олимпиад"

Заказчик: Абибуллаев

Подрядчик: **ТОО "Сертификационно-испытательный центр"** Тунгишбаева Б.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад"

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2

Наименование объекта - Текущий ремонт зданий ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" в село Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ №2
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ М-Ц 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего (ЗП рабочих-строителей)	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин (в т.ч. ЗП машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (ЗП рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин (в т.ч. ЗП машинистов)	Накладные расходы, тенге	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины, всего
1	2	4	4	5	6	7	8	9		10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЯ СТОЛОВОЙ											
1	E12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	78	1712,46	--	133572	--	60250	1,74	135,72			
		м2		1307,00	--	101946	--	59,1	--	--			
2	E12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвинниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	240	383,72	17,95	92092	4309	17379	0,13	30,72			
		м2		94,88	0,83	22772	198	59,1	0,00	0,24			
3	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	170	604,88	0,96	102830	163	25137	0,36	60,52			
		м2 стяжки		242,80	--	41276	--	60,9	0,01	2,16			
4	E11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	170	559,69	1,48	95148	251	1864	0,03	4,49			
		м2 стяжки		18,01	--	3061	--	60,9	0,01	2,14			
5	E12-180101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	12	2818,42	145,83	33821	1750	5445	1,00	12,01			
		м2		714,25	53,50	8571	642	59,1	0,06	0,776			

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			457463					
		Накладные расходы -	Тенге			110075					
		Сметная прибыль -	Тенге			45403					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			612941					
		РАЗДЕЛ 2. КОРПУС ХОЗЯЙСТВЕННОЙ НУЖДЫ									
6	Е12-110101-0401	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	18	2423,11	-	43616	-	18644	2,28	40,986
		м2		1752,54	-	31546	-	59,1	0,01	0,130
7	Е12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	12	1712,42	–	20549	–	9269	1,74	20,880
		м2		1307,00	–	15684	–	59,1	–	–
8	Е12-120101-1705	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	193	547,64	1,06	105694	204	30707	0,36	69,963
		м2		268,71	0,50	51861	96	59,1	0,00	0,309
9	Е12-120101-1605	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	288	484,66	2,42	139582	696	35562	0,28	90,698
		м2		207,70	1,23	59819	354	59,1	0,00	0,461
10	Е12-130103-0301	Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте до 10 шт	24	261,92	0,88	6286	21	2792	0,27	6,360
		плитка		196,42	0,42	4714	10	59,1	0,00	0
11	Е12-130103-0301	Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте до 10 шт	12	262,00	0,92	3144	11	1396	0,27	3,18
		плитка		196,42	0,42	2357	5	59,1	0,00	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			318871				
		Накладные расходы -	Тенге			98370				
		Сметная прибыль -	Тенге			33379				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			450620				
		РАЗДЕЛ 3. КОРПУС №3								

12	E11-080201-0105	Стены наружные из кирпича сложные при высоте этажа до 4 м. Кладка	0,255	7588,24	-	1935	-	539	5,22	1,33
		м3 кладки		4165,87	-	1062	-	50,8	0,40	0,10
13	С121-030101-0103 в ценах I квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,1	23301,48	--	2330	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	E12-120101-1705	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	900	547,64	1,06	492876	954	143193	0,36	324,00
		м2		268,71	0,50	241839	450	59,1	0,00	1,44
15	E12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	2300	383,72	17,95	882545	41292	166552	0,13	294,00
		м2		94,88	0,83	218230	1901	59,1	--	2,00
16	E12-130103-0301	Облицовка из кермических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте до 10 шт	12	262,00	0,92	3144	11	1396	0,27	3,16
		м2		196,42	0,42	2357	5	59,1	0,00	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1382830				
		Накладные расходы -	Тенге			311680				
		Сметная прибыль -	Тенге			135561				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1830071				
		РАЗДЕЛ 4. ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИИ								
17	E12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	8	1712,50	-	13700	2	14	1,74	13,9200
		м2		1307,00	--	10456	--	59,1	--	--
18	E12-120101-1705	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	220	547,65	1,06	120483	233	35002	0,36	79,7500
		м2		268,71	0,50	59116	109	59,1	0,00	0,3520

19	Е12-120101-1605	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	712	484,66	2,42	345081	1722	87917	0,28	199,5024
	м2	м2		207,70	1,23	147885	874	59,1	0,00	1,0000
20	Е12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	430	383,72	17,95	164998	7720	24323	0,13	55,0400
	м2	м2		94,88	0,83	40800	355	59,1	0,00	0,4300
21	Е12-130103-0301	Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте до 10 шт	22,22	261,93	0,90	5820	20	2585	0,27	5,8883
	плитка	плитка		196,44	0,41	4365	9	59,1	0,00	0,0222
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			650082				
		Накладные расходы -	Тенге			190184				
		Сметная прибыль -	Тенге			67221				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			907487				
		РАЗДЕЛ 5. ЗДАНИЯ ДВОРЦА ШКОЛЬНИКОВ								
22	Е12-120101-1705	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	163	547,64	1,06	89266	172	25934	0,36	59,088
	м2	м2		268,71	1,23	43800	43800	81	59,10	0,261
23	Е12-120101-1605	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	620	484,66	2,42	300491	1499	76556	0,28	173,724
	м2	м2		207,70	1,23	128776	761	59,1	0,00	0,992
24	Е12-130103-0301	Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте до 10 шт	72	261,96	0,88	18861	63	8376	0,27	19,080
		плитка		196,43	0,42	14143	30	59,1	0,00	0,072
25	Е12-130103-0301	Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте до 10 шт	42	261,95	0,88	11002	37	4886	0,27	11,130
		плитка		196,43	0,40	8250	17	59,1	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			419620				
		Накладные расходы -	Тенге			115752				
		Сметная прибыль -	Тенге			42830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			578202				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3228866**					
		Накладные расходы -	Тенге			**826061**					
		Сметная прибыль -	Тенге			**324394**					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4379321**					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**598850**					
		ИТОГО:	**Тенге**			**4978171**					
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**			**4978171**					
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 02.01.2017г.	**Тенге**			**4978171**					
		ИТОГО С ПОНИЖ. КОЭФИЦИЕНТОМ К=0,7	**Тенге**			**3484719**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**Тенге**			**418166**					
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**			**3902886**					

Заказчик: **ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад"** **Абибуллаев У.**

Подрядчик: **Тунгишбаева Б.**