СПРАВКА №3

Стоимости выполненных работ и затрат

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Сертификационно-испытательный центр"**

Наименование объекта: **Текущий ремонт зданий ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" в село Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области**

Договор №33 от 25.06.2018

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге, без НДС	Акт выполненных работ с начала года, без НДС	Акт выполненных работ на текущий период, без НДС
	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах
А	1	5	7
Текущий ремонт зданий ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" в село Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области	**15387666**	11124585	3296992
Итого:	**15387666**	11124585	3296992

Заказчик: **ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад"** Абибуллаев У.

Подрядчик: **ТОО "Сертификационно-испытательный центр"** Тунгишбаева Б.

ЗАКАЗЧИК: **ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад"**

Форма 2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Сертификационно-испытательный центр"**

Наименование объекта - **Текущий ремонт зданий ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" в село Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области**

АКТ № 3

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август м-ц 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ										
1	E12-120101-1705	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	273	547,64	1,06	149506	289	43434	0,36	98,9625
		м2		268,71	0,49	73358	135	59,1	0,00	0,4360
2	E12-120101-1605	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	177	484,67	2,42	85786	428	21856	0,28	49,5954
		м2		207,70	1,23	26378	156	59,1	--	--
3	E12-130103-0301	**Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте до 10 шт**	400	261,98	0,88	104790	352	46535	0,27	106,0000
		плитка		196,44	0,41	78575	165	59,1	0,00	0,4000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**340082**				
		Накладные расходы -	Тенге			**151084**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**39293**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**530459**				

РАЗДЕЛ 2. КОРПУСА №1,2,3,4										
4	**Е12-120101-1705**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	**1260**	**547,64**	**1,06**	**690026**	**1336**	**200470**	**0,36**	**453,60**
		м2		**268,71**	**0,50**	**338575**	**630**	**59,1**	**0,00**	**2,02**
5	**Е12-120102-0804**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**2266**	**383,72**	**17,95**	**882545**	**41292**	**166552**	**0,13**	**294,00**
		м2		**94,88**	**0,83**	**218230**	**1901**	**59,1**	**--**	**2,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1559525**				
		Накладные расходы -	Тенге			**311785**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**149705**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2021015**				
РАЗДЕЛ 3. ЗДАНИЕ ДВОРЦА ШКОЛЬНИКОВ										
7	**Е12-110102-0101**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**12**	**1712,42**		**20549**		**9269**	**1,74**	**20,880**
		м2		**1307,00**	**--**	**15684**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
8	**Е12-120102-0804**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**325**	**383,72**	**17,95**	**124709**	**5835**	**18384**	**0,13**	**41,600**
		м2		**94,88**	**0,83**	**30837**	**269**	**59,1**	**0,00**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**145258**				
		Накладные расходы -	Тенге			**57684**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**16235**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**219177**				
РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТ ДВЕРЕЙ										
9	**Е12-060101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	**46**	**247,43**	**--**	**11382**	**--**	**6727**	**0,36**	**16,6888**
		м2		**247,43**	**--**	**11382**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
10	**Е12-060101-1601**	**Дверные полотна. Ремонт калевки**	**24**	**273,46**	**1,58**	**6563**	**38**	**1589**	**0,14**	**3,2688**
		отремонтированное место		**111,29**	**0,75**	**2671**	**18**	**59,1**	**0,00**	**0,0216**
11	**Е12-060101-2005**	**Полотна дверные внутренние межкомнатные. Установка**	**24**	**1062,42**	**22,92**	**25498**	**550**	**14897**	**1,20**	**28,8720**
		полотно		**1039,50**	**10,75**	**24948**	**258**	**59,1**	**0,03**	**0,7272**

12	Е12-060101-1101	Наличники. Снятие	122	28,71	--	3503	--	2070	0,04	5,1362
		м		28,71	--	3503	--	59,1	--	--
13	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	122	345,57	0,70	42160	86	4024	0,08	9,5404
		м коробок		54,83	0,33	6689	40	59,8	0,00	0,0488
14	Е12-060101-1205	Приборы дверные. Смена замков врезных	48	545,25	--	26172	--	15201	0,73	35,1360
		шт.		535,83	--	25720	--	59,1	--	--
15	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	48	2690,72	--	129155	--		--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е12-060101-1201	Приборы дверные. Смена ручек-скоб	102	249,24	--	25422	--	14456	0,33	33,4152
		шт.		239,81	--	24461	--	59,1	--	--
17	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	102	787,44	--	80319	--		--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е12-060101-1201	Приборы дверные. Смена петель	102	766,77	--	78211	--	43951	1,00	101,5920
		шт.		729,09	--	74367	--	59,1	--	--
19	С121-130211-0501	Петля накладная	102	280,78	--	28640	--		--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е12-060101-1307	Коробки дверные. Выправка укрепления и пристрожка четвертей	48	866,71	--	41602	--	24587	1,18	56,5320
		коробка		866,71	--	41602	--	59,1	--	--
21	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	48,89	2226,53		108855		38273	1,79	87,5131
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1428,53		69841		54,8	0,02	1,0071
22	Е11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	48,89	430,91	2,64	21067	129	8075	0,39	129,0671
		м2 окрашиваемой поверхности		300,16	1,25	14675	61	54,8	0,00	0,0831
23	Е12-120101-1005	Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	92	593,66	1,05	54617	97	23485	0,58	53,5440
		м2		431,42	0,50	39691	46	59,1	0,00	0,1472
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			683166				
		Накладные расходы -	Тенге			234668				
		Сметная прибыль -	Тенге			73427				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**991261**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2747137**				
		Накладные расходы -	Тенге			**755221**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**278661**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3781019**				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			**424371**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**4205390**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**Тенге**			**4205390**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 02.01.2017г.	**Тенге**			**4205390**				
		ИТОГО С ПОНИЖ. КОЭФИЦИЕНТОМ К=0,7	**Тенге**			**2943743**				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**Тенге**			**353249**				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**			**3296992**				

Заказчик: **ГККП "Областной центр дополнительного образования и олимпиад"** Абибуллаев У.

Подрядчик: **ТОО "Сертификационно-испытательный центр"**