Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Справка № 4
от 2 июля 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
281	859	29	2.03.2018 г			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9084254,26									
в т.ч. за месяц	5401276,38								578708,18	
К оплате	5401276,38									5401276,38

К оплате: Пять миллионов четыреста одна тысяча двести семьдесят шесть тенге 38 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Нурханов Е.С. 2018 года

Подрядчик: Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" Моисеев Ю.И. 2018 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Договор № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 4
приемки выполненных работ от 2 июля 2018 года
за июнь 2018 года

№ п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
						всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн. з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	ед. (%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		30-1	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тягой трактора 40 кВт (55 л.с.)	1 км пр	400,0	99,67	26,56	73,11	45,46	39868	10624	29244	18184	133	38315	0,4	160
2	0,00092	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,36800	63300				23294							
3		105-1	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км	40	191,2	191,23			7649	7649			133	10173	1,44	58
4		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	400,0	27,71	6,3	21,41	6,93	11084	2520	8564	2772	133	7038	0,04	16
5	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,0520	21200				1102							
6		366-1	Вспашка почвы трактором 29 кВт (40 л.с.) Т-40 с прицепным плугом (глубина вспашки 18 см) , 1 группа грунта	1000 м2	51	80,42		80,42	50,01	4101		4101	2551	133	3393	0,22	11
7	0,00072	1-1-982	дизельное топливо	т	0,03672	63300				2324							
			Итого прямые затраты							89422	20793	41909	23507		58919		245
			Стоимость материалов							26720							
			Накладные расходы,							58919	8838						29
			Итого с накладными расходами:							148341	29631	41909	23507		58919		274
		0,06	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							8900							
			Итого с ненормир. затратами:							157241							
			итого по смете							157241							
			- сметная заработная плата, тенге							53138							
			- нормативнаям трудоемкость чел-ч							274							
			итого							157241							
		3,1032	Итого по сметному рвсчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							487950							
			- сметная заработная плата, тенге							164898							
		0,02	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							9759							
			Итого							497709							

			Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286							492 731,91							
		0,12	НДС 12%							59127,83							
			Всего по сметному расчету							551 859,74							

Заказчик:

И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Валиев М.Т.

Руководитель производственного отдела

_____ Валиев М.Т.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№171

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Павловка-Галицкое, км 0-40 (40 км)

Договор № 29 от 2.03.2018г

АКТ № 5
приемки выполненных работ от 2 июля 2018 года
за июнь 2018 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0903-0101**	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %**	**км линии**	**68**	11710,16	8875,31	796291	603521	33401	336920	1223868
					2343,66	2244,03	159369	152594	–	90657	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	216,24						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	129,2						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	3793	224394					
				59,16	1296	76671					
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5413	379127					
				70,04	1084	75923					
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	613983	33401					
				0,0544							

2	**2204-0901-0101**	**Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 К=68,000;**	**кг**	**2856**	503		1436568		1436568	–	1551493
					–		–		–	114925	
3	**2204-0902-0202**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=68,000;**	**кг**	**1757,8**	295		518551		518551	–	560035
					–		–		–	41484	
4	**1127-0903-0105**	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %**	**км линии**	**37**	11710,14	8875,3	433275	328386	18174	183324	665927
					2343,65	2244,03	86715	83029	–	49328	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	117,66						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	70,3						
	3201-0211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	3793	122097					
				32,19	1296	41718					
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5413	206289					
				38,11	1084	41311					
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	613983	18174					
				0,0296							
5	**2204-0901-0101**	**Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 К=37,000;**	**кг**	**388,5**	503		195416		195416	–	211049
					–		–		–	15633	
6	**2204-0902-0202**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм К=37,000;**	**кг**	**236,8**	295		69856		69856	–	75444
					–		–		–	5588	

Итого по смете **4 287 816**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 246 084
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 931 907
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 235 623

	- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 271 966
	Накладные расходы, тенге	520 244
	Сметная прибыль (8 %), тенге	317 615
	Налоги, сборы, обязательные платежи	
0,02	2%	85756
	Итого	4373572
	Сметная стоимость в текущем уровне цен итого с к-том К=0,99000000286	4 329 836,29
0,12	НДС 12%	519580,35
	Всего по сметному расчету	4 849 416,64

Заказчик:

И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Валиев М.Т.

Руководитель производственного отдела

_____ Валиев М.Т.

И.о. руководителя планово-технического отдела

_____ Бейм И.Д.

Главный специалист планово-технического отдела

_____ Черепанова Н.Л.

Куратор

_____ Костин В.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.

"ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"