Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Жезказганский гуманитарный колледж" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Жана-Курылыс 2012 "

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания общежития ЖГКП "Жезказганский гуманитарный колледж" управления образования Карагандинской области

Наименование объекта: Здания общежития КГКП "ЖГК"

АКТ №3

приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Капитальный ремонт здания общежития КГКП "ЖГК"

Основание: РП

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	1,2	29572,5	24,17	35487	29	6560	14,63	17,556
		м3		10761,67		12914		50,8		
2	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	45,9	3502,09	186,93	160746	8580	25955	1,3915	63,86985
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1068,58	44,55	49048	2045	50,8	0,05138	2,35834

3	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	354,72	3599,24	16,67	1276722	5913	371587	2,3	815,856
		м2 поверхности облицовки		1903,27	8,32	675128	2951	54,8	0,01075	3,81324
4	11-150206-0101	Откосы. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	57	103,11	2,51	5877	143	2650	0,11155	6,35835
		м2 отделываемой поверхности		83,49	1,35	4759	77	54,8	0,00175	0,09975
5	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	1095	226,41	2,22	247916	2429	86450	0,1771	193,9245
		м2 окрашиваемой поверхности		143	1,07	156582	1173	54,8	0,00125	1,36875
6	11-150403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	240	325,99	1,31	78237	315	24875	0,2392	57,408
		м2 окрашиваемой поверхности		188,5	0,64	45239	153	54,8	0,00075	0,18
7	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами с добавлением колера простая по штукатурке и сборным конструкциям	2326,7	204,18	1,99	475077	4634	164611	0,1587	369,24729
		м2 окрашиваемой поверхности		128,14	0,96	298145	2240	54,8	0,00113	2,62917
8	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	91,14	7444,62		678503				
		м2								
9	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	2,73	6201,82		16931				
		м2								

10	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	147,42	7022,2		1035213			
		м2							
11	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	735,44	2655,78	17,6	1953169	12946	151207	0,4393	323,07879
12	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	311,6	485,79	1,36	151371	424	44276	0,2714	84,56824
		м плинтусов								
				232,67	0,65	72500	203	60,9	0,00075	0,2337
13	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	444,8	285,99	1,81	127210	806	18537	0,08798	39,1335
		м плинтусов								
				67,56	0,87	30052	386	60,9	0,001	0,4448
14	11-150403-0103	Плинтус. Окраска простая масляными составами	100,08	310,78	1,09	31103	109	10864	0,2507	25,09006
		м2 окрашиваемой поверхности								
				197,55	0,53	19771	53	54,8	0,00063	0,06305
15	11-150302-0308	Решетки вентиляционных площадью до 0,1 м2. Установка	38	923,92	60,82	35109	2311	7782	0,46	17,48
		деталь								
				353,26	20,45	13424	777	54,8	0,025	0,95
16	11-201501-0101	Вентиляторы внутриканальные Установка	28	7726,04	205	216329	5740	62527	4,1975	117,53
		вентилятор								
				3639,29	57,89	101900	1621	60,4	0,0625	1,75
17	11-070516-0114	Заделка швов фундаментных блоков подвала	58	75,19		4361		2586	0,08476	4,91608
		м шва								
				71,79		4164		62,1		
18	12-170101-0703	Светильники ,люстры и т.п. . Демонтаж	420	44,83	0,43	18829	181	11078	0,0632	26,544
		шт.								
				44,4	0,23	18648	97	59,1	0,0003	0,126
19	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	180	41,03	–	7385	–	4365	0,0584	10,512
		шт.								
				41,03	–	7385	–	59,1	–	–
20	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	1890	17,84	–	33726	–	19932	0,0254	48,006
		м								
				17,84	–	33726	–	59,1	–	–

21	13-080305-0901	Щитки Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; шт.	6	1114,5	42,17	6687	253	2790	1,2	7,2
				1072,33	14,17	6434	85	42,8	0,014	0,084
22	13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) Установка шт.	1	10288	2528	10288	2528	1886	4	4
				3574	832	3574	832	42,8	0,82	0,82
23	51-080401-0402(о	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-26-55 шт.	1	156059		156059				
24	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования шт.	1	1028	117	1028	117	400	1	1
				894	40	894	40	42,8	0,04	0,04
25	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 шт.	1	6823,79		6824				
26	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании шт.	1	367	57	367	57	139	0,34	0,34
				304	21	304	21	42,8	0,02	0,02
27	23-070501-0102	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 шт.	1	4462,69		4463				
28	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка шт.	5	2248,9	60,4	11245	302	3868	2	20
				1878	20,3	8936	102	42,8	0,0125	0,7875
29	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт.	5	7767,91		38840				

30	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2998,25	87,25	11993	349	2970	2	8
		шт.		1714,5	20,5	6858	82	42,8	0,02	0,08
31	23-070204-0901	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	2215,67		8863				
		шт.								
32	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	45	1795,69	24,82	80806	1117	16512	1	45
		шт.		857,31	–	38579	–	42,8	–	–
33	23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	10	439,22		4392				
		шт.								
34	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	30	439,22		13177				
		шт.								
35	23-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	447,42		2237				
		шт.								
36	13-080303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка	1	2817	80	2817	80	725	2	2
		шт.		1674	21	1674	21	42,8	0,02	0,02
37	23-070208-0717	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-040151, 230 В, типа ИЭК	1	4030,61		4031				
		шт.								
38	13-080206-1702	Труба стальная диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	38	405,89	58,82	15424	2235	5085	0,35	13,3
		м								

				296,42	16,26	11264	618	42,8	0,016	0,608
39	23-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	38	586,91		22303				
		м								
40	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	2840	283,33	1,71	804645	4848	165456	0,16	454,4
		м								
				135,51	0,61	384850	1730	42,8	0,0006	1,704
41	23-060128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,143	300041,74		42906				
		км								
42	23-060128-0307	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	721544,29		14431				
		км								
43	23-060128-0405	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,021	580797,81		12197				
		км								
44	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,428	192469,17		274846				
		км								
45	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,848	122522,65		103899				
		км								
46	23-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,38	82306,01		31276				
		км								
47	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	117	273,47	2,27	31996	266	13017	0,29	33,93
		шт.								
				259,13	0,81	30318	95	42,8	0,0008	0,0936

48	23-070218-1501								
	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	117	201,05		23523				
	шт.								
49	13-080305-0105								
	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	67	273,48	2,27	18323	152	7454	0,29	19,43
	шт.								
			259,13	0,81	17362	54	42,8	0,0008	0,0536
50	23-070218-1503								
	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	67	229,62		15385				
	шт.								
51	13-080305-0109								
	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	91	326,48	2,27	29710	207	11865	0,34	30,94
	шт.								
			303,81	0,81	27647	74	42,8	0,0008	0,0728
53	23-070220-0509								
	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	53	344,49		18258				
	шт.								
54	23-070220-0501								
	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	38	207,11		7870				
	шт.								
55	23-080306-0102								
	Разветвительная коробка УК-4П	198	100,09		19818				
	шт.								
56	23-080306-0105								
	Коробка монтажная модели К-201	275	31,75		8731				
	шт.								

57	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *шт.*	420	2105,82	535,77	884445	225025	183963	0,75	315
				670,17	353,21	281471	148350	42,8	0,4512	189,504
58	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 *м борозд*	2840	190,88	79,34	542110	225313	211718	0,1348	382,832
				111,55	35,2	316797	99970	50,8	0,0406	115,304
59	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство м2 покрытия	21	3143,83	63,03	66020,4	1323,63	12656,1	1,219	25,599
				960,6	29,01	20172,6	609,21	60,9	0,03675	0,77175
60	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство м2 покрытия	12,7	1492,85	77,65	18959,2	986,155	11212,3	1,02868	13,064236
				1415,27	34,42	17973,9	437,134	60,9	0,0485	0,61595
61	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 шт.	26	5039,96		131039				
62	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт.	45	1492,85	77,58	67178,3	3491,1	39728,8	1,219	54,855
				1415,27	34,42	63687,2	1548,9	60,9	0,03675	1,65375
63	12-060101-1205	Установка замков врезных шт.	26	571,55		14860,3	0	14378,2	1,219	51,198
				562,13		14615	0	60,9	0,03675	1,5435
64	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	172,87	710,81	24,23	165913	9595,08	73581,5	1,02868	407,35728
				292,92	12,19	69597,6	4827,24	60,9	0,0485	19,206

65	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теп	0,5	22961		11480,5
		М2				
66	С12061-190	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащит	1,8	22961		41329,8
		М2				
67		Обшивка потолка стеновыми панелями на каркасе	12,5	3050		38125
		М2				

Итого по смете на подряд, тенге		12976064,3
Налог 12%		1557127
Итого с учетом налога		14533192,0
Скидка	33,9149%	4928917,5
Всего с учетом конкурсной скидки		9604274,0

Принимали: Технадзор - Исаев Лесхан Турдыханович

Зам. директор по хозяйственной части Дюсембеков Ержан Кокенович

Сдал:
Подрядчик:

ТОО "Жана- Курылыс 2012""
100600 Карагандинская область, г.Жезказган, Деева, 11 Б
БИН 120740014584
ИИК KZ109261201164620000
БИК KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Директор _____ Укибаев Е.М.

Принял:
Заказчик:
КГКП"Жезказганский гуманитарный колледж" управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Жезказган, Гагарина, 74
БИН 990140000253
ИИК KZ[illegible]1000052811
БИК [illegible]
АО "[illegible] Казахстана"

_____ Исахова Айгуль Сапархановна

Технический надзор:
ТОО "Исаев Л.Т"

Директор _____ Исаев Л.Т.