Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Фасадные работы, смета 2-1-2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №12 за август 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы Iуровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОБЛИЦОВКА ФАСАДА						
90	**Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып.**	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	**м2**	**2238,0000**		**3090,57**	**6916687**	**54,8 1346394**
		Итого оплата труда:				**1097,82**	**2456924**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,05**	**35917**	
		Итого материалов:				**1049,03**	**2347735**	
		Итого прямые затраты:				**2160,59**	**4835401**	
		Накладные расходы	%	--		701,05	1568939	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,93	512347	
91	**Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып.**	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**2238,0000**		**3673,31**	**8220872**	**54,8 254768**
		Итого оплата труда:				**207,73**	**464904**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,77**	**6206**	
		Итого материалов:				**2959,45**	**6623259**	
		Итого прямые затраты:				**3169,19**	**7092645**	
		Накладные расходы	%	--		232,03	519274	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,10	608954	
93	**прайс листТОО Завод Металл Профиль**	**Сайдинг МП СК-14х226 PRISMA Англия 50мкм**	**м2**	**2457,7500**		**3426,02**	**8420289**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**3062,00**	**7525641**	
		Накладные расходы	%	--		110,23	270923	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,78	623725	
94	**прайс лист ТОО Завод Металл Профиль**	**Планка угла наружного 75 х75х3000**	**шт**	**36,0000**		**2365,69**	**85165**	
		Итого прямые затраты:				**2114,34**	**76116**	
		Накладные расходы	%	--		76,12	2740	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,24	6309	
95	**прайс лист ТОО Завод Металл Профиль**	**Планка угла внутреннего 75х75х3000**	**шт**	**23,0000**		**2365,69**	**54411**	
		Итого прямые затраты:				**2114,34**	**48630**	
		Накладные расходы	%	--		76,12	1751	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,24	4030	
96	**прайс лист ТОО Завод Металл Профиль**	**Планка стыковочная 75х75х3000**	**шт**	**209,0000**		**3152,69**	**658912**	
		Итого прямые затраты:				**2817,72**	**588903**	
		Накладные расходы	%	--		101,44	21201	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,53	48808	
97	**прайс лист ТОО Завод Металл Профиль**	**Планка завершающая ПЗ 65х3000**	**шт**	**92,0000**		**1479,74**	**136136**	
		Итого прямые затраты:				**1322,52**	**121672**	
		Накладные расходы	%	--		47,61	4380	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,61	10084	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20289007**	**1601162**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20289007**	
Материалы -			Тенге				**8970994**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2921828**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8360962**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2389208**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1814257**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24492472**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3705**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2921828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24492472	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3705	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2921828	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				20289007	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2914928	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				42123	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				6900	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				17331956	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1601162	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				21890169	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				788046	
	ИТОГО:		Тенге				22678215	
	Сметная прибыль		Тенге				1814257	
	ИТОГО по смете:		Тенге				24492472	
	Оборудование						0	
	Накладные расходы II уровня на оборудование		Тенге				0	
	Сметная прибыль на борудование		Тенге				0	
	итого по оборудованию		Тенге				0	
	Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)		Тенге				254 722	
	Итого с временными		Тенге				24 747 194	
	Зимнее удорожание 2,2%		Тенге				544 438	
	Итого с зимними		Тенге				25 291 632	
	Итого в текущих ценах 2017г к=1		Тенге				25 291 632	
	Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383		Тенге				26 807 569	
	Итого с договорным К=0,75393025899		Тенге				19 068 127	
	НДС 12%		Тенге				2 288 175	
	Итого с НДС		Тенге				21 356 302	

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайская областная психиатрическая больница» Управления здравохранения акимата Костанайской области

и.о.главного врача: Бибакова Н.Т.

Подрядчик : ТОО "TsG group"

Директор : Молдахметов М. С.

Технадзор : ТОО "Абигуль" Кожагильдин А.К.

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутренние работы, смета 2-1-3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №13 за август 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (л.АС-24)						
42	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып.**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**7,7000**		**4051,29**	**31195**	**59,8 / 5969**
		Итого оплата труда:				**1296,29**	**9981**	
		Итого эксплуатация машин:				**138,39**	**1066**	
		Итого материалов:				**1477,45**	**11376**	
		Итого прямые затраты:				**2845,67**	**21912**	
		Накладные расходы	%	--		905,53	6973	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,10	2311	
43	**С121-090201-0704 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**7,7000**		**17170,91**	**132216**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15346,52**	**118168**	
		Накладные расходы	%	--		552,47	4254	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1271,92	9794	
44	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып.**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**157,3600**		**2798,36**	**440350**	**59,8 / 74706**
		Итого оплата труда:				**793,89**	**124926**	
		Итого эксплуатация машин:				**141,53**	**22271**	
		Итого материалов:				**1158,27**	**182265**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**2026,29**	**318857**	
		Накладные расходы	%	--		564,78	88874	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,29	32619	
45	**С121-090201-0806 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, с москитной сеткой, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**157,3600**		**23013,01**	**3621328**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**20567,90**	**3236565**	
		Накладные расходы	%	--		740,44	116516	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1704,67	268246	
46	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып.**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых**	**м2 проемов**	**58,2400**		**3169,85**	**184612**	**59,8** **34090**
		Итого оплата труда:				**978,83**	**57007**	
		Итого эксплуатация машин:				**143,50**	**8357**	
		Итого материалов:				**1193,63**	**69517**	
		Итого прямые затраты:				**2247,72**	**130907**	
		Накладные расходы	%	--		687,33	40030	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,80	13675	
47	**С121-090201-0908 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, с москитной сеткой, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**54,2500**		**23236,70**	**1260591**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**20767,82**	**1126654**	
		Накладные расходы	%	--		747,64	40560	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1721,24	93377	
48	**С121-090201-0907 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, с москитной сеткой, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,9900**		**25395,96**	**101330**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22697,66**	**90564**	
		Накладные расходы	%	--		817,12	3260	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1881,18	7506	
49	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып.**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (окна**	**м2 проемов**	**2,3100**		**3713,73**	**8579**	**59,8** **1460**
		Итого оплата труда:				**1056,90**	**2441**	
		Итого эксплуатация машин:				**145,22**	**335**	
		Итого материалов:				**1552,39**	**3586**	
		Итого прямые затраты:				**2687,12**	**6207**	
		Накладные расходы	%	--		751,52	1736	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,09	635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	С121-090201-0304 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	2,3100		21894,72	50577	
		Итого прямые затраты:	м2			19568,43	45203	
		Накладные расходы	%	--		704,46	1627	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,83	3746	
51	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	91,6300		2903,31	266030	59,8 49178
		Итого оплата труда:				897,49	82237	
		Итого эксплуатация машин:				138,29	12671	
		Итого материалов:				1088,80	99767	
		Итого прямые затраты:				2058,13	188587	
		Накладные расходы	%	--		630,12	57737	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,06	19706	
52	С121-090201-0801 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	91,6300		15305,10	1402407	
		Итого прямые затраты:	м2			13678,95	1253402	
		Накладные расходы	%	--		492,44	45122	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1133,71	103882	
53	С121-130510-0501 в ценах III квартала 2017 года	**Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99**	м2	65,4080		-5152,42	-337009	
		Итого прямые затраты:	м2			-4604,98	-301203	
		Накладные расходы	%	--		-165,78	-10843	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-381,66	-24964	
54	Комм предложение ТОО "КСС-Астана"	**Стеклопакет с бронированным стеклом**	м	65,4080		13974,56	914048	
		Итого прямые затраты:				12489,78	816931	
		Накладные расходы	%	--		449,63	29410	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1035,15	67707	
55	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып.	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	247,6000		1384,44	342788	59,8 28020
		Итого оплата труда:				189,24	46856	
		Итого эксплуатация машин:				7,96	1970	
		Итого материалов:				930,83	230475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1124,18**	**278347**	
		Накладные расходы	%	--		157,71	39049	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,55	25392	
56	**С121-090205-0208 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**247,6000**		**3228,85**	**799464**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2885,79**	**714522**	
		Накладные расходы	%	--		103,89	25723	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,17	59220	
57	**С121-090206-0301 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**358,0000**		**66,28**	**23729**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**59,24**	**21208**	
		Накладные расходы	%	--		2,13	763	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,91	1758	
58	**Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып.**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу**	**м откоса**	**879,1000**		**835,53**	**734515**	**59,8** **154757**
		Итого оплата труда:				**294,38**	**258790**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**3589**	
		Итого материалов:				**273,82**	**240718**	
		Итого прямые затраты:				**570,72**	**501717**	
		Накладные расходы	%	--		202,92	178390	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,89	54409	
59	**С121-090205-0309 в ценах III квартала 2017 года**	**Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99**	**м**	**879,1000**		**1205,31**	**1059591**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1077,25**	**947010**	
		Накладные расходы	%	--		38,78	34092	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,28	78488	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9515559**	**348180**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9515559**	
Материалы -			Тенге				**837704**	
Всего заработная плата -			Тенге				**582240**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8069025**	
		Накладные расходы -	Тенге				**703274**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**817507**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11036340**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				740	
		Сметная заработная плата -	Тенге				582240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11036340	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				740	
		Сметная заработная плата -	Тенге				582240	
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ (л.АС-22)						
		=== ТИП 4						
78	Е11-080801-0102	**Основания под лаги, кирпичные. Устройство**	м3 основания	0,3000		21627,19	6488	50,8 646
		Итого оплата труда:				4241,72	1273	
		Итого эксплуатация машин:				806,53	242	
		Итого материалов:				12509,34	3753	
		Итого прямые затраты:				17174,52	5152	
		Накладные расходы	%	--		2850,65	855	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1602,01	481	
79	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып.	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	802,7000		1368,48	1098476	60,9 192701
		Итого оплата труда:				394,20	316421	
		Итого эксплуатация машин:				16,79	13477	
		Итого материалов:				578,62	464460	
		Итого прямые затраты:				983,01	789063	
		Накладные расходы	%	--		284,10	228044	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,37	81369	
80	Е11-110101-3301	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2 покрытия	802,7000		3953,30	3173313	60,9 238906
		Итого оплата труда:				488,72	392292	
		Итого эксплуатация машин:				31,09	24959	
		Итого материалов:				2730,23	2191557	
		Итого прямые затраты:				3235,64	2597246	
		Накладные расходы	%	--		424,82	341007	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,84	235060	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3391461	432253
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3391461	
Материалы -			Тенге				2659770	
Всего заработная плата -			Тенге				709985	
		Накладные расходы -	Тенге				569906	
		Сметная прибыль -	Тенге				316909	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4278277	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				940	
		Сметная заработная плата -	Тенге				709985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4278277	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				940	
		Сметная заработная плата -	Тенге				709985	
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.АС-23)						
119	**Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып.**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатури**	**3052,1000**		**1140,30**	**3480321**	**54,8 607785**
		Итого оплата труда:				**363,39**	**1109097**	
		Итого эксплуатация машин:				**21,41**	**65340**	
		Итого материалов:				**452,89**	**1382259**	
		Итого прямые затраты:				**820,01**	**2502755**	
		Накладные расходы	%	--		235,83	719765	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,47	257802	
124	**Е12-110101-0203**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором приплощади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**51,9100**		**2818,10**	**146288**	**59,1 42029**
		Итого оплата труда:				**1369,95**	**71114**	
		Итого эксплуатация машин:				**11,83**	**614**	
		Итого материалов:				**333,57**	**17316**	
		Итого прямые затраты:				**1709,04**	**88716**	
		Накладные расходы	%	--		900,31	46735	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,75	10836	
126	**Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып.**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая покамню и бетону**	**м2 оштукатури**	**259,5500**		**1354,35**	**351522**	**54,8 88058**
		Итого оплата труда:				**619,11**	**160689**	
		Итого эксплуатация машин:				**64,05**	**16624**	
		Итого материалов:				**239,04**	**62043**	
		Итого прямые затраты:				**871,18**	**226115**	
		Накладные расходы	%	--		382,85	99368	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,32	26039	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2817587**	**737872**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2817587**	
		Материалы -	Тенге				**1461618**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**1340901**	
		Накладные расходы -	Тенге				**865868**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**294676**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3978131**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1659**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1340901**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3978131**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1659**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1340901	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				15724606	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2524973	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				171517	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				108153	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				13028117	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1518303	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				17242910	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				620745	
		ИТОГО:	Тенге				17863655	
		Сметная прибыль	Тенге				1429092	
		ИТОГО по смете:	Тенге				19292747	
		Оборудование					0	
		Накладные расходы II уровня на оборудование	Тенге				0	
		Сметная прибыль на борудование	Тенге				0	
		итого по оборудованию	Тенге				0	
		Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)	Тенге				200 645	
		Итого с временными	Тенге				19 493 392	
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге				428 855	
		Итого с зимними	Тенге				19 922 246	
		Итого в текущих ценах 2017г к=1	Тенге				19 922 246	
		Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383	Тенге				21 116 352	
		Итого с договорным К=0,75393025899	Тенге				15 019 984	
		НДС 12%	Тенге				1 802 398	
		Итого с НДС	Тенге				16 822 382	

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайская областная психиатрическая больница»
Управления здравохранения акимата Костанайской области
и.о.главного врача: Бибакова Н.Т.

Подрядчик : ТОО "TsG group"
Директор : Молдахметов М. С.

Технадзор : ТОО "Абигуль" Кожагильдин А.К.

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Сантехнические работы - отопление, смета 2-1-4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №14 за август 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ						
		=== ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
6	E11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**309,1200**		**24978,73**	**7721425**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**131471**
		Итого эксплуатация машин:				**704,15**	**217667**	
		Итого материалов:				**129,71**	**40096**	
		Итого прямые затраты:				**21129,31**	**6531491**	
		Накладные расходы	%	--		**21899,46**	**6769560**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1229,00	379908	
		=== ТРУБОПРОВОДЫ				1850,28	571957	
26	С123-010201-0136 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**90,0000**		**617,19**	**55547**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**551,61**	**49645**	
		Накладные расходы	%	--		19,86	1787	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,72	4115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6819205	131471
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6819205	
	Материалы -		Тенге				6531491	
	Всего заработная плата -		Тенге				217667	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				49645	
	Сдача и испытание -		Тенге				6934	
		Накладные расходы -	Тенге				381695	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				131471	131471
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				250224	
		Сметная прибыль -	Тенге				576072	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				7776972	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				274	
		Сметная заработная плата -	Тенге				217667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7776972	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				274	
		Сметная заработная плата -	Тенге				217667	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				6819205	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				197972	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				40096	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				19695	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6581136	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				131471	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6950676	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				250224	
	ИТОГО:		Тенге				7200900	
	Сметная прибыль		Тенге				576072	
	ИТОГО по смете:		Тенге				7776972	
	Оборудование						0	
	Накладные расходы II уровня на оборудование		Тенге				0	
	Сметная прибыль на борудование		Тенге				0	
	итого по оборудованию		Тенге				0	
	Временные здания и сооружения 1,5% (К=0,8)		Тенге				80 881	
	Итого с временными		Тенге				7 857 853	
	Зимнее удорожание 2,2%		Тенге				172 873	
	Итого с зимними		Тенге				8 030 725	
	Итого в текущих ценах 2017г к=1		Тенге				8 030 725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2 кв. 2018г - 100 %, К=1,0599383	Тенге				**8 512 073**	
		Итого с договорным К=0,75393025899	Тенге				**6 054 607**	
		НДС 12%	Тенге				**726 553**	
		Итого с НДС	Тенге				**6 781 160**	

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайская областная психиатрическая больница» Управления здравохранения акимата Костанайской области

и.о.главного врача: Бибакова Н.Т.

Подрядчик : ТОО "TsG group"

Директор : Молдахметов М. С.

Технадзор : ТОО "Абигуль" Кожагильдин А.К.

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайская областная психиатрическая больница " Управления здравохранения акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TsG group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт лечебного корпуса №2 ГУ "Костанайская областная психиатрическая больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Электромонтажные работы- электрооборудование силовое, смета 2-1-8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 159** от **03.05.2018года**

Акт приемки выполненных работ №15 за август 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		=== КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ						
74	**Ц13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**2341,0000**		**276,90**	**648223**	**42,8** / **115746**
		Итого оплата труда:				**115,52**	**270436**	
		Итого эксплуатация машин:				**90,46**	**211763**	
		Итого материалов:				**22,45**	**52556**	
		Итого прямые затраты:				**198,04**	**463603**	
		Накладные расходы	%	--		58,35	136603	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,51	48017	
75	**Ц13-080206-2202**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	**м**	**2341,0000**		**101,79**	**238287**	**42,8** / **50391**
		Итого оплата труда:				**50,29**	**117735**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**2634**	
		Итого материалов:				**18,43**	**43142**	
		Итого прямые затраты:				**69,45**	**162578**	
		Накладные расходы	%	--		24,80	58058	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,54	17651	
76	**С123-010504-0103 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**1150,0000**		**44,60**	**51288**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	м			**39,86**	**45839**	
		Накладные расходы	%	--		1,43	1650	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,30	3799	
77	**С123-010504-0105 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**85,0000**		**83,48**	**7096**	
		Итого прямые затраты:	м			**74,61**	**6342**	
		Накладные расходы	%	--		2,69	228	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,18	526	
78	**С123-011305-0107 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	**м**	**57,0000**		**358,77**	**20450**	
		Итого прямые затраты:	м			**320,65**	**18277**	
		Накладные расходы	%	--		11,54	658	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,58	1515	
79	**С123-011305-0106 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**74,0000**		**251,41**	**18605**	
		Итого прямые затраты:	м			**224,70**	**16628**	
		Накладные расходы	%	--		8,09	599	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,62	1378	
80	**С123-011305-0105 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**35,0000**		**179,42**	**6280**	
		Итого прямые затраты:	м			**160,36**	**5613**	
		Накладные расходы	%	--		5,77	202	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,29	465	
81	**С123-011305-0103 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**910,0000**		**77,72**	**70723**	
		Итого прямые затраты:	м			**69,46**	**63209**	
		Накладные расходы	%	--		2,50	2276	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,76	5239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	С123-010103-0105 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	20,0000		606,41	12128	
		Итого прямые затраты:	м			541,98	10840	
		Накладные расходы	%	--		19,51	390	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,92	898	
83	С123-061705-0106 в ценах III квартала 2017 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	м	10,0000		152,10	1521	
		Итого прямые затраты:	м			135,94	1359	
		Накладные расходы	%	--		4,89	49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,27	113	
84	Е11-460302-0502	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	м борозд	433,0000		425,41	184200	50,8 46132
		Итого оплата труда:				209,73	90811	
		Итого эксплуатация машин:				114,34	49508	
		Итого прямые затраты:				273,67	118497	
		Накладные расходы	%	--		120,23	52059	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,51	13644	
85	Ц13-080201-0702	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	433,0000		778,57	337122	42,8 38585
		Итого оплата труда:				208,21	90153	
		Итого эксплуатация машин:				295,76	128066	
		Итого материалов:				191,79	83047	
		Итого прямые затраты:				606,74	262718	
		Накладные расходы	%	--		114,16	49432	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,67	24972	
86	Е11-460303-0105	**Стены и перегородки кирпичные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	2,1650		124965,27	270550	50,8 59544
		Итого оплата труда:				54139,36	117212	
		Итого эксплуатация машин:				724,55	1569	
		Итого материалов:				29661,63	64217	
		Итого прямые затраты:				84185,03	182261	
		Накладные расходы	%	--		31523,56	68249	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9256,69	20041	
87	С123-060144-0303 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3300		100638,72	33211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**км**			**89945,95**	**29682**	
		Накладные расходы	%	--		3238,05	1069	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7454,72	2460	
88	**С123-060144-0503 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5100**		**149151,00**	**76067**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**133303,84**	**67985**	
		Накладные расходы	%	--		4798,94	2447	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11048,22	5635	
89	**С123-060144-0901 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1800**		**274929,86**	**49487**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**245718,81**	**44229**	
		Накладные расходы	%	--		8845,88	1592	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20365,17	3666	
90	**С123-060144-0504 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3100**		**239128,34**	**74130**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**213721,17**	**66254**	
		Накладные расходы	%	--		7693,96	2385	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17713,21	5491	
91	**С123-060144-0505 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1200**		**363899,37**	**43668**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**325235,39**	**39028**	
		Накладные расходы	%	--		11708,47	1405	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26955,51	3235	
92	**С123-060144-1002 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4200**		**281723,24**	**118324**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**251790,40**	**105752**	
		Накладные расходы	%	--		9064,45	3807	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20868,39	8765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	**С123-060144-0704 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0151**		**347182,02**	**5242**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**310294,24**	**4685**	
		Накладные расходы	%	--		11170,59	169	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25717,19	388	
94	**С123-060144-0903 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0740**		**642338,70**	**47533**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**574090,79**	**42483**	
		Накладные расходы	%	--		20667,27	1529	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47580,64	3521	
95	**С123-060144-0904 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1200**		**907114,33**	**108854**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**810734,24**	**97288**	
		Накладные расходы	%	--		29186,43	3502	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67193,65	8063	
96	**С123-060144-1023 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х120 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0100**		**19478457,63**	**194785**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**17408888,92**	**174089**	
		Накладные расходы	%	--		626720,00	6267	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1442848,71	14428	
97	**С123-060144-1025 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х185 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0040**		**28761948,89**	**115048**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**25706017,53**	**102824**	
		Накладные расходы	%	--		925416,63	3702	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2130514,73	8522	
98	**С123-060513-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Монтажный кабель МКЭШ, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2**	**км**	**0,0100**		**75845,85**	**758**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**67787,30**	**678**	
		Накладные расходы	%	--		2440,34	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5618,21	56	
99	**С123-060902-0105 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0600**		**38726,38**	**2324**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**34611,74**	**2077**	
		Накладные расходы	%	--		1246,02	75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2868,62	172	
100	**С123-060902-0307 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,4800**		**62200,06**	**29856**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**55591,36**	**26684**	
		Накладные расходы	%	--		2001,29	961	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4607,41	2212	
101	**С123-060141-0910 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0570**		**910566,47**	**51902**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**813819,60**	**46388**	
		Накладные расходы	%	--		29297,51	1670	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67449,37	3845	
102	**С123-060141-0905 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0740**		**437922,84**	**32406**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**391393,93**	**28963**	
		Накладные расходы	%	--		14090,18	1043	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32438,73	2400	
		=== МУФТЫ						
103	**С124-040207-0808 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфты соединительные труб 25мм**	**шт.**	**6,0000**		**27,97**	**168**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**25,00**	**150**	
		Накладные расходы	%	--		0,90	5	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,07	12	
104	**Прайс ИП Ашимова**	**Муфта кабельная концевая внутренней установки 1кВт 70/120**	**шт**	**2,0000**		**8996,24**	**17992**	
		Итого прямые затраты:				**8040,39**	**16081**	
		Накладные расходы	%	--		289,45	579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		666,39	1333	
		=== ЗАЗЕМЛЕНИЕ И УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ						
105	**Е11-010205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**55,5240**		**1557,13**	**86458**	**59,1** **28704**
		Итого оплата труда:				**874,72**	**48568**	
		Итого прямые затраты:				**874,72**	**48568**	
		Накладные расходы	%	--		567,06	31486	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,34	6404	
106	**Ц13-080206-2202**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	**м**	**380,0000**		**101,79**	**38680**	**42,8** **8180**
		Итого оплата труда:				**50,29**	**19111**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**428**	
		Итого материалов:				**18,43**	**7003**	
		Итого прямые затраты:				**69,45**	**26390**	
		Накладные расходы	%	--		24,80	9424	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,54	2865	
107	**С123-011305-0102 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**200,0000**		**58,28**	**11656**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**52,09**	**10418**	
		Накладные расходы	%	--		1,88	375	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,32	863	
108	**С123-011305-0106 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**180,0000**		**251,41**	**45254**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**224,70**	**40446**	
		Накладные расходы	%	--		8,09	1456	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,62	3352	
109	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып.**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**380,0000**		**299,41**	**113775**	**42,8** **20443**
		Итого оплата труда:				**125,69**	**47763**	
		Итого эксплуатация машин:				**95,48**	**36283**	
		Итого материалов:				**24,68**	**9377**	
		Итого прямые затраты:				**213,80**	**81244**	
		Накладные расходы	%	--		63,43	24103	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,18	8428	