Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №139 "Ақбөпе" акимата города Караганды Отдела образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта - Капитальный ремонт КГКП "Ясли-сад №139 "Ақбөпе"

АКТ №3 от 14.08.2018г.
выполненных работ с 21 июля 2018г по 14 августа 2018г.

Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад №139 "Ақбөпе" (ремонт фасада, замена дверей, ремонт пищеблока,прачечной,ремонт санузлов)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Санузлы.Моечные								
		Двери								
1	С121-090202-0301 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	31,92	16398,16	--	523429	--	18843	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
2	Е12-110101-0701	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	9,5	3775,37	16,52	35866	157	19186	3,85	37
		м2		3067,66	8,79	29143	83	59,1	0,01	--
3	Е12-120102-0701	**Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	9,5	188,18	5,59	1788	53	239	0,04	--
		м2		29,91	0,09	284	1	59,1	--	--
4	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	9,5	301,78	1,94	2867	18	1249	0,27	3
		м2 окрашиваемой поверхности		211,56	0,93	2010	9	54,8	--	--
		Потолки, стены								
5	Е11-100501-0202	**Перегородки-экраны в санузлах. Перегородки.Установка блоков из ПВХ профилей**	14,08	1916,97	117,95	26991	1661	7265	0,86	12
		м2 проемов		664,54	56,89	9357	801	59,8	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**С121-090202-0302 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**14,08**	**14576,72**	**--**	**205240**	**--**	**7389**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**796181**	**1889**			**52**
			Тенге			**40793**	**894**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**796181**				
	Материалы -		Тенге			**24829**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41688**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**728669**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54171**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24622**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**29549**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**68028**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**918380**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41688**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**918380**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41688**			
		РАЗДЕЛ 2. Пищеблок								
		Двери								
7	**С121-090202-0301 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**5,04**	**16398,16**	**--**	**82647**	**--**	**2975**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Е12-120102-0701**	**Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**3,01**	**188,18**	**5,59**	**566**	**17**	**76**	**0,04**	**--**
		м2		**29,91**	**0,09**	**90**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
9	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**3,01**	**301,78**	**1,94**	**908**	**6**	**396**	**0,27**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		**211,56**	**0,93**	**637**	**3**	**54,8**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**84122**	**23**			**1**
			Тенге			**727**	**3**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**84122**				
	Материалы -		Тенге			**725**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				730			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82647				
		Накладные расходы -	Тенге			3447				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					404		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3043		
		Сметная прибыль -	Тенге			7005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			94574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				730			
		РАЗДЕЛ 3. Прачечная								
10	**С121-090202-0301 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**6,72**	**16398,16**	**--**	**110196**	**--**	**3967**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**Е12-120102-0701**	**Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**2,4**	**188,18**	**5,59**	**452**	**13**	**60**	**0,04**	**--**
		м2		**29,91**	**0,09**	**72**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
12	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**2,4**	**301,78**	**1,94**	**724**	**5**	**316**	**0,27**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		**211,56**	**0,93**	**508**	**2**	**54,8**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**111372**	**18**			**1**
			Тенге			**580**	**2**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111372				
	Материалы -		Тенге			578				
	Всего заработная плата -		Тенге				582			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110196				
		Накладные расходы -	Тенге			4343				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					322		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4021		
		Сметная прибыль -	Тенге			9257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			124972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				582			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 4. Прочие работы										
13	**Е12-190101-0901**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**30**	**1485,07**	**--**	**44552**	**--**	**28882**	**2,14**	**64**
		т		**1485,07**	**--**	**44552**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
14	**С341-010101-1010 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**30**	**685,87**	**--**	**20576**	**--**	**741**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**С341-310104-0601 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**30**	**430,00**	**--**	**12900**	**--**	**464**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**78028**	**--**			**64**
			Тенге			**44552**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**78028**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44552**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**33476**				
		Накладные расходы -	Тенге			**30087**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**26330**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3757**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8649**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116764**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44552**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**116764**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44552**			
РАЗДЕЛ 5. Дверные проемы										
16	**Е11-460401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**14,58**	**765,14**	**110,24**	**11156**	**1607**	**5877**	**0,91**	**13**
		м2		**654,89**	**58,62**	**9548**	**855**	**50,8**	**0,08**	**1**
17	**Е11-100501-0201**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**14,58**	**2834,66**	**118,68**	**41329**	**1730**	**8801**	**0,96**	**14**
		м2 проемов		**754,80**	**54,84**	**11005**	**800**	**59,8**	**0,08**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С121-090202-0301 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	14,58	16398,16	--	239085	--	8607	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-090403-0301 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Двери металлические. Демонтаж	0,62	58158,52	35949,32	36058	22289	12281	24,84	15
		т конструкций		22209,20	5868,18	13770	3638	60,9	5,54	3
20	Е11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	15,5	1704,92	85,36	26426	1323	15796	1,71	27
		м2 проемов		1510,14	35,79	23407	555	59,8	0,05	1
21	С121-090402-0401 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	15,5	42763,15	--	662829	--	23862	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	46,5	3775,27	16,52	175550	768	93909	3,85	179
		м2		3067,66	8,79	142646	409	59,1	0,01	1
23	Е12-120102-0701	Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	46,5	188,18	5,59	8750	260	1169	0,04	2
		м2		29,91	0,09	1391	4	59,1	--	--
24	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	46,5	301,77	1,94	14032	90	6115	0,27	12
		м2 окрашиваемой поверхности		211,56	0,93	9837	43	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1215216	28068			263
			Тенге			211605	6303			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			516329				
	Материалы -		Тенге			73630				
	Всего заработная плата -		Тенге				200500			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			239085				
		Накладные расходы -	Тенге			140274				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					117457		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22817		
		Сметная прибыль -	Тенге			52528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**709131**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**251**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200500**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**698887**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17408**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**662829**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36143**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10601**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**25542**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**58802**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**793833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17408**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1502964**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**270**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**217908**			
		РАЗДЕЛ 6. Окна								
25	**С прайс-лист г.Караганда 2018г**	**Стоимость москитных сеток**	**13**	**3500,00**	**--**	**45500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**45500**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**45500**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**45500**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**45500**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**45500**				
		РАЗДЕЛ 7. Сантехнические работы								
26	**Е12-150101-0402**	**Унитазы и поддоны. Демонтаж**	**5**	**487,67**	**4,13**	**2438**	**21**	**1575**	**0,64**	**3**
		прибор		**483,54**	**2,20**	**2418**	**11**	**59,1**	**--**	**--**
27	**Е12-150101-0403**	**Мойка. Демонтаж**	**2**	**788,36**	**11,25**	**1577**	**23**	**1016**	**1,03**	**2**
		прибор		**777,11**	**5,98**	**1554**	**12**	**59,1**	**0,01**	**--**
28	**Е12-150101-0307**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**35**	**279,05**	**1,00**	**9767**	**35**	**6321**	**0,37**	**13**
		шт. арматуры		**278,05**	**0,53**	**9732**	**19**	**59,1**	**--**	**--**
29	**Е11-170101-0106**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**15**	**2199,89**	**58,34**	**32998**	**875**	**19456**	**2,24**	**34**
		комплект		**1917,63**	**28,66**	**28764**	**430**	**60,4**	**0,04**	**1**
30	**Е11-170301-0101**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**23**	**2779,32**	**115,97**	**63924**	**2667**	**34198**	**2,55**	**59**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		2158,69	57,59	49650	1325	60,4	0,09	2
31	Е11-170101-0110 Р1.1,15)	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	6	1178,19	144,27	7069	866	3697	0,99	6
		комплект		846,58	70,44	5079	423	60,4	0,11	1
32	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	12	1882,27	43,95	22587	527	12496	1,79	22
		комплект		1534,10	21,82	18409	262	60,4	0,03	--
33	Е11-170501-0102	Мойки на два отделения. Установка	1	2711,40	161,55	2711	162	1540	2,60	3
		комплект		2222,48	81,82	2222	82	60,4	0,13	--
34	С прайс-лист г.Караганда 2018г	Мойка нержавеющая на 2 отделения	1	35000,00	--	35000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С123-030102-0310 в ценах IV квартала 2016 года	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	23	11492,75	--	264333	--	9516	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	С123-030102-0908 в ценах IV квартала 2016 года	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	15	5519,14	--	82787	--	2980	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С123-030102-1001 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный	11	3513,73	--	39027	--	1405	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С123-030102-0207 в ценах IV квартала 2016 года	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	6	7301,71	--	43810	--	1577	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С123-030102-1106 в ценах IV квартала 2016 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	12	4559,01	--	54708	--	1969	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	33	628,45	0,13	20739	4	13107	0,70	23
		шт.		598,59	--	19754	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С123-030102-1228 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	7	3011,45	--	21080	--	759	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С123-030102-1240 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	26	3513,73	--	91357	--	3289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Е12-150101-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм. Разборка	80	283,53	1,99	22682	159	13387	0,35	28
		м трубопроводов		255,88	0,76	20470	61	59,1	--	--
44	Е12-150101-0201	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	40	518,99	2,28	20760	91	13432	0,69	28
		м трубопровода с фасонными частями		516,72	1,21	20669	48	59,1	--	--
45	Е12-150101-0202	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	30	645,19	4,56	19356	137	12509	0,85	26
		м трубопровода с фасонными частями		640,64	2,42	19219	73	59,1	--	--
46	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	40	594,90	0,85	23796	34	15679	0,67	27
		м трубопровода		591,89	0,29	23676	11	60,4	--	--
47	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	30	574,41	2,07	17232	62	11287	0,64	19
		м трубопровода		567,57	0,66	17027	20	60,4	--	--
48	С123-010506-0103 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	70	316,30	--	22141	--	797	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С123-010506-0109 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	50	963,32	--	48166	--	1734	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С123-020402-0401 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/ID 100 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	7	719,51	--	5037	--	181	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	12	1980,84	305,45	23770	3665	14115	1,89	23
		м трубопровода		1662,17	103,69	19946	1244	60,4	0,17	2
52	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	40	1506,48	188,55	60259	7542	36500	1,48	59
		м трубопровода		1307,44	64,16	52298	2566	60,4	0,11	4
53	С123-010501-1501 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	11,148	109,40	--	1220	--	44	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С123-010501-1502 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	37,16	162,58	--	6041	--	217	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С123-040905-1211 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	95	1361,75	--	129366	--	4657	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	Спрайс лист	Адаптор д 20мм	84	165,00	--	13860	--	499	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Спрайс лист	Кран п/п шаровый муфтовый Ду20мм	64	525,00	--	33600	--	1210	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С123-020401-0101 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	11,39	--	159	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С123-020401-0203 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	40,55	--	41	--	1	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	**С123-020401-3502 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			4	**7,29**	**--**	**29**	**--**	**1**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
61	**С123-020401-3503 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			22	**8,21**	**--**	**181**	**--**	**7**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
62	**С123-020401-1903 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			16	**564,74**	**--**	**9036**	**--**	**325**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1252646**	**16869**			**373**
			Тенге			**310887**	**6586**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**76580**				
	Материалы -		Тенге			**2053**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**74285**			
		Накладные расходы -	Тенге			**48240**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**43903**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4337**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9986**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**134805**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74285**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1141066**				
	Материалы -		Тенге			**21857**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**243188**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**865979**				
		Накладные расходы -	Тенге			**193252**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**146885**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**46367**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**106745**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1441063**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**243188**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**35000**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**35000**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**35000**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**1610868**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**383**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**317473**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Медпункт								
63	**Е12-130103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**11**	**555,51**	**35,93**	**6111**	**395**	**3832**	**0,74**	**8**
		м2 облицовки		**519,59**	**16,68**	**5715**	**183**	**59,1**	**0,02**	**--**
64	**Е11-150107-0211**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**21,6**	**4507,27**	**17,15**	**97357**	**370**	**22766**	**1,91**	**41**
		м2 поверхности облицовки		**1558,09**	**12,58**	**33655**	**272**	**54,8**	**0,02**	**--**
65	**Е11-110101-2703**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**3,8**	**2917,52**	**50,07**	**11087**	**190**	**2725**	**1,22**	**5**
		м2 покрытия		**947,43**	**22,89**	**3600**	**87**	**60,9**	**0,04**	**--**
66	**Е12-120101-1706**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**3,8**	**492,72**	**2,50**	**1872**	**10**	**673**	**0,34**	**1**
		м2		**259,09**	**1,27**	**985**	**5**	**59,1**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**116427**	**965**			**55**
			Тенге			**43955**	**547**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**116427**				
	Материалы -		Тенге			**71506**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**44502**			
		Накладные расходы -	Тенге			**29996**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24908**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5088**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11714**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**158137**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44502**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**158137**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44502**			
		РАЗДЕЛ 9. Доп.работы по группе								
67	**Е12-130102-0101**	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**	**59**	**81,07**	**--**	**4783**	**--**	**3101**	**0,12**	**7**
		м2 оклеенной поверхности		**81,07**	**--**	**4783**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
68	**Е12-120102-0701**	**Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**125**	**188,18**	**5,59**	**23523**	**699**	**3143**	**0,04**	**5**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		29,91	0,09	3739	11	59,1	--	--
69	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	125	955,62	17,23	119452	2154	29954	0,43	53
		м2 оштукатуриваемой поверхности		347,28	14,20	43411	1775	54,8	0,02	3
70	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	21,3	765,14	110,24	16297	2348	8585	0,91	19
		м2		654,89	58,62	13949	1249	50,8	0,08	2
71	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	60	1078,53	93,87	64712	5632	37401	1,18	71
		м2		984,66	44,92	59079	2695	54,8	0,07	4
72	С122-030301-0107 в ценах IV квартала 2016 года	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	60	2355,15	--	141309	--	5087	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	119	80,78	1,85	9612	220	6168	0,11	14
		м2		78,92	0,98	9392	117	59,1	--	--
74	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	119	3033,92	13,98	361037	1663	37867	0,44	52
		м2 покрытия		324,32	6,93	38594	824	60,9	0,01	1
75	Е11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	120	272,34	0,54	32681	65	7989	0,10	12
		м плинтусов		89,73	0,26	10767	31	60,9	--	--
76	84-020306-0107	Газон-велосипед	2	36060,00	--	72120	--	2596	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	6	32527,00	--	195162	--	7026	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	84-020303-0201	Урна, тип У-001	8	9861,00	--	78888	--	2840	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1119576**	**12781**			**233**
			Тенге			**183715**	**6702**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1119576**				
	Материалы -		Тенге			**435601**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**190417**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**141309**				
		Накладные расходы -	Тенге			**151757**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					107580		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44177		
		Сметная прибыль -	Тенге			101707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1373039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				190417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1373039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				190417			
		РАЗДЕЛ 10. Фасад садика								
		Фасад								
79	Е12-120102-0701	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	50	188,18	5,59	9409	279	1257	0,04	2
		м2		29,91	0,09	1496	4	59,1	--	--
80	Е12-120102-0707	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	50	544,69	0,40	27235	20	5785	0,21	10
		м2		156,79	0,17	7839	9	59,1	--	--
81	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	96,83	755,08	2,03	73115	196	7372	0,10	10
		м2 окрашиваемой поверхности		85,28	0,94	8257	91	54,8	--	--
82	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 6	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой**	59,32	6035,68	153,63	358037	9113	147456	4,62	274
		м2 поверхности облицовки		3950,32	45,41	234333	2694	54,8	0,05	3
83	Е12-120103-0202	**Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза**	35,25	237,79	0,18	8382	6	3357	0,18	6
		м2		141,45	0,09	4986	3	59,1	--	--
84	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие - карниз. Устройство**	63	2179,98	8,52	137338	537	32130	0,97	61
		м2 покрытия		736,21	2,31	46381	145	56,4	--	--
		Отмостка								
85	Е11-270302-0104	**!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	35,47	1934,37	790,09	68612	28024	35277	1,55	55
		м3 конструкции		1144,30	336,27	40588	11928	60,3	0,39	14
86	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	13,01	7208,07	1170,00	93777	15222	26531	3,24	42
		м3 подстилающего слоя		2350,59	470,32	30581	6119	60,9	0,55	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	130,06	515,05	18,70	66987	2432	24011	0,37	48
		м2 стяжки		253,61	9,62	32984	1251	60,9	0,01	2
88	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	2080,96	66,79	3,29	138985	6851	11095	--	9
		м2 стяжки		3,05	1,59	6345	3310	60,9	--	4
		Центральный вход и существующий пандус								
89	Е12-070101-1003	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2	5	1178,60	25,81	5893	129	3129	1,24	6
		место		940,94	11,80	4705	59	59,1	0,01	--
90	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	46,32	582,12	19,27	26964	892	9695	0,41	19
		м2 стяжки		288,91	9,62	13382	446	60,9	0,02	1
91	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	46,32	75,11	3,29	3479	152	276	0,01	--
		м2 стяжки		3,57	1,59	165	74	60,9	--	--
92	Е11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	46,32	3972,81	87,51	184020	4054	28756	0,92	43
		м2 покрытия		724,76	32,52	33571	1506	60,9	0,05	2
93	Е11-090102-0103	Каркас витража. Монтаж	0,072	47583,33	13226,88	3426	952	1304	25,53	2
		т конструкций		22500,10	3481,62	1620	251	60,9	4,43	--
94	С121-050304-9901 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,072	246497,01	--	17748	--	639	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	36	2050,40	111,25	73815	4005	22467	1,07	39
		м2 проемов		834,81	53,40	30053	1922	59,8	0,08	3
96	С121-090201-0201 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	36	12337,05	--	444134	--	15989	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С121-090202-0803 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	4,2	35910,41	--	150824	--	5430	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	Е11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	34,44	926,45	9,82	31907	338	13875	0,77	27
		м2 потолков		591,86	4,62	20384	159	59,8	0,01	--
99	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	6	8830,17	56,15	52981	337	3530	0,48	3
		м ограждения		398,67	21,78	2392	131	62,1	0,03	--
		Боковые крыльца								
100	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	33,55	582,12	19,27	19530	646	7022	0,41	14
		м2 стяжки		288,91	9,62	9693	323	60,9	0,02	1
101	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	33,55	75,11	3,29	2520	110	200	0,01	--
		м2 стяжки		3,57	1,59	120	53	60,9	--	--
102	Е11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	33,55	3972,81	87,51	133288	2936	20828	0,92	31
		м2 покрытия		724,76	32,52	24316	1091	60,9	0,05	2
103	Е12-110102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	58	1676,47	0,26	97235	15	50753	1,71	99
		м2		1330,60	--	77175	--	59,1	--	--
104	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	63	42,33	0,74	2667	47	1700	0,05	3
		отверстие		41,58	--	2620	--	59,1	--	--
105	Е12-190101-0202	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	63	40,70	0,72	2564	45	1635	0,05	3
		отверстие		39,99	--	2519	--	59,1	--	--
106	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Каркас козырька. Монтаж	0,2464	65953,73	13909,82	16251	3427	8992	64,98	16
		т конструкций		50499,87	3577,87	12443	882	60,9	4,51	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С121-060801-0301 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2464	387505,47	--	95481	--	3437	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профлиста. Устройство	16,38	590,29	14,20	9669	233	5358	0,65	11
		м2 кровли		518,64	4,84	8495	79	56,4	0,01	--
109	С121-100101-0701 в ценах IV квартала 2016 года	Профлист, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	18,837	2431,04	--	45794	--	1649	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	Е12-080101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	33,32	796,46	2,00	26538	67	3171	0,14	5
		м		107,60	1,02	3585	34	59,1	--	--
111	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	9	42,33	0,74	381	7	243	0,05	--
		отверстие		41,58	--	374	--	59,1	--	--
112	Е12-190101-0202	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	9	40,67	0,72	366	6	234	0,05	--
		отверстие		39,99	--	360	--	59,1	--	--
113	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Каркас козырька. Монтаж	0,352	65954,55	13909,82	23216	4896	12846	64,98	23
		т конструкций		50499,87	3577,87	17776	1259	60,9	4,51	2
114	С121-060801-0301 в ценах IV квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0352	387505,47	--	13640	--	491	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профлиста. Устройство	3,9	590,51	14,20	2303	55	1276	0,65	3
		м2 кровли		518,64	4,84	2023	19	56,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	**С121-100101-0701 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профлист, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**3,9**	**2431,04**	**--**	**9481**	**--**	**341**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
117	**Е11-070519-0104**	**!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Ограждения металлические без поручня. Демонтаж**	**32,41**	**138,66**	**--**	**4494**	**--**	**3053**	**0,17**	**5**
		м ограждения		**138,67**	**--**	**4494**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
118	**Е11-070519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**32,41**	**8830,18**	**56,15**	**286186**	**1820**	**19069**	**0,48**	**15**
		м ограждения		**398,67**	**21,78**	**12921**	**706**	**62,1**	**0,03**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**2768670**	**87852**			**886**
			Тенге			**698977**	**34547**			**43**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2616655**				
	Материалы -		Тенге			**1202963**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**699293**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**667980**				
		Накладные расходы -	Тенге			**514589**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**405781**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**108808**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**250500**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3381744**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**885**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**699293**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**152015**				
	Материалы -		Тенге			**1778**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34231**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**109122**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27070**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**20847**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6223**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**14327**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**193411**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34231**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**3575155**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**929**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**733524**			

РАЗДЕЛ 11. Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	**Е12-190101-0901**	**!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Помещения. Очистка от строительного мусора**	**1,94**	**1485,06**	**--**	**2881**	**--**	**1868**	**2,14**	**4**
		т		**1485,07**	**--**	**2881**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
120	**С341-010101-1010 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**1,94**	**685,87**	**--**	**1331**	**--**	**48**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
121	**С341-310104-0601 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**1,94**	**430,00**	**--**	**834**	**--**	**30**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**5046**	**--**			**4**
			Тенге			**2881**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5046**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2881**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**2165**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1946**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1703**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**243**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**559**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7551**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2881**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**7551**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2881**			
		РАЗДЕЛ 12. Корректировка объемов по акту №2								
122	**С121-090202-0502 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-8, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**31,92**	**-15046,81**	**--**	**-480294**	**--**	**-17291**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Пищеблок Двери								
123	**Е11-460401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**1,68**	**-765,12**	**-110,24**	**-1285**	**-185**	**-677**	**-0,91**	**-2**
		м2		**-654,89**	**-58,62**	**-1100**	**-98**	**50,8**	**-0,08**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1,68	-1716,52	-128,52	-2884	-216	-1009	-1,06	-2
		м2 проемов		-811,49	-58,55	-1363	-98	59,8	-0,09	--
125	С121-090202-0103 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	6,72	-15046,81	--	-101115	--	-3640	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Прачечная								
126	Е12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	26,67	-488,50	-9,12	-13028	-243	-5656	-0,42	-11
		м2		-312,80	-4,85	-8342	-129	59,1	-0,01	--
127	Е11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	26,67	-4235,03	-17,15	-112948	-457	-25858	-1,75	-47
		м2 поверхности облицовки		-1426,68	-12,58	-38050	-335	54,8	-0,02	-1
128	С121-090202-0103 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	6,72	-15046,81	--	-101115	--	-3640	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Сантехнические работы								
129	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	3	-392,26	-3,70	-1177	-11	-760	-0,51	-2
		прибор		-388,56	-1,97	-1166	-6	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**-813846**	**-1113**			**-63**
			Тенге			**-50021**	**-667**			**-1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-813846**				
	Материалы -		Тенге			**-80189**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-50689**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-682523**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-58531**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-28217**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-30314**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-69790**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-942167**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-50689**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**-942167**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-64
		Сметная заработная плата -	Тенге				-50689			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6778937**	**147353**			**1868**
			Тенге			**1488650**	**54917**			**72**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4706469**				
	Материалы -		Тенге			**1731698**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1248740**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1287363**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**35641**				
		Накладные расходы -	Тенге			**920317**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**724792**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**195525**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**450143**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6076929**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1594**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1248740**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**850902**				
	Материалы -		Тенге			**1778**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**51639**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**771950**				
		Накладные расходы -	Тенге			**63213**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**31448**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**31765**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**73129**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**987243**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51639**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1141066**				
	Материалы -		Тенге			**21857**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**243188**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**865979**				
		Накладные расходы -	Тенге			**193252**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**146885**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**46367**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**106745**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1441063**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**243188**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**80500**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**80500**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**80500**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8725479**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1940**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1543567**			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			**104706**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными	Тенге			**8830185**				
		Зимние удорожания 2,2%	Тенге			**194264**				
		Итого с прочими	Тенге			**9024449**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**9024449**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**1082934**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**10107382,50**				
		Ценовая скидка - 21,6%				**2183194,62**				
		Всего по акту с ценовой скидкой				**7924187,88**				

Руководитель КГКП "Ясли-сад №139 "Ақбөпе"
акимата г.Караганды Отдела образования города Караганды.

_____ Ералиева А.А.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Нурай - Сервис"

_____ Дюсенбеков Т.Т.

Директор ТОО "Наладочный
центр Темиртау"

_____ Ахмаджанова Г.Н.