Форма №3

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Жезказган"**

Подрядчик: **ТОО «АТАКЕНТ-TTS»**

договор №71 от 22.06. 2018г.

Акт № 7

выполненных работ за июль 2018 г.

по объекту "Текущий ремонт гаражного комплекса улица Желтоксан, 22-а г.Жезказган"

_____ 2018 года

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала работы	8 587 471,20
2	в.т.ч НДС	920 086,20
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	НДС	0,00
6	Виды выполненных работ	Текущий ремонт гаражного комплекса улица Желтоксан, 22-а г.Жезказган
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	2 342 742,00
8	Сумма выполненных работ за июль месяц 2018г.	2 342 742,00
9	в.т.ч НДС	251 008,07
10	Удержание аванса	0
11	Удержание резерва 5%	0
12	НДС резерва	0,00
13	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 342 742,00
14	в.т.ч НДС	251 008,07

Сдал "ПОДРЯДЧИК"

Директор

ТОО "Атакент-TTS" **Такеев Т.С.**

Карагандинская область, Жезказган Г.А.,
г.Жезказган, Сары-Арка, 4а
БИН131040023740
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ59926120118U153000

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Тел.: 87102410619

Принял "ЗАКАЗЧИК"

Заместитель акима города Жезказган

Мухамбедин А. А.

Карагандинская область, Жезказган Г.А.,
г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1
БИН 970140000405
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ91070103KSN3026000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87102-73-67-32

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Жезказган"**

ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "АТАКЕНТ-TTS"**

ДОГОВОР №71 от 22.06.2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль 2018 ГОДА

на **Работы по обслуживанию зданий/сооружений/помещений/объектов недвижимости: Выполнение работ по текущему ремонту гаражного комплекса по адресу: город Жезказган, улица Желтоксан, 22-а**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-11-10	**Армирование цоколя**	0,37	5239,08	327,33	1938	121	782	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	699	46	105	0,60	--
2	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм**	0,27	72300,00	--	19521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-1-20	**Бетонирование цоколя, бетон В20 на с/с цементе**	11	6520,15	311,32	71722	3425	6452	2,82	31
		м3		441,00	117,61	4851	1294	105	0,57	6
4	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	26	215,57	21,24	5605	552	5550	1,29	33
		шт		194,33	3,31	5053	86	108	0,03	1
5	Е0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	116,1	74,90	6,81	8696	791	8673	0,46	54
		м2		68,09	1,08	7905	125	108	0,01	1
6	Е0153-21-4	**Кирпичная кладка проемов**	22	7318,08	305,59	160998	6723	26807	6,70	147
		м3		1044,00	103,36	22968	2274	106,2	0,40	9
7	Е0161-7-1	**Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором**	43,9	948,99	67,78	41661	2976	27199	3,85	169
		м2		644,33	11,29	28286	496	94,5	0,06	3
8	Е0161-2-1	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм**	43,2	497,79	33,79	21505	1460	14435	2,06	89
		м2		347,96	5,62	15032	243	94,5	0,03	1

ТОО "Атакент-TTS"

Заместитель акима города Жез...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0161-28-1	**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям**	18	703,51	0,85	12663	15	2001	0,82	15
		м2		117,50	0,13	2115	2	94,5	--	--
10	Е0161-10-3	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм**	873	419,06	15,70	365839	13706	237059	1,71	1495
		м2		284,92	2,43	248735	2121	94,5	0,01	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			710147	29768			2037
			Тенге			**335644**	**6687**			**33**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			710147				
	Материалы -		Тенге			28910				
	Всего заработная плата -		Тенге				342331			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19521				
	Местные материалы -		Тенге			296304				
		Накладные расходы -	Тенге			328958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1101451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2234
		Сметная заработная плата -	Тенге				391675			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1101451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2234
		Сметная заработная плата -	Тенге				391675			
	Итого :					1101451				
	Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 2,54%					0				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					0				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					0				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					1101451				
	Итого по акту в текущих ценах 2018года, МРПтек.=2405тенге (имрп-3,103)					3417802				
	Налог (2 %)					68356				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					3486159				
	НДС 12%					418339				
	Итого по акту с учетом НДС (12 %)					3904498				
	тендерная скидка 40%					1561755				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					2342742				

Директор
ТОО "Атакент-TTS" **Такеев Е.С.**

Заместитель акима города Жезказган **Мухамбедин А. А.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Карагандинская область, Жезказган Г.А., г.Жезказган, Сары-Арка, 4а
БИН131040023740
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ59926120118U153000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Тел.: 87102410619

Карагандинская область, Жезказган Г.А., г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1
БИН 970140000405
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ91070103KSN3026000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87102-73-67-32

ТОО "Атакент-TTS" Тамсер Т.С.