Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова" акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганда"
Заказчик: КГУ "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова"
Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Наименование объекта - Капитальный ремонт КГУ "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова"

Акт №4

выполненных работ за август 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2018г. По акту 6364,0415 т.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Санузлы								
1	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	21,98	1180,64	52,27	25950	1149	11704	0,98	21
		м2 проемов		768,56	22,33	16893	491	59,8	0,03	1
2	С121-090102-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	21,98	7746,93	--	170278	--	6130	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С121-090404-0303 в ценах II квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	2	3230,62	--	6461	--	233	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С121-090404-0201 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	28	428,75	--	12005	--	432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С121-070503-0204 в ценах II квартала 2017 года	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88**	50	312,86	--	15643	--	563	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	24,25	81,88	1,86	1986	45	1274	0,11	3
		м2		80,02	1,00	1940	24	59,1	--	--
7	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	46,75	-551,44	-19,38	-25780	-906	-8729	-0,36	-17
		м2 стяжки		-254,71	-9,75	-11908	-456	60,9	-0,01	-1
8	Е11-110101-2101	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	101	954,64	107,14	96419	10821	39485	0,60	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		**478,64**	**86,52**	**48342**	**8739**	**60,9**	**0,11**	**11**
9	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**101**	**2791,53**	**14,08**	**281945**	**1422**	**28818**	**0,38**	**39**
		м2 покрытия		**285,93**	**7,02**	**28879**	**709**	**60,9**	**0,01**	**1**
10	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**69,14**	**258,64**	**0,54**	**17883**	**38**	**4106**	**0,09**	**6**
		м плинтусов		**79,11**	**0,26**	**5470**	**18**	**60,9**	**--**	**--**
11	**Е12-110101-0101**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	**173,06**	**309,34**	**4,59**	**53534**	**794**	**25649**	**0,30**	**51**
		м2		**221,41**	**2,46**	**38318**	**425**	**59,1**	**--**	**1**
12	**Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 6**	**Выравнивание сплошное (шпатлевание) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**2,92**	**846,55**	**19,30**	**2472**	**56**	**1276**	**0,74**	**2**
		м2		**649,41**	**14,59**	**1896**	**43**	**59,1**	**0,02**	**--**
13	**Е11-150107-0211 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**45,14**	**4077,36**	**17,33**	**184052**	**782**	**42156**	**1,66**	**75**
		м2 поверхности облицовки		**1373,67**	**12,75**	**62007**	**576**	**54,8**	**0,02**	**1**
14	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**352,92**	**446,03**	**3,01**	**157413**	**1061**	**69053**	**0,39**	**138**
		м2 окрашиваемой поверхности		**314,90**	**1,45**	**111135**	**513**	**54,8**	**--**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1000260**	**15263**			**379**
			Тенге			**302973**	**11082**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**981794**				
	Материалы -		Тенге			**477637**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**314055**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**185921**				
		Накладные расходы -	Тенге			**221485**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**179673**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**41812**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**96262**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1299541**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**393**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**314055**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**18466**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18466**				
		Накладные расходы -	Тенге			**665**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1530**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**20662**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1320203**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**393**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**314055**			

РАЗДЕЛ 2. Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	3	494,41	4,16	1483	12	958	0,64	2
		прибор		490,25	2,23	1471	7	59,1	--	--
16	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	3	799,24	11,33	2398	34	1545	1,03	3
		прибор		787,91	6,07	2364	18	59,1	0,01	--
17	Е12-150101-0601	Трап диаметром до 50 мм. Смена санитарно-технических приборов	1	899,47	10,71	899	11	516	0,96	1
		прибор		785,09	5,40	785	5	59,1	0,01	--
18	С123-030102-2202 прим	Трап пластиковый с прямым отводом 50м ГОСТ 1811-97	1	3800,00	--	3800	--	137	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
19	С123-010506-0109 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110 х3,4 ГОСТ 22689-2014	0,2	-963,35	--	-193	--	-7	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е12-150101-0505 Изм. и доп. вып. 6	Краны водоразборные и туалетные. Смена	15	277,06	0,91	4156	14	2655	0,33	5
		шт.		272,33	0,43	4085	7	59,1	--	--
21	С123-040702-0302 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	15	1063,68	--	15955	--	574	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	11	1961,70	58,77	21579	646	12614	1,95	21
		комплект		1690,67	29,06	18597	320	60,4	0,04	--
23	С123-030102-0944 в ценах II квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	11	10769,30	--	118462	--	4265	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	3	1677,24	44,27	5032	133	2762	1,56	5
		комплект		1352,54	22,12	4058	66	60,4	0,03	--
25	С123-030102-1118 в ценах II квартала 2017 года	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	3	4745,03	--	14235	--	512	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С123-030102-1303 в ценах II квартала 2017 года	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	11	547,14	--	6019	--	217	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	16	634,28	0,12	10148	2	6442	0,70	11
		шт.		606,91	--	9711	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	**С123-030102-1243 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**16**	**3484,57**	**--**	**55753**	**--**	**2007**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Е11-170301-0101**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**12**	**2504,14**	**116,83**	**30050**	**1402**	**15811**	**2,22**	**27**
		комплект		**1903,21**	**58,39**	**22838**	**701**	**60,4**	**0,07**	**1**
30	**С123-030102-0303 в ценах II квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**12**	**18647,59**	**--**	**223771**	**--**	**8056**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Е12-150103-0601**	**Решетки жалюзийные. Смена**	**11**	**1789,81**	**0,14**	**19688**	**2**	**3098**	**0,46**	**5**
		жалюзийная решетка		**354,71**	**0,08**	**3902**	**1**	**59,1**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**533235**	**2256**			**80**
			Тенге			**67810**	**1124**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**28624**				
	Материалы -		Тенге			**15946**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12644**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8772**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7473**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1299**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2992**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**40388**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12644**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**504611**				
	Материалы -		Тенге			**9421**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**56291**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**437803**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53390**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**34000**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19390**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**44640**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**602641**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56291**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**643029**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68935**			
		РАЗДЕЛ 3.Оконные проемы								
32	**Е12-080101-2501**	**Обделки из листовой стали. Смена отливов шириной до 0,4 м материал б/у**	**267,9**	**338,70**	**1,87**	**90738**	**502**	**56490**	**0,41**	**111**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		318,00	0,96	85193	257	59,1	--	--
33	Е12-110102-1101	Штукатурка под сливами по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	40,18	3399,22	0,50	136581	20	72813	3,23	130
		м2		2707,60	--	108791	--	59,1	--	--
34	Е12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	85,96	3399,22	0,50	292197	43	155774	3,23	278
		м2		2707,60	--	232745	--	59,1	--	--
35	Е12-120102-0707	Откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	85,96	546,90	0,40	47012	34	10421	0,21	18
		м2		158,96	0,17	13665	15	59,1	--	--
36	Е12-120102-0701	Откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	85,96	201,27	5,55	17301	477	2344	0,04	3
		м2		30,33	0,09	2607	7	59,1	--	--
37	Е12-120102-0804	Откосы. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	85,96	323,58	20,66	27815	1776	6497	0,13	11
		м2		99,54	0,87	8556	75	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			611644	2852			551
			Тенге			451558	354			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			611644				
	Материалы -		Тенге			157233				
	Всего заработная плата -		Тенге				451913			
		Накладные расходы -	Тенге			304338				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					267080		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37258		
		Сметная прибыль -	Тенге			73279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			989260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							551
		Сметная заработная плата -	Тенге				451913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			989260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							551
		Сметная заработная плата -	Тенге				451913			
		РАЗДЕЛ 4. Ремонт фасада								
		Фасад								
38	Е12-120104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	1147,77	180,55	--	207233	--	136454	0,26	295
		м2		180,55	--	207233	--	59,1	--	--
39	Е12-110102-0103	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цоколя цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	179,24	1694,96	0,26	303805	47	161851	1,71	307
		м2		1349,09	--	241811	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е11-070106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных и горизонтальных швов цементным раствором	396,89	368,63	78,00	146306	30959	55368	0,24	94
		м шва		191,36	--	75950	--	62,1	--	--
41	С121-130804-1101 в ценах II квартала 2017 года	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	8,33469	547,45	--	4563	--	193	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	Е12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	1147,77	201,27	5,55	231014	6372	31302	0,04	45
		м2		30,33	0,09	34810	100	59,1	--	--
43	Е12-120102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	324,97	546,90	0,40	177726	130	39395	0,21	67
		м2		158,96	0,17	51658	56	59,1	--	--
44	Е12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	1147,77	201,27	5,55	231014	6372	31302	0,04	45
		м2		30,33	0,09	34810	100	59,1	--	--
45	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	1147,77	468,59	1,27	537833	1456	228305	0,43	498
		м2 вертикальной проекции		337,50	0,61	387377	697	50,8	--	1
46	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	1147,77	747,28	2,04	857711	2343	86286	0,09	103
		м2 окрашиваемой поверхности		75,18	0,95	86293	1095	54,8	--	1
		Центральный вход								
47	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	24,755	557,21	20,65	13794	511	8936	0,70	17
		м2		536,56	11,06	13283	274	59,1	0,01	--
48	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка стяжки цементной	24,755	1254,95	401,00	31066	9927	17090	1,11	28
		м2		853,95	180,29	21140	4463	59,1	0,21	5
49	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	24,755	551,44	19,38	13651	480	4735	0,36	9
		м2 стяжки		254,71	9,75	6305	241	60,9	0,01	--
50	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	78,7	816,83	64,44	64285	5072	31381	0,73	57
		м2 покрытия		543,43	30,14	42768	2372	60,9	0,04	3
51	С121-040509-0108 в ценах II квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	80,274	1685,25	--	135282	--	5736	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой панелями из пластика. Устройство на прямых подвесах	72,08	1338,78	9,60	96499	692	40606	0,98	70
		м2 потолка		809,22	3,45	58329	249	59,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С Прайс лист	Панель пластиковая	86,496	1546,30	--	133749	--	5671	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Боковые крыльца								
54	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	2,3	-8783,29	-56,36	-20202	-130	-1413	-0,42	-1
		м ограждения		-351,48	-22,08	-808	-51	62,1	-0,03	--
		Крыльцо №1								
55	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	0,58	160,32	--	93	--	53	0,23	--
		м2		160,32	--	93	--	50,8	--	--
56	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	0,58	851,29	24,63	494	14	203	0,61	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	307	11	54,8	0,02	--
57	Е11-150402-0102 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, силикатная	0,58	234,70	2,28	136	1	54	0,19	--
		м2 фасада		143,60	1,04	83	1	54,8	--	--
		Крыльцо №2								
58	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	2,57	786,46	69,16	2021	178	546	0,36	1
		м2 покрытия		258,29	23,80	664	61	60,9	0,03	--
59	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	0,14	160,32	--	22	--	13	0,23	--
		м2		160,32	--	22	--	50,8	--	--
60	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	0,14	851,29	24,63	119	3	49	0,61	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	74	3	54,8	0,02	--
61	Е11-150402-0102 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, силикатная	0,14	234,70	2,28	33	--	13	0,19	--
		м2 фасада		143,60	1,04	20	--	54,8	--	--
		Крыльцо №3								
62	Е11-460401-0802	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка	0,332	9130,20	3634,59	3031	1207	1378	6,72	2
		м3		5495,62	1612,64	1825	535	50,8	1,86	1
63	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,166	4193,02	702,16	696	117	289	2,99	--
		м3 подстилающего слоя		2199,35	260,10	365	43	60,9	0,30	--
64	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,166	17301,17	6,18	2872	1	405	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		2692,19	--	447	--	60,9	--	--
65	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство отмостки	1,66	3292,60	151,64	5466	252	519	0,40	1
		м2 пола		256,03	16,27	425	27	60,9	0,01	--
66	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	1,66	786,46	69,16	1306	115	353	0,36	1
		м2 покрытия		258,29	23,80	429	40	60,9	0,03	--
		Крыльцо №4								
67	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	4,31	786,46	69,16	3390	298	916	0,36	2
		м2 покрытия		258,29	23,80	1113	103	60,9	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	1,74	851,29	24,63	1481	43	608	0,61	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	922	32	54,8	0,02	--
69	Е11-150402-0102 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, силикатная	1,74	234,70	2,28	408	4	161	0,19	--
		м2 фасада		143,60	1,04	250	2	54,8	--	--
		Крыльцо №5								
70	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка стяжки цементной	1,79	-1254,95	-401,00	-2246	-718	-1236	-1,11	-2
		м2		-853,95	-180,29	-1529	-323	59,1	-0,21	--
71	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	1,79	-786,46	-69,16	-1408	-124	-380	-0,36	-1
		м2 покрытия		-258,29	-23,80	-462	-43	60,9	-0,03	--
72	Е11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	7,16	-80,75	-2,83	-578	-20	-65	-0,01	--
		м2 покрытия		-7,44	-1,46	-53	-10	60,9	--	--
		Вход в миницентр								
73	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	10,8	557,21	20,65	6018	223	3899	0,70	8
		м2		536,56	11,06	5795	119	59,1	0,01	--
74	Е11-460401-0802	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка	0,0153	9130,20	3634,59	140	56	64	6,72	--
		м3		5495,62	1612,64	84	25	50,8	1,86	--
75	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,8	551,44	19,38	5956	209	2066	0,36	4
		м2 стяжки		254,71	9,75	2751	105	60,9	0,01	--
76	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	10,8	816,83	64,44	8822	696	4306	0,73	8
		м2 покрытия		543,43	30,14	5869	326	60,9	0,04	--
77	С121-040509-0108 в ценах II квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	10,8	1685,25	--	18201	--	772	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3221801**	**66786**			**1660**
			Тенге			**1280453**	**10651**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3221801**				
	Материалы -		Тенге			**1582768**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1291104**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**138312**				
	Местные материалы -		Тенге			**153482**				
		Накладные расходы -	Тенге			**898181**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**730600**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**167581**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**329599**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4449581**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1673**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1291104**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**4449581**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1673**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1291104**			
		РАЗДЕЛ 5. Прочие работы								
78	**С341-310104-0601 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**27,209277**	**437,00**	**--**	**11890**	**--**	**504**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
79	**С341-010101-1010 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**27,209277**	**701,25**	**--**	**19081**	**--**	**809**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**30971**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30971**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**30971**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1313**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**34867**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**34867**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5397911**	**87156**			**2670**
			Тенге			**2102795**	**23211**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4874833**				
	Материалы -		Тенге			**2233584**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2069716**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**324232**				
	Местные материалы -		Тенге			**153482**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**30971**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1434090**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1184825**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**249265**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**504714**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6813637**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2633**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2069716**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**18466**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18466**				
		Накладные расходы -	Тенге			**665**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1530**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**20662**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**504611**				
	Материалы -		Тенге			**9421**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				**56291**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**437803**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53390**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**34000**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**19390**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**44640**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**602641**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56291**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7438442**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2699**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2126006**			

врем. Зд. и сооруж.	89262,1
Итого	7527704,1
НДС 12%	903324,5
Итого с НДС	8431028,6
Скидка	2066987,1
Итого с учетом скидки	**6364041,5**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова"
_____ С.О. Жунусова

Заместитель директора по АХЧ
КГУ "Школа-лицей №57 имени С.Саттарова"
_____ С.Т. Жокебаева

Технадзор:
Эксперт ТОО "Нура-Сервис"
_____ Е.К.Рысбек

Подрядчик:
Директор ТОО «Наладочный центр Темиртау»
_____ Г.Н. Ахмаджанова