Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №1" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта - Капитальный ремонт КГУ "Гимназия №1"

АКТ №4
выполненных работ за АВГУСТ 2018 г.

Капитальный ремонт КГУ "Гимназия №1"

Ремонтные работы гимназии №1, ремонт спортивного зала, ремонт 2 и 3 этажа,электромонтажные работы.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, РАЗДЕВАЛКА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ(2 ЭТАЖ)								
		ПОЛЫ								
1	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	12	935,06	6,13	11221	74	924	0,44	5
		м2		67,28	2,31	807	28	110,7	0,01	--
2	Е0111-37-1 прим.	**Устройство спортивного покрытия LG MULTY 1,8m SKY BLUE 6mm**	280	82,40	6,40	23072	1792	24241	0,49	137
		м2		75,82	2,39	21229	669	110,7	0,01	3
3	прайс-лист ИП "Михель А.Я." 2018г	**Спортивное покрытие**	280	4189,49	--	1173058	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	прайс-лист ИП "Михель А.Я." 2018г	**Стоимость шнура для покрытия**	200	125,68	--	25137	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	47,4	939,88	14,65	44550	694	10648	1,22	58
		м2		197,43	5,49	9358	260	110,7	0,03	1
6	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	68,3	125,78	0,20	8591	14	1413	0,10	7
		м		18,61	0,09	1271	6	110,7	--	--
7	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	35,8	144,86	0,40	5186	14	1903	0,27	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		47,87	0,14	1714	5	110,7	--	--
		СТЕНЫ, ПОТОЛОК								
8	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	8	1990,68	17,38	15925	139	3253	2,21	18
		м2		370,01	6,55	2960	52	108	0,03	--
9	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей - огрунтовка стен простых	559	56,53	2,52	31600	1406	3181	0,04	22
		м2		6,23	0,46	3483	257	85,05	--	1
10	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	559	126,50	2,01	70713	1125	31980	0,36	199
		м2		59,78	0,76	33415	426	94,5	--	2
11	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	131,4	157,30	4,93	20669	647	14812	0,64	84
		м2		117,43	1,86	15430	245	94,5	0,01	1
12	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3/дверного, оконного, раздевалка/	38,3	-8522,63	-154,03	-326417	-5899	-81125	-14,63	-560
		м3		-2295,00	-58,50	-87899	-2241	90	-0,28	-11
13	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей - огрунтовка потолков	480	56,53	2,52	27134	1207	2731	0,04	19
		м2		6,23	0,46	2990	221	85,05	--	1
14	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	480	264,27	2,91	126850	1398	23269	0,30	144
		м2		50,20	1,10	24095	528	94,5	0,01	3
15	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	226	60,17	--	13598	--	11015	0,38	85
		м2		60,17	--	13598	--	81	--	--
		ДВЕРИ И ОКНА								
16	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	17,02	158,38	23,78	2696	405	2199	0,91	16
		м2		134,60	8,98	2291	153	90	0,04	1
17	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2/ДГ 21-12П-2шт;ДГ 21-8П-6шт; ДГ 21-7П-2шт/	15,606	446,86	128,16	6974	2000	3691	1,03	16
		м2		174,40	44,59	2722	696	108	0,17	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	4,824	3760,00	--	18138	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	10,782	4250,00	--	45824	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380,00	--	12420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /2х0,8м-1шт/	4,12	379,71	40,10	1564	165	1461	1,71	7
		м2		313,09	15,16	1290	62	108	0,07	--
22	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные/стоимость 37400:2.0,8 14960тг/	2	14960,00	--	29920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	11	844,00	--	9284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей дверных откосов	20,2	32,87	--	664	--	598	0,23	5
		м2		32,87	--	664	--	90	--	--
25	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню	20,2	665,16	7,91	13436	160	6923	2,06	42
		м2		359,66	2,99	7265	60	94,5	0,01	--
26	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей - огрунтовка откосов	20,2	56,53	2,52	1142	51	115	0,04	1
		м2		6,23	0,46	126	9	85,05	--	--
27	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/откосы/	20,2	316,78	2,63	6399	53	1446	0,45	9
		м2		74,78	0,99	1511	20	94,5	--	--
28	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	50	18,23	0,41	911	21	585	0,08	4
		м		11,97	0,07	599	4	97,2	--	--
29	С12069-49	Наличники	55	123,00	--	6765	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1427024	5465			325
			Тенге			58919	1460			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1427024				
		Материалы -	Тенге			259392				
		Всего заработная плата -	Тенге				60380			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1320545				
		Местные материалы -	Тенге			-217299				
		Накладные расходы -	Тенге			65263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9789			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1581824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				70169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1581824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							365
		Сметная заработная плата -	Тенге				70169			
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВТОРОЙ ЭТАЖ								
30	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	881,4	935,06	6,13	824162	5399	67897	0,44	387
		м2		67,28	2,31	59296	2038	110,7	0,01	10
31	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения**	48,6	680,49	3,70	33072	180	2513	0,22	11
		м2		45,55	1,15	2214	56	110,7	0,01	--
32	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	850	125,78	0,20	106911	170	17591	0,10	88
		м		18,61	0,09	15816	74	110,7	--	--
33	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	603	111,76	0,58	67392	347	9393	0,09	53
		м		13,85	0,22	8349	136	110,7	--	1
34	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов**	36,2	180,18	2,35	6522	85	3111	0,54	19
		м2		90,05	0,90	3260	33	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
35	Е0110-88-3	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией**	20,5	1990,68	17,38	40809	356	8337	2,21	45
		м2		370,01	6,55	7585	134	108	0,03	1
36	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей откосов**	40,5	32,87	--	1331	--	1198	0,23	9
		м2		32,87	--	1331	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей откосов по бетону и камню	40,5	665,16	7,91	26939	320	13880	2,06	83
		м2		359,66	2,99	14566	121	94,5	0,01	1
38	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей - огрунтовка откосов	40,5	56,53	2,52	2289	102	230	0,04	2
		м2		6,23	0,46	252	19	85,05	--	--
39	Е0163-8-3	Разборка облицовки стен из гипсовых плит	80	-841,16	-86,64	-67293	-6931	-52379	-4,79	-383
		м2		-754,52	-15,30	-60362	-1224	85,05	-0,09	-7
40	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/откосы/	40,5	316,78	2,63	12830	106	2900	0,45	18
		м2		74,78	0,99	3029	40	94,5	--	--
41	Е0115-252-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе, по штукатурке и бетону	112,1	218,94	0,11	24543	13	11519	0,66	75
		м2		108,68	0,06	12182	7	94,5	--	--
42	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону/мед. пункт/	5,2	1618,00	2,63	8414	14	1976	2,39	12
		м2		401,06	0,99	2086	5	94,5	--	--
43	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	690	-319,60	-5,08	-220522	-3506	-102531	-0,85	-587
		м2		-156,03	-1,21	-107662	-837	94,5	-0,06	-45
44	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей - огрунтовка стен простых	1820	56,53	2,52	102883	4578	10356	0,04	71
		м2		6,23	0,46	11339	837	85,05	--	5
45	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	110	124,00	4,29	13640	472	8984	0,52	58
		м2		84,79	1,64	9327	180	94,5	0,01	1
46	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1820	257,97	2,35	469504	4277	78547	0,27	483
		м2		44,77	0,90	81480	1638	94,5	--	8
		ПОТОЛОК								
47	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит/"ARMSTRONG"/	105,5	-374,77	-2,76	-39538	-291	-36735	-2,02	-214
		м2		-367,43	-1,04	-38763	-109	94,5	-0,01	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	105,5	-340,00	--	-35870	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей - огрунтовка потолков	4,8	56,53	2,52	271	12	27	0,04	--
		м2		6,23	0,46	30	2	85,05	--	--
50	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	4,8	264,27	2,91	1268	14	233	0,30	1
		м2		50,20	1,10	241	5	94,5	0,01	--
		ДВЕРИ И ОКНА								
51	Е0109-53-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций/	0,42	6455,94	1017,58	2711	427	1759	32,15	14
		т		5076,68	94,50	2132	40	81	0,46	--
52	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	3,01	-8522,63	-154,03	-25653	-464	-6376	-14,63	-44
		м3		-2295,00	-58,50	-6908	-176	90	-0,28	-1
53	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	17	844,00	--	14348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	183,4	18,23	0,41	3342	75	2146	0,08	15
		м		11,97	0,07	2195	13	97,2	--	--
55	С12069-49	Наличники	201,74	123,00	--	24814	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/сущ. металлические двери/	35	41,98	0,05	1469	2	271	0,05	2
		м2		9,57	--	335	--	81	--	--
57	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей - огрунтовка потолков	47,7	56,53	2,52	2696	120	271	0,04	2
		м2		6,23	0,46	297	22	85,05	--	--
58	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/откосы/	47,7	316,78	2,63	15110	125	3416	0,45	21
		м2		74,78	0,99	3567	47	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1418397**	**6001**			**242**
			Тенге			**27215**	**3101**			**-26**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1415686**				
	Материалы -		Тенге			**1473401**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28144**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3292**				
	Местные материалы -		Тенге			**-91664**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46775**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7016**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**87748**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1550208**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35161**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2711**				
	Материалы -		Тенге			**152**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2172**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1759**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**264**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**268**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4739**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2436**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1554947**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**240**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37596**			
		РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
		ПОЛЫ								
59	**Е0157-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**524,9**	**5,64**	**0,19**	**2960**	**100**	**2861**	**0,04**	**20**
		1м		**5,45**	**0,02**	**2861**	**10**	**99,63**	**--**	**--**
60	**Е0157-2-5**	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	**55**	**-17,38**	**-0,93**	**-956**	**-51**	**-909**	**-0,11**	**-6**
		1м2		**-16,45**	**-0,14**	**-905**	**-8**	**99,63**	**--**	**--**
61	**Е0157-2-10**	**Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой**	**55**	**-24,46**	**-1,15**	**-1345**	**-63**	**-1287**	**-0,16**	**-9**
		1м2		**-23,31**	**-0,18**	**-1282**	**-10**	**99,63**	**--**	**--**
62	**Е0111-9-2**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых/толщина 8-10 мм/**	**55**	**-17,57**	**-5,46**	**-966**	**-300**	**-862**	**-0,08**	**-5**
		м2		**-12,11**	**-2,05**	**-666**	**-113**	**110,7**	**-0,01**	**-1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С11011-589 прим.	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 8-10 мм	0,5665	-40200,00	--	-22773	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	782	935,06	6,13	731217	4790	60240	0,44	344
		м2		67,28	2,31	52609	1808	110,7	0,01	9
65	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	524,9	111,76	0,58	58663	302	8176	0,09	46
		м		13,85	0,22	7268	118	110,7	--	1
66	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	31,5	180,18	2,35	5676	74	2707	0,54	17
		м2		90,05	0,90	2836	28	94,5	--	--
		СТЕНЫ								
67	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	100	-319,60	-5,08	-31960	-508	-14860	-0,85	-85
		м2		-156,03	-1,21	-15603	-121	94,5	-0,06	-6
68	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей - огрунтовка стен простых	1589	56,53	2,52	89825	3997	9041	0,04	62
		м2		6,23	0,46	9899	731	85,05	--	4
69	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	100	-124,00	-4,29	-12400	-429	-8167	-0,52	-52
		м2		-84,79	-1,64	-8479	-164	94,5	-0,01	-1
70	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1589	257,97	2,35	409914	3734	68578	0,27	422
		м2		44,77	0,90	71139	1430	94,5	--	7
71	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	3,99	1618,00	2,63	6456	10	1516	2,39	10
		м2		401,06	0,99	1600	4	94,5	--	--
		ПОТОЛОК								
72	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит/"ARMSTRONG"/	29,8	-374,77	-2,76	-11168	-82	-10376	-2,02	-60
		м2		-367,43	-1,04	-10949	-31	94,5	-0,01	--
73	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	29,8	-340,00	--	-10132	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	17	844,00	--	14348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	**Установка наличников**	187,4	18,23	0,41	3415	77	2193	0,08	15
		м		11,97	0,07	2243	13	97,2	--	--
76	С12069-49	**Наличники**	206,14	123,00	--	25355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0162-25-1	**Подготовка поверхностей - огрунтовка откосов**	50	56,53	2,52	2826	126	284	0,04	2
		м2		6,23	0,46	312	23	85,05	--	--
78	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/откосы/**	50	316,78	2,63	15839	131	3580	0,45	22
		м2		74,78	0,99	3739	49	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1274794	11906			742
			Тенге			116622	3770			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1274794				
	Материалы -		Тенге			1155546				
	Всего заработная плата -		Тенге				120392			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6798				
	Местные материалы -		Тенге			-16079				
		Накладные расходы -	Тенге			122715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18407			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83851				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1481359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							816
		Сметная заработная плата -	Тенге				138799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1481359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							816
		Сметная заработная плата -	Тенге				138799			
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ(1,2,3 этажи)								
79	Е0167-7-5	**Демонтаж светильников для люминесцентныхламп**	110	29,35	2,80	3229	308	2598	0,18	20
		шт		26,55	0,45	2921	49	87,48	--	--
80	Е0121-18-16	**Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках/Светильник с люминесцентной лампой 4х18 LRS/U(4555)/**	230	804,84	189,59	185113	43606	131948	2,89	664
		шт		476,10	114,11	109503	26246	97,2	0,50	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Спрайс-лист стр.7 "220 вольт"2014г	Светильник с люминесцентной лампой 4х18 LRS/U(4555) шт	230	1906,22	--	438430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	920	99,00	--	91080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 шт	920	17,00	--	15640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг/АВВГ 5х6мм2-0,66-287м;АВВГ3х2,5 мм2-2085м/ м	175	66,80	18,10	11690	3168	3606	0,12	21
				20,30	3,80	3553	665	85,5	0,02	4
85	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	800	27,70	2,10	22160	1680	13817	0,10	80
				19,70	0,50	15760	400	85,5	--	2
86	С151601-929 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГ 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,1702	43830,00	--	7460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,795	26000,00	--	20670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м	90	113,54	73,85	10219	6646	4942	0,26	24
				39,69	28,10	3572	2529	81	0,15	14
89	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм м	90	55,29	0,77	4976	69	3410	0,24	21
				46,67	0,11	4200	10	81	--	--
90	Ц0108-410-1 прим.	Гофрорукав м	700	34,20	1,20	23940	840	14005	0,14	98
				23,20	0,20	16240	140	85,5	--	1
91	Спрайс-лист стр.8 "220 вольт"2014г	Гофрорукав диам.20мм м	700	6,98	--	4888	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	2	35,40	--	71	--	57	0,19	--
				29,48	--	59	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0121-17-18	**Монтаж светильников "Бра"**	4	119,60	2,58	478	10	396	0,61	2
		шт		100,80	1,02	403	4	97,2	0,01	--
94	С151701-47	**Светильники тип РСП18-700/004-УЗ**	4	3720,00	--	14880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			854924	56328			930
			Тенге			156211	30043			137
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			839729				
		Материалы -	Тенге			48631				
		Всего заработная плата -	Тенге				175943			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			593048				
		Накладные расходы -	Тенге			166427				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24964			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60369				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1066525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1092
		Сметная заработная плата -	Тенге				200907			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15195				
		Материалы -	Тенге			23				
		Всего заработная плата -	Тенге				10311			
		Местные материалы -	Тенге			683				
		Накладные расходы -	Тенге			8352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1413				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1091485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1155
		Сметная заработная плата -	Тенге				212471			
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
95	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	127	27,10	27,10	3442	3442	2168	--	--
		т		--	18,97	--	2409	90	0,40	51
96	Е010333-А5-1	**Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1**	127	45,00	45,00	5715	5715	1029	--	--
		т		--	9,00	--	1143	90	0,19	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9157	9157			--
			Тенге			--	3552			75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9157				
	Всего заработная плата -		Тенге				3552			
		Накладные расходы -	Тенге			3197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				480			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				4032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				4032			
		РАЗДЕЛ 6. Доп.работы по спортзалу и этажам								
97	**Е0111-47-1Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного**	**299**	**131,07**	**5,39**	**39191**	**1611**	**41578**	**0,78**	**232**
		м2		**125,61**	**--**	**37559**	**--**	**110,7**	**--**	**--**
98	**Спрайс-лист Лига СМ 2018г**	**Наливные полы**	**5700**	**33,31**	**--**	**189847**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
99	**Е0112-13-1**	**Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**103**	**153,65**	**6,16**	**15825**	**635**	**3966**	**0,21**	**22**
		м2		**33,64**	**2,31**	**3465**	**238**	**107,1**	**0,01**	**1**
100	**Спрайс-лист ТОО ЦКФИ 2018г**	**Пеноплекс 4мм**	**103**	**384,04**	**--**	**39556**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
101	**Е0108-12-1**	**Армирование пола**	**0,28**	**74123,81**	**527,69**	**20755**	**148**	**2882**	**64,86**	**18**
		т		**9496,13**	**196,87**	**2659**	**55**	**106,2**	**0,96**	**--**
102	**С111-0795**	**Проволока диаметром 3 мм**	**0,28**	**314000,00**	**--**	**87920**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
103	**Е0120-11-1**	**Установка решеток вентиляционных 1,2 этажи**	**28**	**831,08**	**21,20**	**23270**	**594**	**7209**	**1,29**	**36**
		шт		**214,63**	**8,86**	**6010**	**248**	**115,2**	**0,04**	**1**
104	**Е0109-35-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5**	**Демонтаж защитных оконных решеток**	**0,47**	**10345,50**	**549,22**	**4862**	**258**	**3763**	**59,69**	**28**
		т		**9796,28**	**88,59**	**4604**	**42**	**81**	**0,43**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12прим.	Ремонт оконных решеток(обрезка, подгонка) в построечных условиях и на производственных базах	0,47	28326,19	5556,19	13313	2611	9000	126,50	59
		т		22770,00	870,02	10702	409	81	3,19	1
106	Е0109-35-1	Монтаж защитных оконных решеток	0,434	20223,91	784,60	8777	341	5784	99,48	43
		т		16327,13	126,56	7086	55	81	0,61	--
107	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим. К=0,8	Демонтаж пластиковых откосов/	32,25	162,12	18,53	5228	598	5216	0,86	28
		м2		143,58	6,18	4631	199	108	0,03	1
108	Е0109-52-1	Резка пластиковых откосов	100	144,54	6,73	14454	673	5468	0,39	39
		м		64,69	2,81	6469	281	81	0,01	1
109	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж пластиковых откосов б/у	31	202,65	23,17	6282	718	6268	1,07	33
		м2		179,48	7,73	5564	240	108	0,04	1
110	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка радиаторов с креплением на пристенный металлический каркас	51,3	648,58	6,06	33272	311	12510	1,48	76
		м2		256,29	1,76	13148	90	94,5	0,01	--
111	Спрайс-лист г.Караганда 2018г	Стоимость радиаторных экранов	52,326	1675,80	--	87688	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0115-206-1прим.	Установка зеркальных полотен	2,6	212,76	4,09	553	11	308	0,99	3
		м2		123,68	1,55	322	4	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	**Спрайс-лист г.Караганда 2018г**	**Стоимость зеркальных полотен**	**2,6**	**7261,78**	**--**	**18881**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
114	**Спрайс-лист г.Караганда 2018г**	**Стоимость окантовки**	**4**	**2967,56**	**--**	**11870**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**621545**	**8507**			**618**
			Тенге			**102217**	**1862**			**8**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**347841**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**347841**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20870**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**368712**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**209026**				
	Материалы -		Тенге			**49229**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**68173**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**87920**				
	Местные материалы -		Тенге			**500**				
		Накладные расходы -	Тенге			**72728**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10909**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16905**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**298659**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**452**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79082**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**41407**				
	Материалы -		Тенге			**8664**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29648**			
		Накладные расходы -	Тенге			**24015**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3602**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3925**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**69347**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**185**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33250**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**23270**				
	Материалы -		Тенге			**16667**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6258**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**314**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7209**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1081**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1829**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**32308**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				7339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			769025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							678
		Сметная заработная плата -	Тенге				119671			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5605840**	**97363**			**2857**
			Тенге			**461184**	**43788**			**215**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1187570**				
	Материалы -		Тенге			**48631**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**175943**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**940889**				
		Накладные расходы -	Тенге			**166427**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24964**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**81240**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1435237**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1092**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**200907**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4350881**				
	Материалы -		Тенге			**2937592**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**290952**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1418555**				
	Местные материалы -		Тенге			**-323857**				
		Накладные расходы -	Тенге			**319029**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**160**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**47854**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**280195**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4950105**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1998**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**338806**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**44119**				
	Материалы -		Тенге			**8816**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31819**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25774**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3866**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4194**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**74086**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**200**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35686**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**23270**				
	Материалы -		Тенге			**16667**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6258**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**314**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7209**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1081**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1829				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7339			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6472875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3330
		Сметная заработная плата -	Тенге				582738			
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			93209				
		Итого с временными	Тенге			6566085				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге			173345				
		Выслуга лет 1%	Тенге			65661				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			26264				
		Итого с прочими	Тенге			6831355				
		Итого в ценах 2017г. К=2,55742	**Тенге**			17470643				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			349413				
		ИТОГО ПО АКТУ с налогами в текущих ценах:	**Тенге**			17820056				
		НДС - 12%	**Тенге**			2138407				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			19958462,43				
		Ценовая скидка - 21,6%				4311027,88				
		Всего по акту с ценовой скидкой				15647434,54				

Руководитель КГУ "Гимназия №1"
акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования города Караганды"

Рябова И.Н.

Технадзор:
Директор ТОО "Исаев Л.Т."

Исаев Л.Т.

Директор ТОО "Налоговый центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №1" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"

Договор № 13 от 02.03.2018г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 от 13.08.2018г.
за АВГУСТ 2018 г.

Капитальный ремонт КГУ "Гимназия №1"

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	40 899 373,76
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	25 251 939,22
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	40 899 373,76
7	Сумма выполненных работ за август 2018 г.	15 647 434,54
8	Сумма удержания ранее перечисденного аванса	0,00
9	Сумма удержания гарантии - 5%	782 371,73
10	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	14 865 062,81

БИН 950640001175
ИИК KZ63070103KSN3004000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Карагандинская обл., г.Караганда
ул.Костенко, 13
тел. 8(7212) 42 05 13

Заказчик:
Руководитель КГУ "Гимназия №1"
_____ Рябова И.Н.

БИН 010940009831
ИИК KZ8077470KZ220317095
БИК LARIKZKA
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Карагандинская обл., г.Караганда
ул.Пичугина,246 пом.71
тел.8(7212) 47 78 07

Подрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"
_____ Ахмаджанова Г.Н.