Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования г. Приозерск"
Подрядчик: ТОО"АСМИР Строй-сервис"
Наименование объекта: Текущий ремонт. Сантехнические работы ОШ №1

Акт приемки выполненных работ №1 от 06.08.2018 г.

Карагандинская область г. Приозерск средняя общеобразовательная школа №1

Сантехнические работы

Основание: Дефектный акт

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные инженерные сети								
1	Е0126-10-1	Разборка изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм м	128	121,56 71,73	35,53 13,33	15560 9181	4548 1707	9799 90	0,40 0,07	51 8
2	Е0124-4-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм км	0,256	93377,66 55734,75	34789,68 12285,56	23905 14268	8906 3145	20373 117	302,91 64,38	78 16
3	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара компл	6	874,55 346,21	480,41 115,76	5247 2077	2882 695	3243 117	1,90 0,47	11 3
4	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара компл	2	940,42 385,02	498,70 117,45	1881 770	997 235	1176 117	2,10 0,49	4 1
5	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С км	0,256	155824,43 92891,25	57982,80 20475,94	39891 23780	14844 5242	33956 117	504,85 107,30	129 27
6	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм м	256	1260,00 --	-- --	322560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	16	401,00 --	-- --	6416 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара компл	6	1457,58 577,01	800,69 192,94	8745 3462	4804 1158	5405 117	3,17 0,79	19 5
9	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара компл	2	1567,36 641,70	831,16 195,75	3135 1283	1662 392	1960 117	3,51 0,81	7 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	10400,00	--	62400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	572,00	--	2288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	12	458,00	--	5496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	100	227,58	61,62	22758	6162	12998	0,67	67
		м		121,36	23,06	12136	2306	90	0,11	11
15	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	4,3	5450,00	--	23435	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	100	412,41	33,33	41241	3333	30689	1,82	182
		м		328,61	12,38	32861	1238	90	0,06	6
17	Е0118-9-6	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	256	14,62	2,21	3743	566	3714	0,07	18
		м		11,77	0,82	3013	211	115,2	--	1
18	Е0118-9-6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	256	599,88	5,52	153570	1414	9285	0,18	45
		м		29,42	2,06	7532	527	115,2	0,01	3
19	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	40	66,28	--	2651	--	1228	0,14	6
		комплект		26,65	--	1066	--	115,2	--	--
20	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	8,05	4357,14	44,71	35075	360	1347	0,81	7
		1кВт		128,46	16,75	1034	135	115,2	0,08	1
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	80	367,41	282,05	29393	22564	14385	0,48	38
		шт		79,96	73,73	6397	5898	117	0,28	23
22	СПрайс лист	Адаптер диам.25мм, неразборный поэлитиленовый	47	144,24	--	6779	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс лист	Адаптер диам.25мм, разборный поэлитиленовый	47	230,19	--	10819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			850589	73042			662
			Тенге			118861	22887			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232789				
	Материалы -		Тенге			14788				
	Всего заработная плата -		Тенге				128230			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41033				
	Местные материалы -		Тенге			50				
		Накладные расходы -	Тенге			133983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							756
		Сметная заработная плата -	Тенге				148328			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			617800				
	Материалы -		Тенге			180055				
	Всего заработная плата -		Тенге				13518			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			422760				
	Сдача и испытание -		Тенге			436				
		Накладные расходы -	Тенге			15573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2336			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38002				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			671376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				15854			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 060 154				

Итого по сметному расчету в базовых ценах		1 060 154
В ценах 2018г МРП 2269т	3,10323	3 289 901
	2%	65 798
Сметная стоимость в текущем уровне цен		3 355 699
Скидка		122 869,1
		3 232 830,0
НДС 12%	12%	387 939,6
ВСЕГО:		**3 620 769,6**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел образования города Приозерск"

_____ **Касимова Г.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АСМИР строй - сервис"

_____ **Нурманбетов А.К.**