Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства
от "02 мая 2012 г.
№170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержание автомобильной дороги областного значения Качирского района Павлодарской области.
Автодорога Ивановка-Трофимовка-граница РФ км 0-95(95 км)
Договор: № 26 от 03 марта 2018 года, доп. соглашение №26/1 от 11.06.2018 года

АКТ №6
приемки выполненных работ от 01 августа 2018 года
за июль 2018 года.

№п/п	Расход материала на единицу	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные		Затраты	
						всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	ед.(%)	всего	ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.		555-1	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ- 53	1 км	1900,0	27,71	6,3	21,41	6,93	52649	11970	40679	13167	133	33432	0,04	76
	0,00013	1-1-711	бензин	тн	0,24700	21200				5236	0	0	0		0		0
2.		37-1	Ремонтная планировка обочин автогрейдером легкого типа ДЗ-99-1-4(Д-710Б), ДЗ-61 (Д-710)	км прохода	180	241,22		241,22	97,22	43420	0	43419,6	17499,6	133	23274	0,3200	58
	0,00244	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,43920	63300				27801	0	0	0		0		0
3.		137-2	Ремонтное профилирование гравийных дорог до 7 м шириной автогрейдером легкого типа ДЗ-99-1-4 (Д-710Б, ДЗ -61)	км	300	1115,65		1115,65	449,62	334695	0	334695	134886	133	179398	1,4800	444
	0,01129	1-1-982	дизельное топливо	тн	3,38700	63300				214397	0	0	0		0		0
4.		30-5	Скашивание трав на обочинах роторной косилкой КРН-2,1 на базе трактора Т-40	км прохода	1140	171,81		171,81	106,83	195863,4		195863,4	121786,2	133	161975,65	0,47	535,8
	0,00155	1-1-982	дизельное топливо	тн	1,767	63300				111851,1							0
5.		95-1	Скашивание травы в канавах, бермах, откосах, резерве вручную	100м2	100	61,09	61,09			6109	6109			133	8124,97	0,46	46
6.		30-5	Скашивание трав роторной косилкой КРН-2,1 на базе трактора Т-40 на откосах, резервах	км прохода	300	171,81		171,81	106,83	51543		51543	32049	133	42625,17	0,47	141
	0,00155	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,465	63300				29434,5							0
7.		106-1	Ямочный ремот а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1 м2, при подгрунтовке основание из щебня	м2	235,81	338,87	187,15	151,72	16,12	79909	44132	35777,093	3801,2572	133	63751	1,13	266
	0,106	30-10-18	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх марка II 0,106 тн на 1 м2	тн	24,996	4465,74				111625	0	0	0		0		0
	0,00053	1-1-33	битум жидкий МГ и СГ	тн	0,12498	38600				4824	0	0	0		0		0
	0,00039		дизельное топливо	тн	0,091968	63300				5821	0	0	0		0		0
8.		106-2	Ямочный ремот а/б покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2м2 , при подгрунтовке основания из щебня	м2	200,00	296,2	160,65	135,55	15,76	59240	32130	27110	3152	133	46925	0,97	194

	0,106	30-10-18	смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх марка II 0,106 тн на 1 м2	тн	21,200	4465,74				94674	0	0	0		0		0
	0,00053	1-1-33	битум жидкий МГ и СГ	тн	0,10600	38600				4092	0	0	0		0		0
	0,00039	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,078000	63300				4937	0	0					
9.	100	114-1	Укатка холодной а/бетонной смеси самоходными катками (8-10тн)	100м2	4,3581	637,53		637,53	343,71	2778	0	2778,4195	1498	133	1992	1,340	6
	0,00596	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,02597	63300				1644	0	0	0		0		0
	0,2	8.02-04-2002 К=1,1	Транспорт а/бетона на расстояние 187 км г. Павлодар	тн	46,20	741,84		741,84	148,37	34270	0	34269,937	6854,0797	0	0		0
		8.02-04-2002 К=1,1К=1,6	Транспорт битума на рассотяние 187 км г. Павлодар	тн	0,231	1186,94		1186,94	237,39	274	0	274,15857	54,831714	0	0		0
10.		162-2	Ямочный ремонт щебеночных покрытий, глубина ремонтируемых ямок до 60 мм	м2	1334,00	115,25	53,98	61,27	16,3	153744	72009	81734,18	21744,2	133	124692	0,39	520
	0,00046	1-1-982	дизельное топливо	тн	0,61364	63300				38843							
	0,0672	30-8-3	щебень из плотных горных пород для строительных работ М-1000 фр. 20-40 мм	м3	89,6448	532,75				47758							
11.		8.02.04. 2002 К=1,1	Транспортировка щебня на расстояние 315 км	тн	125,50	1126,95		1126,95	225,39	141435		141435,29	28287,058	0	0		0
			Итого прямые затраты							1858869	166350	989579	384779		686191		2287
			в том числе стоимость материалов							702940							
			Накладные расходы, %							686191	102929						3431
			заработная плата							102929							
			трудоёмкость							3 431							
			Итого с накладными расходами:							2 545 060	269279	989579	384779		686191		5718
			Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							152 704							
			Итого с ненормир. затратами:							2 697 764							
			сметная заработная плата, тенге							654 058							
			нормативная трудоёмкость, чел-час							5 718							
			Итого по сметному расчету в ценах 2001 г							2 697 764	269279	989579	384779		686191		5718
			Итого по сметному расчету в текущих ценах Имрп=2405/775=3,1032							8 371 701	835626	3070862	384779		686191		5718
			сметная заработная плата, тенге							1 220 405							
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							167 434							
			Итого							8 539 135							
			К=0,888566							7587585,03	835626	3070862	384779		686191		5718
			НДС 12%							910 510,20							
			Всего:							8498095,23	835626	3070862	384779		686191		5718

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Р.В.Койсоймасов

Зам.руководителя производственного отдела
И.Ж.Бейдахметов

Руководитель технического отдела
И.Д.Сеф

Гл. специалист технического отдела
Н.Н.Черепанова

Куратор А.К.Дюсамбаева

Подрядчик: Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Е.А.Марченко