Заказчик: **КГКП "Дом Дружбы" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков акимата города Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "ГорСтрой KZ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт фасада здания, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Машхур Жусупа, 101
(наименование, адрес)

Объект : Ремонт фасада здания, расположенного по адресу: город Экибастуз, улица Машхур Жусупа, 101
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 11 апреля 2018 года

Акт приемки выполненных работ № 2 за 9 июля 2018

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Демонтаж крыльца входа и пандуса				
1	1	11-460401-1302	Ступени на сплошном основании. Разборка	м ступеней	47,84	1012,56	48441
2	2	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка - монолитного бетонного пандуса	м3	1,4	17988,39	25184
3	3	11-460401-0106	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка - монолитного бетонного перекрытия крыльца	м3	1,53	20150,08	30830
4	4	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,27	3171,97	29404

5	5	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка - Демонтаж ограждения из труб ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м ограждения	5,06	415,71	2103
6	6	11-070512-0105	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2 - ДЕМОНТАЖ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	2	5154,68	10309
7	7	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	32,617	276,54	9020
Раздел 2 Наружная отделка							
8	8	11-150101-0209	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	216,85	15395,95	3338613
9	9	21-061001-0301	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,312	1283166,5	400348
10	10	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1032	77,61	80089
11	11	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1032	98,22	101358
12	12	22-010104-0105	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	216,85	10587,46	2295890
13	13	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	229,23	688,89	157913

Раздел 3 Крыльцо входа

14	14	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,4	237,1	1992
15	15	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	33,5	159,75	5352
16	16	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,9	3171,88	12370
17	17	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,4	159,6	543
18	18	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6,63	276,54	1834
19	19	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,35	1130,24	3786
20	20	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	30,15	32,06	967
21	21	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21,8	21,2	462
22	22	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,8	5624,37	15748
23	23	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	19,1	24300,73	464144
24	24	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,92815	214436,14	199029

25	25	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00844	218529,03	1844
26	26	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - М1 и ЗД-1 (21шт.)	т	0,1886	199529,64	37631
27	27	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64	911,85	58359
28	28	11-080201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,2	37801,36	120964
29	29	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04316	223870,94	9663
30	30	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД-2	т	0,0074	429559,2	3179
31	31	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ОСт-1 (4шт.)К=4,000;	т	0,01444	429730,5	6205
32	32	11-090305-0305	Конструкции опорные. Монтаж - ОП-1-ОП-3	т конструкций	0,0942	45562,88	4292
33	33	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0942	387459,29	36499
34	34	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - Б-1 - Б-3	т конструкций	0,2543	96475,35	24534

35	35	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2543	433555,68	110253
36	36	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	18,2	73,59	1339

Всего	**7650491**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	91 806
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	187 364
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**7 929 661**
Итого по акту в текущих ценах 2017г. (Кинф.-1,06)	475780
Итого:	8405441
Коофициент понижения k=0,201877963	1 696 873
Итого по акту с учетом коофициента понижения	**6 708 567**
НДС (12 %)	805 028
Всего по акту с учетом НДС	**7 513 596**

Заказчик:

КГКП "Дом Дружбы" государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков акимата города Экибастуза"

И.О.директора _____ **Марченко Е.Н.**

Технический надзор:

ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____**Нуртазин Ж.А.**

Подрядчик

ТОО "ГорСтрой KZ"

Директор _____ **Барков И.М.**