"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона

Форма 2В

Заказчик: КГУ "ОСШ. № 27" акимата г. Караганды ГУ "Отдела образования г. Караганды"
Подрядчик: ТОО Куат Строй
Наименование стройки: КГУ "ОСШ № 27" Акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШ.№ 27" г. Караганда, ул. Сатыбалдина, д.24

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2018г
Ремонт внутренних помещений в здании школы.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Столовая								
		2.2 Кухня								
1	11-150107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 поверхности облицовки*	24,98	4745,28	21,42	118537	535	24743	2,19535	54,83984
				1791,79	15,69	44759	392	54,8	0,02578	0,64398
		Раздел 4 Помещения (1-4 этажи)								
		4								
2	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2*	89,51	765,12	110,23	68486	9867	32444	0,9115	81,58837
				654,89	58,62	58619	5247	50,8	0,0774	6,92807
3	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	89,51	1221,98	64,74	109379	5795	45566	1,28983	115,45268

	м2 проемов								
			823,74	27,53	73733	2464	59,8	0,03953	3,53833
4 21-090202-0603	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-19, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	89,51	17323,6		1550635				
	м2								
5 21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	46	5039,9		231835				
	шт.								
6 21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	92	428,74		39444				
	шт.								
7 21-070503-0204	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88	234,6	364,99		85627				
	м								
8 12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	35,19	3775,28	16,51	132852	581	63982	3,852	135,55188
	м2								
			3067,66	8,78	107951	309	59,1	0,0116	0,4082
Раздел 5 Прочие работы									
9 12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	99,04	1485,07	–	147081	–	86925	2,1432	212,26253
	т								
			1485,07	–	147081	–	59,1	–	–
10 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	99,04	430		42587				
	т								
11 41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	99,04	685,87		67929				
	т								
	Всего прямые затраты				**2594392**				**600**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	432 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 778
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 412
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 034 955
- перевозка грузов, тенге	110 516
Накладные расходы I уровня, тенге	253 660
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 848 052
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	102 530
Итого, тенге	2 950 582
Сметная прибыль (8 %), тенге	236 047
Всего	**3 186 629**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	38 240
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	70 922
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**3 295 791**
НДС (12 %)	395 495
Всего по акту с учетом НДС	**3 691 286**

Заказчик:
И.о. директора
КГУ "ОСШ. № 27" акимата г. Караганды ГУ "Отдела образования г. Караганды" **Буяков А.В.**

Подрядчик :
Директор ТОО Куат Строй **Абильдаев К.А.**

Технадзор
Директор ТОО Исаев Л.Т. **Исаев Л.Т.**