СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" МЗ РК**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Сертификационно-испытательный центр"**

Наименование объекта: **Текущий ремонт водопроводной сети ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" МЗ РК в пос. Талдыарал г. Кызылорда**

Договор **№116 от 13.07.2018**

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт водопроводной сети ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" МЗ РК в пос. Талдыарал г. Кызылорда	10353370	2920660	**7537251**	2920660	2000208	775075	**2000208**	775075
Итого:	10353370	2920660	**7537251**	2920660	2000208	775075	**2000208**	775075

Заказчик: **ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" МЗ РК** **Руководитель Сейташев М.А.**

Подрядчик: **ТОО "Сертификационно-испытательный центр"** **Директор Тунгишбаева Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" МЗ РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сертификационно-испытательный центр"

Форма 2

Наименование объекта - **Текущий ремонт водопроводной сети ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" МЗ РК в пос. Талдыарал г. Кызылорда**

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	4777	33,67	32,10	160847	153347	64387	0,01	52
		м3		1,57	12,33	7500	58879	97	0,05	238
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	365	218,93	--	79909	--	90298	1,54	562
		м3		218,93	--	79909	--	113	--	--
3	С ПРАЙС	Трубы напорные из ПНД РЕ-100 по ГОСТ 18599-2001 ф100мм, SDR 17	140	447,40	--	62636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С ПРАЙС	Фланцевый адаптер ф100мм	10	392,74	--	3927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С ПРАЙС	Фланцевый адаптер ф50мм	16	143,86	--	2302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С ПРАЙС	Фланцевый адаптер ф40мм	8	143,86	--	1151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С ПРАЙС	Фланцевый адаптер ф25мм	8	143,86	--	1151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С ПРАЙС	Отвод ф100мм	10	532,28	--	5323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С ПРАЙС	Отвод ф50мм	10	345,26	--	3453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С ПРАЙС	Отвод ф40мм	10	316,49	--	3165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С ПРАЙС	Отвод ф25мм	10	230,18	--	2302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С ПРАЙС	Переход 100 на 50	10	431,58	--	4316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С ПРАЙС	Переход 100 на 40	5	431,58	--	2158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С ПРАЙС	Переход 100 на 25	5	719,30	--	3597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С ПРАЙС	Переход 40 на 25	2	258,95	--	518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С ПРАЙС	Тройник ф100мм	5	791,23	--	3956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С ПРАЙС	Задвижка стальная ф100мм	6	12602,10	--	75613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С ПРАЙС	Задвижка стальная ф50мм	10	6531,22	--	65312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С ПРАЙС	Задвижка стальная ф40мм	4	3567,72	--	14271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С ПРАЙС	Задвижка стальная ф25мм	4	2934,73	--	11739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С ПРАЙС	Водомер V 24,8 м3/час	1	39200,00	--	39200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**546846**				
		Накладные расходы -	Тенге			**154685**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42092**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**743623**				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,44%	**Тенге**			**10708**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**754331**				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,35%	**Тенге**			**10183**				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	**Тенге**			**7543**				
		ДОП. ОТПУСКА 0,4%	**Тенге**			**3017**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**775075**				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	**Тенге**			**775075**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г. К=3,103	Тенге			2405059				
		НАЛОГИ, СБОРЫ 2%	Тенге			48101				
		ИТОГО:	Тенге			2453160				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=0,72799975	Тенге			1785900				
		НДС 12%	Тенге			214308				
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			2000208				

Заказчик: **ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" МЗ РК** _____ **Руководитель Сейташев М.А.**

Подрядчик: **ТОО "Сертификационно-испытательный центр"** _____ **Директор Тунгишбаева Б.**