СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" МЗ РК**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Сертификационно-испытательный центр"**

Наименование объекта: **Текущий ремонт водопроводной сети ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" МЗ РК в пос. Талдыарал г. Кызылорда**

Договор **№116 от 13.07.2018г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт водопроводной сети ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" МЗ РК в пос. Талдыарал г. Кызылорда	10353370	2920660	**6729688**	2920660	6731688	2920660	**4729480**	2051708
Итого:	10353370	2920660	**6729688**	2920660	6731688	2920660	**4729480**	2051708

Заказчик: **ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" МЗ РК** **Руководитель Сейташев М.А.**

Подрядчик: **ТОО "Сертификационно-испытательный центр"** **Директор Тунгишбаева Б.**

Тунгишбаева Б.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" МЗ РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сертификационно-испытательный центр"

Наименование объекта - Текущий ремонт водопроводной сети ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" МЗ РК в пос. Талдыарал г. Кызылорда

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2018

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	844	33,67	32,10	28418	27093	11376	0,01	9
		м3		1,57	12,33	1325	10403	97	0,05	42
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	58	218,93	--	12698	--	14348	1,54	89
		м3		218,93	--	12698	--	113	--	--
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,5578	59142,87	25695,31	32990	14333	28925	194,00	108
		км		33075,00	6813,45	18449	3801	130	26,38	15
4	С ПРАЙС ЛИСТ	Трубы напорные из ПНД РЕ-100 по ГОСТ 18599-2001 ф100мм, SDR 17	233,462	447,40	--	104451	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	ЦУ	--
5	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,5744	47683,64	17877,09	27389	10269	25686	173,00	99
		км		29700,00	4698,68	17060	2699	130	18,10	10
6	С ПРАЙС ЛИСТ	Трубы напорные из ПНД РЕ-100 по ГОСТ 18599-2001 ф50мм, SDR 17	282,19	93,51	--	26388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С ПРАЙС ЛИСТ	Трубы напорные из ПНД РЕ-100 по ГОСТ 18599-2001 ф40мм, SDR 17	193,92	76,25	--	14786	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С ПРАЙС ЛИСТ	Трубы напорные из ПНД РЕ-100 по ГОСТ 18599-2001 ф25мм, SDR 17	104,03	33,09	--	3442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	104	300,57	225,64	31259	23466	17375	0,41	43
		шт		69,53	58,98	7231	6134	130	0,23	24
10	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых тройников	5	440,21	332,43	2201	1662	1230	0,61	3
		шт		102,38	86,87	512	434	130	0,33	2
11	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	19,67	38422,05	1879,87	755762	36977	50475	8,86	174
		м3		1435,50	538,43	28236	10591	130	2,06	41
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	126	245,44	3,82	30925	481	5767	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4706	181	118	0,01	1
13	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	497,61	28,48	2986	171	2755	2,03	12
		шт		342,00	11,25	2052	67	130	0,05	--
14	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	10	276,46	17,71	2765	177	2516	1,07	11
		шт		186,75	6,75	1868	68	130	0,03	--
15	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
16	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
17	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1	1705,10	68,60	1705	69	469	1,98	2
		1счетчик		342,00	24,75	342	25	128	0,13	--
18	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1775	134,10	--	238028	--	268971	0,97	1725
		м3		134,10	--	238028	--	113	--	--
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4141	6,48	6,48	26831	26831	8450	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	8711	97	0,01	33
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1775	21,55	4,52	38244	8016	29321	0,11	192
		м3		17,03	--	30228	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1386007				
		Накладные расходы -	Тенге			471031				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111422				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1968460				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,44%	Тенге			28346				
		ИТОГО:	Тенге			1996806				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,35%	Тенге			26957				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге			19968				
		ДОП. ОТПУСКА 0,4%	Тенге			7987				
		ИТОГО:	Тенге			2051708				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			2051708				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г. К=3,103	Тенге			6366450				
		НАЛОГИ, СБОРЫ 2%	Тенге			127329				
		ИТОГО:	Тенге			6493779				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=0,650	Тенге			4220946				
		НДС 12%	Тенге			506514				
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			4729480				

Заказчик: ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" МЗ РК _____ Руководитель Сейташев М.А.

Подрядчик: ТОО "Сертификационно-испытательный центр" _____ Директор Тунгишбаева Б.