Форма № КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау"
Подрядчик: ТОО"КомплектАзияСервис"

Наименование строительства и его адрес: *Текущий ремонт уличного освещения ул. Ауельбекова от улицы Горького до улицы Кенесары в городе Кокшетау*

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 20.08.2018 г.
за период с 17.07.2018г. по 20.08.2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№111/015	12.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах 2001 г)	Дополнительные		налог на добавленную стоимость	Всего за отчетный период с учетом НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ул. Ауельбекова от ул. Горького до ул. Кенесары	32 256 000	787 304							94 476	881 780

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау"

_____ **Жунусов М.М.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Комплект Азия Сервис"

_____ **Шаримов Д.Г.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "КомплектАзия Сервис"
Наименование объекта: Текущий ремонт уличного освещения ул. Ауельбекова от ул. Горького до ул. Кенесары в городе Кокшетау
Адрес: г.Кокшетау
Договор №111/015 от 12.04.2018г.

Акт №4 от 20.08.2018г.
приемки выполненных работ с 17.07.2018г. по 20.08.2018г.

Текущий ремонт уличного освещения ул. Ауельбекова от ул. Горького до ул. Кенесары в городе Кокшетау

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.17г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Шкаф в ТП-75								
44	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600*600мм. Установка на стене	1	4613,69	696,52	4614	697	839	2	2
		шт		1759,58	199,87	1760	200	42,8	0,2	0
45	23-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК	1	5604,71	0	5605	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0
46	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	827,24	56,32	827	56	336	0,87	1
		шт		765,42	19,99	765	20	42,8	0,02	0
47	23-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60)А, 3*220/380В, 20мА, класс точности 1	1	45900,67	0	45901	0	0	0	0

		шт		0	0	0	0	0	0	0
48	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт*	1	2987,67 / 1688,18	84,79 / 19,99	2988 / 1688	85 / 20	731 / 42,8	2 / 0,02	2 / 0
49	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5кА характеристика В *шт*	1	1342,45 / 0	0 / 0	1342 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	13-080303-0122	Рубильник на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250А. Установка на металлическом основании *шт*	1	3249,29 / 2832,54	10,36 / 0	3249 / 2833	10 / 0	1212 / 42,8	3 / 0	3 / 0
51	Тпрайс лист "Ашимова"	Рубильник РПС 2/1 250А правый привод *шт*	1	14593,17		14593				
	Раздел 5. ШУНО №1									
52	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборуудования *шкаф*	1	17262,77 / 11097,45	4505,49 / 1598,93	17263 / 11097	4505 / 1599	5434 / 42,8	13 / 1,6	13 / 2
53	23-070201-0916	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP, типа ИЭК *шт*	1	53209,07		53209				
54	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *шт*	1	827,24 / 765,42	56,32 / 19,99	827 / 765	56 / 20	336 / 42,8	0,87 / 0,02	1 / 0
55	23-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60)А, 3*220/380В, 20мА, класс точности 1 *шт*	1	45900,67		45901				
56	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсной на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт*	4	1794,22 / 844,09	22,96 / 0	7177 / 3376	92 / 0	1445 / 42,8	1 / 0	4 / 0

57	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5кА характеристика В *шт*	3	419,35		1258				
58	Прайс-лист	Авт. Выкл. ВА88-32 3Р 25А 25кА ИЭК *шт*	1	11651,62		11652				
59	13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования *шт*	1	1512,22 / 1512,22	0 / 0	1512 / 1512	0 / 0	614 / 40,6	2 / 0	2 / 0
60	Прайс-лист	Фотореле TW2/10K *шт*	1	56531,26		56531				

Раздел 6. ШУНО №2

61	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *шкаф*	1	17262,77 / 11097,45	4505,49 / 1598,93	17263 / 11097	4505 / 1599	5434 / 42,8	13 / 1,6	13 / 2
62	23-070201-0916	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК *шт*	1	53209,07		53209				
63	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *шт*	1	827,24 / 765,42	56,32 / 19,99	827 / 765	56 / 20	336 / 42,8	0,87 / 0,02	1 / 0
64	23-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60)А, 3*220/380В, 20мА, класс точности 1 *шт*	1	45900,67		45901				
65	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт*	4	2987,67 / 1688,18	84,79 / 19,99	11951 / 6753	339 / 80	2924 / 42,8	2 / 0,02	8 / 0
66	23-070204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5кА характеристика В *шт*	3	455,05		1365				
67	Прайс-лист	Авт.выкл. ВА88-32 3Р 32А 25кА ИЭК *шт*	1	11651,62		11652				

68	13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	1	1512,22	0	1512	0	614	2	2
		шт		1512,22	0	1512	0	40,6	0	0
69	Прайс-лист	Фотореле TW2/10K	1	56531,26		56531				
		шт								
	Разделл 11. Установка новых стоек и переустановка существующих знаков									
81	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	18	3497,92	718,09	62963	12926	28004	3,2	58
		шт		2419,55	160,51	43552	2889	60,3	0,15	3
82	11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	8	620,53	0	4964	0	2517	0,69	6
		шт		521,72	0	4174	0	60,3	0	0
83	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,12	23638,78	697,84	26475	782	2105	4,9	5
		м3		3704,94	170,33	4150	191	48,5	0,2	0
84	24-010202-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40	14	6268,1		87753				
		шт								
85	24-010202-0711	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.45	3	7091,69		21275				
		шт								
86	24-010202-0717	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.50	1	9872		9872				
		шт								
	Раздел 10. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги - 100.0,6м2									
87	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	3,6	1951,75	809,41	7026	2914	3208	1,55	6
		м3 конст		1142,33	335,69	4112	1208	60,3	0,39	1
88	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	15	234,95	154,02	3524	2310	1041	0,12	2
		м3 конст		80,93	34,15	1214	512	60,3	0,03	0
89	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	7,92	73		578				
		тенге за								

90	41-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3км	7,92	90,61		718				
		т								
91	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	6	2335,86	786,4	14015	4718	880	0,14	1
		м3 матер		102,36	140,98	614	846	60,3	0,14	1
92	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, тощиной 15см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа (1000кгс/см2)	60	693,6	158,37	41616	9502	2568	0,03	2
		м2 основ		23,9	47,07	1434	2824	60,3	0,04	2
93	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,036	115697,94	1212,47	4165	44	12	0	0
		т		0	570,18	0	21	60,3	0,58	0
94	11-270602-0306	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	60	1357,95	66,37	81477	3982	1708	0,03	2
		м2		28,68	18,52	1721	1111	60,3	0,02	1
95	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	60	633,25	0,06	37995	4	11	0	0
		м2 покры		0,31	0	19	0	60,3	0	0
96	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,018	115697,94	1212,47	2083	22	6	0	0
		т		0	570,18	0	10	60,3	0,58	0
97	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	60	1400,54	66,52	84032	3991	1710	0,03	2
		м2 покрыт		28,68	18,58	1721	1115	60,3	0,02	1

Всего прямые затраты	**780 073**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	106 643
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 612
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 283
- материалы, изделия и конструкции, тенге	621 818
- перевозка грузов, тенге	1 296
Накладные расходы I уровня, тенге	64 028
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	844 100
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	35 790
Итого, тенге	879 890
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 391
Итого	950 281
Итого в текущих ценах с 01.10.17г.	**950 281**
Итого по акту в текущих на 2018г.	**1 007 240**
Итого по акту с учетом понижающего коэф-та	**787 304**
НДС (12 %)	94 476
Всего по акту с учетом НДС	**881 780**

Руководитель_____ Жунусов М.М.

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау"

Технадзор _____ Феоктистов Ю.Ф.

ИП Феоктистов Ю.Ф.

Директор _____ Шаримов Д.Г.

ТОО "КомплектАзияСервис"