«БЕКІТІЛДІ»
Алматы облысы Жамбыл ауданы
Әкімінің орынбасары

Қ.АЙТЖАНОВ
«_____» _____ 200___ ж. № _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҚҰРЫЛЫСЫ
АЯҚТАЛҒАН ОБЪЕКТІНІ ҰСЫНУ ТУРАЛЫ
АКТІСІ

Ұзынағаш ауылы «30» 10 2009 ж.

Тағайындалған жұмыс комиссиясы *Жамбыл ауданы Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы*
(Жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші)

Шешім «__» __ 200__ ж. № __

Құрамы:

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Комиссия төрағасының орынбасары *Алматы облысының Мемлекеттік сәулет қалақұрылыс бақылау басқармасы бас маманы, - Шалтабаев М.*

Тапсырыс берушіден *Алматы облысы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының ауыз су және газбен қамтамасыз ету бөлімінің бастығы, - Оңғарбаев С.*

Дегерес селолық округінің әкімі - Қожахметов С.

Жамбыл ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығының уақытша қызметін атқарушы, -Жұртшиев Е.

Жамбыл ауданының Мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау басқармасының бастығы, -Күштекова З.

Жамбыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, өртке қарсы қызмет подполковнигі, -Ахашев М.

«Жетісу су құбыры» Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры, - Ким В.Ф.

«Жоба Дизаин» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, - Аскаров К.

Жамбыл ауданы әкімдігінің жамбыл су құбыры шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК-ның директоры, - Іліпов Б.

Жамбыл аудандық электр жүйесі мекемесінің бастығы, - Бүркітов Қ.

Жамбыл аудандық сәулет және қалақұрылысы бөлімінің бастығының Уақытша қызметін атқарушы, - Момбекова Л.

Жамбыл аудандық телекоммуникация торабының директоры, - Ишбанов Б.

Жамбыл ауданы бойынша қоршаған ортаны қорғау инспекторы, - Мұқанов С.

Бас мердігерші *«САБА-Құрылыс» ЖШС бас директоры, - Әбдікәрімов Ә.С.*

Учаске бастығы - Кумарбеков Н.

Анықтады:

Бас мердігерші *«САБА-Құрылыс» ЖШС*

(Ұйымның аталуы)

Құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға беру *2009 жылға Алматы облысы Жамбыл ауданы Бесмойнақ ауылының ауыз су жүйесін жаңғырту және құрылыс нысанасы*

(объектінің аталуы, орналасқан жері)

Құрылыстың жоба-сметалық құжаттамасын жобалау ұйымы орындады *«Жоба Дизаин» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі*

(Ұйымның аталуы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

Құрылыс жоба бойынша жүргізілді

2009 жыл17 сәуірдегі № 1-2-7/574

(Жоба нөмірі)

Жоба сметалық құжаттама бекітілді

« » 200 ж. №

(Объектіге толық құжаттаманы бекіткен ұйымның аталуы)

Құрылыс монтаж жұмыстары мерзімінде аяқталды:

Жұмыстың басталуы апрель 2009 ж. Жұмыстың аяқталуы 31 октября 2009 ж.

Жұмыс комиссиясына мына құжаттама берілді ашын қорытылған жұмыс актісі, құрылыс жұмыстын жүргізу журналы, техникалық қауіпсіздік журналы, материалдарды сынамалық сертификаты. Т. Б.

Жабдық қабылдау актісіне сай жеке сынақтан және кешенді сынақтан кейін орнатылды (актілер тізбесі қосымшада берілген _____ осы актіге сәйкес) жиынтығы:

Жоба бойынша труба ~~ф 90~~ п/этил. ф 90×4,3 – 16291 м.
Нақты колодец ф 1,0 м – 18 шт. колодец ф 1,5 м = 15 шт
колодец ф 2,0 м = 20 шт. скв 1 м – 180 м.

Еңбекті қорғау, жарылыстан сақтау, өрт қауіпсіздігін сақтау, қоршаған ортаны қорғау және жобада көзделген шаралар

41 жұмысы өрт гидрантты қайтылды.

(Орындағаны жайлы көрсеткіш)

Актінің қосымшасындағы шаралар сипаттамасы жұмыс комиссия актісі актіге

Анықталған кемшіліктер мен аяқталмаған жұмыстар акті актіге қосымшасында белгіленген мерзімде орындалуы тиіс жоқ

Жұмыс комиссиясының шешімі

2009 жылға Алматы облысы Жамбыл ауданы Бесмойнақ ауылының ауыз су жүйесін жаңғырту және құрылыс нысанасы

(Ғимараттың аталуы)

Бас мердігершіден алынып Мемлекеттік қабылдау комиссиясына беруге әзір деп ЕСЕПТЕЛСІН:

Жұмыс комиссиясының төрағасы

Алматы облысының Мемлекеттік сәулет қалақұрылыс бақылау басқармасы бас маманы, - Шалтабаев М. (қолы)

Жұмыс комисссиясының мүшелері:

Алматы облысы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының ауыз су және газбен қамтамасыз ету бөлімінің бастығы, - Оңғарбаев С. (қолы)

Дегерес селолық округінің әкімі, - Қожахметов С. (қолы)

Жамбыл ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығының уақытша қызметін атқарушы, -Жұртшиев Е. (қолы)

Жамбыл ауданының Мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау басқармасының бастығы, -Күштекова З. (қолы)

Жамбыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, өртке қарсы қызмет подполклвнигі, -Ахашев М. (қолы)

«Жетісу су құбыры» Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры - Ким В.Ф. (қолы)

«Жоба Дизаин» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, -Аскаров К. (қолы)

Жамбыл ауданы әкімдігінің жамбыл су құбыры шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК-ның директоры, - Іліпов Б. (қолы)

Жамбыл аудандық электр жүйесі мекемесінің бастығы, - Бүркітов Қ. (қолы)

Жамбыл аудандық телекоммуникация торабының директоры, -Ишбанов Б.

(қолы)

Жамбыл аудандық сәулет және қалақұрылысы бөлімінің бастығының уақытша қызметін атқарушы, -Момбекова Л.

(қолы)

Жамбыл ауданы бойынша қоршаған ортаны қорғау инспекторы, - Мұқанов С.

(қолы)

Бас мердігерші«САБА-Құрылыс» ЖШС - бас директоры Әбдікәрімов Ә.С.

(қолы)

Учаске бастығы - Кумарбеков Н.

САБА ҚҰРЫЛЫС

(қолы)

Ескерту: Энергетикалық (мұнай және газ өнеркәсібі), көлік және қойма шаруашылығы, байланыс, ішкі аумақтық инженерлік коммуникациялық және көректендіру жұмыстары топқа бөлінгенде іске қосылатын кешен жобасы бойынша анықталған, комиссияның құрамына мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және жергілікті органдар (қызметтер), сәулет және қала құрылысы органдарының өкілдері кіреді.

Заказчик: ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылской области» Алматинской области
Подрядчик: ТОО «САБА-Курылыс»
Наименование строительства, адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бесмойнак Жамбылского района
Договор №10 от 10.03.2009 г.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель м-ц 2009 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Организационно правовая форма код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
	42880	10	10.03.2009				

Наименование объектов, комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за апрель (тенге)	Из гр. 1: Строит. монтаж. работы (тенге)	Из них: в отчетный месяц	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бесмойнак Жамбылского района	54 000 000 тенге		5 079 100 тенге								5 079 100 тенге
Аванс 30%											1 523 730
Итого к оплате:										380 933 тенге	**3 555 370 тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ТАЛДЫКОРҒАН ҚАЛАСЫ ЭКОНОМИКА ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ЖЕТІСУ СУ ҚҰБЫРЫ" ҚАЛАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы
" " 2009 ж.

ПОДРЯДЧИК:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
САБА ҚҰРЫЛЫС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "САБА-Курылыс"
Субподрядчик
Договор №10 от 10.03.2009г.

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бесмойнак"

Наименование обьекта: Внутрипоселковая сеть с сооружениями.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С130804-257	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 80,9 мм	м	4524,83	308,00	--	1393646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	10,68	7920,00	--	84586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	8,90	6230,00	--	55447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	6,23	3870,00	--	24110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1557789	--		--
							--	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1557789

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	-
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	-
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	94333
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1652122
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	1652122
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1686321
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1693066
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1709997
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	4445991
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	88920
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4534911
Налог на добавленную стоимость, 12 %	544189
Итого с НДС	5079100

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
САБА ҚҰРЫЛЫС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ • КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

"ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ЖЕТІСУ СУ ҚҰБЫРЫ" ҚАЛАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ ӨСКІПОРНЫ
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы
"16" 20 23 ж.

БЕСМОЙНАК

Заказчик ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "САВА-Курылыс"
Субподрядчик
Договор №10 от 10.03.2009г.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и строительство системы водоснабжеия с. Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2-2-1 Водопроводная сеть

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	1,25	58881,69	25695,31	73602	32119	194,00	243
					33075,00	6813,45	41344	8517	26,38	33
2.	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 90 мм	км	1,25	8287,75	—	10360	—	51,50	64
					8032,50	—	10041	—	—	—
3.	C130804-257	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 80,9 мм	м	1262,50	308,00	—	388850	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
4.	E0106-1-13	Устройство бетонного упора	м3	0,10	10377,04	95,97	1038	10	4,90	0
					771,75	36,25	77	4	0,18	0
5.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	10,20	8990,43	1879,87	91702	19175	8,86	90
					1435,50	538,43	14642	5492	2,06	21
6.	C143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	2,44	7520,00	—	18349	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
7.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	м3	3,96	23700,00	—	93852	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
8.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	10,80	6230,00 —	— —	67284 —	— —	— —	— —
9.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	6,00	784,00 —	— —	4704 —	— —	— —	— —
10.	С12021-237	Стремянка	т	0,12	154400,00 —	— —	18065 —	— —	— —	— —
11.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	6,00	5490,00 —	— —	32940 —	— —	— —	— —
12.	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	т	0,22	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	37953 1750	394 149	42,70 3,37	9 1
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонного лотка колонки	м3	1,52	7940,17 195,75	66,01 24,93	12101 298	101 38	1,35 0,12	2 0
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колонки Т-10 см	м3	0,96	7940,17 195,75	66,01 24,93	7623 188	63 24	1,35 0,12	1 0
15.	Е0115-179-6	Окраска стремянки кузбасским лаком	м2	6,43	90,81 82,80	— —	584 533	— —	0,52 —	3 —
16.	Е0127-33-1	Устройство каменной отмостки толщ.10см вокруг колодца	м2	31,80	232,40 103,28	36,82 13,01	7390 3284	1171 414	0,62 0,06	20 2
17.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски	м3	5,40	1028,76 432,00	0,86 0,32	5555 2333	5 2	2,81 0,00	15 0
18.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	м3	3,00	1722,20 112,50	97,07 36,00	5167 338	291 108	0,78 0,18	2 1
19.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	6,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	108455 1728	222 81	1,82 0,07	11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных L-3000 мм	шт	6,00	2410,81	83,18	14465	499	6,57	39
					1140,75	31,50	6844	189	0,15	1
21.	СПрайс-лист	Стоимость колонок водоразборных ВК-6 L-3000 мм	шт	6,00	14280,05	—	85680	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
22.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	6,00	405,40	16,15	2432	97	1,36	8
					227,25	6,75	1364	41	0,03	0
23.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм	шт	6,00	5190,00	—	31140	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
24.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм	шт	12,00	377,00	—	4524	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
25.	Е0122-8-5	Установка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,08	115636,32	31953,19	9251	2556	360,00	29
					66375,00	12071,25	5310	966	58,95	5
26.	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 159х4 мм	м	80,00	930,00	—	74400	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
27.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,08	348390,19	68162,54	27871	5453	255,70	20
					44482,50	25749,00	3559	2060	125,76	10
28.	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	80,00	686,63	14,48	54930	1158	0,45	36
					75,60	5,40	6048	432	0,03	2
ИТОГО:							1290267	63315		595
							99681	18517		76

Накладные расходы : 150896

На общестроительные работы 150896

Всего накладных расходов: 1441163

Итого с накладными

Показатели трудозатрат :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- основных рабочих, чел-ч.	595
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	76
- в накладных расходах, чел-ч.	75
Всего трудозатрат, чел-ч.:	746
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	86470
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1527633
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	1527633
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1559255
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1565366
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1580642
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	2382027
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47641
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2429668
Налог на добавленную стоимость, 13 %	315857
Итого с НДС	2745525

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:
САБА
ҚҰРЫЛЫС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "САБА-Курылыс"
Субподрядчик
Договор №10 от 10.03.2009г.

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бесмойнак"

Наименование обьекта: Внутрипоселковая сеть с сооружениями.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м	м3	1429,54	7,91 --	7,91 2,57	11308 --	11308 3671	-- 0,01	-- 14
2.	E0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в траншеях с откосами экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	9717,08	55,81 2,59	53,22 20,43	542312 25187	517125 198555	0,02 0,08	175 802
3.	E0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки их механизированным способом	м3	344,70	467,10 467,10	-- --	161009 161009	-- --	2,98 --	1026 --
4.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки (см.4-НВ л.26 п.3)	м3	1399,05	56,25 3,89	52,36 19,37	78698 5442	73256 27094	0,03 0,08	38 108
5.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 для обратной засыпки (см.4-НВ л.26 п.3)	т	2448,34	45,00 --	45,00 9,00	110175 --	110175 22035	-- 0,19	-- 463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы (см.4-НВ л.26 п.3)	м3	758,60	134,10	--	101728	--	0,97	737
					134,10	--	101728	--	--	--
7.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м2	4545,35	7,57	7,57	34421	34421	--	--
					--	2,46	--	11175	0,01	43
8.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	4545,35	3,28	3,28	14908	14908	--	--
					--	1,06	--	4840	0,00	19
9.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4545,35	25,65	5,38	116571	24437	0,13	586
					20,27	--	92134	--	--	--
10.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (см.4-НВ л.26 п.3)	м3	139,20	1813,20	152,52	252401	21231	1,02	142
					153,68	57,15	21393	7955	0,28	39
11.	Е0101-24-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м V 6218 прив.грунт	м3	910,36	9,24	9,24	8416	8416	--	--
					--	3,00	--	2732	0,01	10
12.	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м V 103+1141+6218	м3	775,13	7,91	7,91	6132	6132	--	--
					--	2,57	--	1991	0,01	8
13.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	2,44	58881,69	25695,31	143886	62790	194,00	474
					33075,00	6813,45	80824	16650	26,38	64
16.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	558,72	55,81	53,22	31182	29734	0,02	10
					2,59	20,43	1448	11417	0,08	46
17.	Е0101-164 -3	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	17,28	467,10	--	8071	--	2,98	51
					467,10	--	8071	--	--	--
18.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под колодцы	м3	6,00	1722,20	97,07	10333	582	0,78	5
					112,50	36,00	675	216	0,18	1
19.	Е0101-166	Засыпка вручную	м3	32,76	167,18	--	5477	--	1,21	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3									
					167,18	--	5477	--	--	--
20.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	435,24	7,57	7,57	3296	3296	--	--
					--	2,46	--	1070	0,01	4
21.	E0101-24-3	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	108,00	10,93	10,93	1181	1181	--	--
					--	3,55	--	383	0,01	1
22.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	27,12	8883,34	1879,87	240916	50982	8,86	240
					1435,50	538,43	38931	14602	2,06	56
23.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, круглые	м3	13,20	23700,00	--	312840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	10,68	7920,00	--	84586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	C143018-40	Кольцо опорное КЦО-1	шт	12,00	784,00	--	9408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	E0106-35-2	Устройство лотков для водозаборной колонки М-150	м3	3,05	13521,82	1588,34	41214	4841	13,20	40
					2187,00	542,77	6666	1654	2,00	6
27.	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колонки	м3	1,92	7940,17	66,01	15245	127	1,35	3
					195,75	24,93	376	48	0,12	0
28.	C131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	20,00	5490,00	--	109800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	C12021-237	Стремянка С-5	т	0,39	154400,00	--	60216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	C130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	шт	71,00	5190,00	--	368490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 80 мм								
107.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	50,00	3500,00 --	-- --	175000 --	-- --	-- --	-- --
114.	С130809-112	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	88,00	492,00 --	-- --	43296 --	-- --	-- --	-- --
115.	С130809-111	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	145,00	377,00 --	-- --	54665 --	-- --	-- --	-- --
116.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	25,00	285,00 --	-- --	7125 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							3164306 549361	974941 326088		3567 1685

Накладные расходы :

На общестроительные работы	966636
Всего накладных расходов:	966636
Итого с накладными	4130942

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	3567
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1685
- в накладных расходах, чел-ч.	477
Всего трудозатрат, чел-ч.:	5729

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	247856
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4378799
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	4378799
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	4469440
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4487318
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4532191
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	7310424
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	146208
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7456633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						894795		
		Итого с НДС						8351429		

ДИРЕКТОР

ПОДРЯДЧИК:

САБА ҚҰРЫЛЫС

"ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ЖЕТІСУ СУ ҚҰБЫРЫ" ҚАЛАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ

Қолы

20 Ж.

Заказчик: ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района» Алматинской области
Подрядчик: ТОО «САБА-Курылыс»
Наименование строительства, адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бесмойнак Жамбылского района
Договор №10 от 10.03.2009 г.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь м-ц 2009 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	42880	10	10.03.2009				

Наименование объектов, комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за июнь (тенге)	Из гр. 1							
				Строит. монтаж. работы (тенге)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бесмойнак Жамбылского района	54 000 000 тенге	22 961 551	9 531 022 тенге								9 531 022 тенге
Аванс 30%											2 859 306
Итого к оплате:										714 826 тенге	**6 671 716 тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
20 9 ж.

ПОДРЯДЧИК:

САБА КҰРЫЛЫС

Заказчик ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "САБА-Курылыс"
Субподрядчик
Договор №10 от 10.03.2009г.

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бесмойнак"

Наименование обьекта: Внутрипоселковая сеть с сооружениями.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м	м3	2223,72	7,91	7,91	17590	17590	--	--
					--	2,57	--	5711	0,01	22
2.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в траншеях с откосами экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	15115,45	55,81	53,22	843596	804417	0,02	272
					2,59	20,43	39179	308863	0,08	1248
3.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки их механизированным способом	м3	536,20	467,10	--	250459	--	2,98	1596
					467,10	--	250459	--	--	--
4.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки (см.4-НВ л.26 п.3)	м3	2176,30	56,25	52,36	122419	113954	0,03	59
					3,89	19,37	8466	42146	0,08	168
5.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 для обратной засыпки (см.4-НВ л.26 п.3)	т	3808,53	45,00	45,00	171384	171384	--	--
					--	9,00	--	34277	0,19	720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы (см.4-НВ л.26 п.3)	м3	1211,27	134,10	--	162431	--	0,97	1177
					134,10	--	162431	--	--	--
7.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	7257,66	7,57	7,57	54960	54960	--	--
					--	2,46	--	17844	0,01	68
8.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	7257,66	3,28	3,28	23804	23804	--	--
					--	1,06	--	7729	0,00	30
9.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	7257,66	25,65	5,38	186132	39019	0,13	936
					20,27	--	147113	--	--	--
10.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (см.4-НВ л.26 п.3)	м3	222,27	1813,20	152,52	403014	33900	1,02	227
					153,68	57,15	34158	12703	0,28	62
11.	Е0101-24-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м V 6218 прив.грунт	м3	1453,60	9,24	9,24	13438	13438	--	--
					--	3,00	--	4363	0,01	17
12.	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м V 103+1141+6218	м3	1237,66	7,91	7,91	9790	9790	--	--
					--	2,57	--	3179	0,01	12
13.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	3,50	58881,69	25695,31	206086	89934	194,00	679
					33075,00	6813,45	115762	23847	26,38	92
16.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	372,48	55,81	53,22	20788	19823	0,02	7
					2,59	20,43	965	7611	0,08	31
17.	Е0101-164 -3	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	11,52	467,10	--	5381	--	2,98	34
					467,10	--	5381	--	--	--
18.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под колодцы	м3	4,00	1722,20	97,07	6889	388	0,78	3
					112,50	36,00	450	144	0,18	1
19.	Е0101-166	Засыпка вручную	м3	21,84	167,18	--	3651	--	1,21	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3									
					167,18	--	3651	--	--	--
20.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	290,16	7,57	7,57	2197	2197	--	--
					--	2,46	--	713	0,01	3
21.	E0101-24-3	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	72,00	10,93	10,93	787	787	--	--
					--	3,55	--	256	0,01	1
22.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	18,08	8883,34	1879,87	160611	33988	8,86	160
					1435,50	538,43	25954	9735	2,06	37
23.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, круглые	м3	8,80	23700,00	--	208560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	14,24	7920,00	--	112781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	C143018-40	Кольцо опорное КЦО-1	шт	8,00	784,00	--	6272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	E0106-35-2	Устройство лотков для водозаборной колонки М-150	м3	2,03	13521,82	1588,34	27476	3228	13,20	27
					2187,00	542,77	4444	1103	2,00	4
27.	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колонки	м3	1,28	7940,17	66,01	10163	84	1,35	2
					195,75	24,93	251	32	0,12	0
31.	E0127-33-1	Устройство каменной отмостки вокруг колодцев	м2	106,00	232,40	36,82	24634	3903	0,62	66
					103,28	13,01	10948	1379	0,06	7
32.	E0101-156-1	Устройство каменной наброски	м3	18,00	1028,76	0,86	18518	15	2,81	51
					432,00	0,32	7776	6	0,00	0
33.	E0107-20-3	Усиление ж/б конструкций колодцев при сейсмичности	т	0,72	175710,10	1826,10	126511	1315	42,70	31
					8100,00	690,75	5832	497	3,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	16,02	6230,00	--	99805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					3300127	1437924		5353
							823220	482138		2525

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1415794
Всего накладных расходов:	1415794
Итого с накладными	4715921

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	5353
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	2525
- в накладных расходах, чел-ч.	708
Всего трудозатрат, чел-ч.:	8586

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	282955
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4998876
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	4998876
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5102353
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5122349
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5172338
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	8342981
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	166860
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8509841
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1021181
Итого с НДС	9531022

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ЖЕТІСУ СУ ҚҰБЫРЫ" ҚАЛАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ ЕКСПОРНЫ
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы
" " 11 2009 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА ҚАЗАҚСТАН ГОРОД АЛМАТЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
САБА ҚҰРЫЛЫС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района» Алматинской области
Подрядчик: ТОО «САБА-Курылыс»
Наименование строительства, адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бесмойнак Жамбылского района
Договор №10 от 10.03.2009 г.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль м-ц 2009 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Организационно правовая форма код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
	42880	10	10.03.2009				

Наименование объектов, комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ: С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ: В отчетном месяце за июль (тенге)	Стоимость выполненных работ: Из гр. 1: Строит. монтаж. работы (тенге)	Из них: в отчетный месяц	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
А		13 411 429	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бесмойнак Жамбылского района	54 000 000 тенге	28 490 529	5 528 978 тенге								5 528 978 тенге
Аванс 30%											1 658 694
Итого к оплате:										414 673 тенге	**3 870 284 тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

20140

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "САВА-Курылыс"
Субподрядчик
Договор №10 от 10.03.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Внутрипоселковая сеть с сооружениями

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бесмойнак

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2009 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Вычесть позиции после изменений в смете									
1.	E010333-A 5-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 для обратной засыпки (см.4-НВ л.26 п.3)	т	-6256,87	45,00	45,00	-281559	-281559	--	--
				--	9,00	--	-56312	0,19	-1183
2.	E0101-24-2 Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м V 6218 прив.грунт	м3	-2363,96	9,24	9,24	-21854	-21854	--	--
				--	3,00	--	-7095	0,01	-27
3.	E0101-13-6 Разработка грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	-931,20	55,81	53,22	-51970	-49557	0,02	-17
				2,59	20,43	-2414	-19028	0,08	-77
4.	E0101-164 -3 Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	-28,80	467,10	--	-13452	--	2,98	-86
				467,10	--	-13452	--	--	--
5.	E0108-3-1 Устройство песчаного основания под колодцы	м3	-10,00	1722,20	97,07	-17222	-971	0,78	-8
				112,50	36,00	-1125	-360	0,18	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166-3	Засыпка вручную	м3	-54,60	167,18	--	-9128	--	1,21	-66
					167,18	--	-9128	--	--	--
7.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	-725,40	7,57	7,57	-5493	-5493	--	--
					--	2,46	--	-1783	0,01	-7
8.	Е0101-24-3	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	-180,00	10,93	10,93	-1968	-1968	--	--
					--	3,55	--	-639	0,01	-2
9.	С12021-237	Стремянка С-5	т	-0,39	154400,00	--	-60216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	-1,00	5190,00	--	-5190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	-1,78	6230,00	--	-11089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вычесть позиции после изменений в смете								-479143
		Раздел: Земляные работы								
14.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в траншеях с откосами экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2980,95	55,81	53,22	166367	158641	0,02	54
					2,59	20,43	7727	60912	0,08	246
15.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки их механизированным способом	м3	92,25	467,10	--	43090	--	2,98	275
					467,10	--	43090	--	--	--
16.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки (см.4-НВ л.26 п.3)	м3	463,05	56,25	52,36	26047	24246	0,03	13
					3,89	19,37	1801	8967	0,08	36
17.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	5556,60	76,60	76,60	425636	425636	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 для обратной засыпки			--	15,32	--	85127	0,32	1788
22.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (см.4-НВ л.26 п.3)	м3	197,53	1813,20	152,52	358161	30127	1,02	201
					153,68	57,15	30356	11289	0,28	55
23.	Е0101-23-3	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	2363,96	57,18	56,75	135175	134159	0,00	7
					0,43	6,03	1017	14252	0,02	42
24.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	2,01	58881,69	25695,31	118352	51648	194,00	390
					33075,00	6813,45	66481	13695	26,38	53
25.	С130804-257	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 80,9 мм	м	1062,00	308,00	--	327096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	2,10	8287,75	--	17404	--	51,50	108
					8032,50	--	16868	--	--	--
30.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	16,64	8883,34	1879,87	147819	31281	8,86	147
					1435,50	538,43	23887	8959	2,06	34
31.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, круглые	м3	4,40	23700,00	--	104280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	7,12	7920,00	--	56390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143018-40	Кольцо опорное КЦО-1	шт	4,00	784,00	--	3136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-35-2	Устройство лотков для водозаборной колонки М-150	м3	1,02	13521,82	1588,34	13792	1620	13,20	13
					2187,00	542,77	2231	554	2,00	2
35.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колонки	м3	0,64	7940,17	66,01	5082	42	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	125	16	0,12	0
36.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	4,00	5490,00	--	21960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12021-24 2	Стремянка С-5	т	0,47	162700,00	--	76144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0127-33-1	Устройство каменной отмостки вокруг колодцев	м2	21,20	232,40	36,82	4927	781	0,62	13
					103,28	13,01	2190	276	0,06	1
39.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски	м3	3,60	1028,76	0,86	3704	3	2,81	10
					432,00	0,32	1555	1	0,00	0
40.	Е0107-20-3	Усиление ж/б конструкций колодцев при сейсмичности	т	0,14	175710,10	1826,10	25302	263	42,70	6
					8100,00	690,75	1166	99	3,37	0
82.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	20,00	18075,87	36,99	361517	740	1,82	36
					288,00	13,50	5760	270	0,07	1
83.	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	шт	20,00	2410,81	83,18	48216	1664	6,57	131
					1140,75	31,50	22815	630	0,15	3
84.	СПрайс-лист ТОО	Стоимость водозаборной колонки Н 3м	шт	20,00	17108,53	--	342171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								2831769

ИТОГО:

	2352627	499447	1230
	200950	119830	965

Накладные расходы :

На общестроительные работы 382221

Всего накладных расходов: 382221

Итого с накладными 2734848

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 1230
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 965
- в накладных расходах, чел-ч. 191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего трудозатрат, чел-ч.:	2386
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	164091
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2898939
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	2898939
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2958947
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2970783
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3000491
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	4839792
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	96796
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4936588
Налог на добавленную стоимость, 12 %	592390
Итого с НДС	5528978

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТАЛДЫКОРҒАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ШЕТКУ СУ ҚҰБЫРЫ" ҚАЛАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы
" " 2009 ж.

Заказчик: ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района» Алматинской области
Подрядчик: ТОО «САБА-Курылыс»
Наименование строительства, адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бесмойнак Жамбылского района
Договор №10 от 10.03.2009 г.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь м-ц 2009 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	42880	10	10.03.2009				

Наименование объектов, комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за октябрь (тенге)	Из гр. 1							
				Строит. монтаж. работы (тенге)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бесмойнак Жамбылского района	54 000 000 тенге	54 000 000 тенге	1 826 203 тенге								1 826 203 тенге
Аванс 30%											547 860
Итого к оплате:										136 965 тенге	**1 278 343 тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЖАРЫҚШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚЫЗМЕТІНДАҒЫ "ЖЕТІСУ СУ ӨҢДЫРЫ" ҚАЛАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы _____ 20__ ж.

ПОДРЯДЧИК:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘДІЛЕТ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
САБА КҰРЫЛЫС
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ • КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинской области

Подрядчик ТОО "САБА-Курылыс"
Субподрядчик
Договор №10 от 10.03.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Бесмойнак

Наименование объекта: Внутрипоселковая сеть с сооружениями

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м	м3	3606,71	7,91	7,91	28530	28530	--	--
					--	2,57	--	9263	0,01	35
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	м3	417,40	134,10	--	55973	--	0,97	1378
					134,10	--	55973	--	--	--
8.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	5308,94	7,57	7,57	40203	40203	--	--
					--	2,46	--	13053	0,01	50
9.	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	5308,94	3,28	3,28	17413	17413	--	--
					--	1,06	--	5653	0,00	22
10.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	5308,94	25,65	5,38	136154	28542	0,13	685
					20,27	--	107612	--	--	--
32.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, круглые	м3	-0,72	23700,00	--	-17064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,48	393,11	154,61	2547	1002	1,55	10
					238,50	4,07	1545	26	0,01	0
101.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	24,30	48,01	32,51	1167	790	0,12	3
					15,50	9,62	377	234	0,04	1
102.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	16,20	1576,94	48,31	25546	783	0,14	2
					21,38	12,76	346	207	0,04	1
103.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	162,00	325,62	30,54	52750	4948	0,04	6
					6,01	8,79	974	1425	0,03	5
104.	Е0127-26-3к=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	162,00	75,48	4,10	12228	665	0,00	0
					0,30	1,20	49	195	0,00	0
105.	Е0127-55-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	м2	162,00	357,27	--	57877	--	0,14	23
					24,75	--	4010	--	--	--
106.	Е0127-55-2	Добавлять на каждые 0,5 см толщины слоя к табл.55-1	м2	162,00	112,50	--	18226	--	0,05	8
					7,96	--	1290	--	--	--
107.	С01031-А2 6-1	Перевозка а/бетона и щебня от разборки	т	59,21	27,10	--	1605	--	0,11	7
					5,42	--	321	--	--	--
108.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов а/бетона и щебня от разборки автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	т	59,21	45,00	45,00	2664	2664	--	--
					--	9,00	--	533	0,19	11
ИТОГО:							434514	125542		1150
							172497	30589		125

Накладные расходы :

На общестроительные работы	468796
Всего накладных расходов:	468796
Итого с накладными	903310

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1150
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	125
- в накладных расходах, чел-ч.	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего трудозатрат, чел-ч.: 2428

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	54198
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	957508
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	957508
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	977329
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	981239
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	991052
Пересчет в текущих ценах, К=1,613	1598568
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31971
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1630539
Налог на добавленную стоимость, 12 %	195664
Итого с НДС	1826203

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

САБА КҰРЫЛЫС

ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ