Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 13 июля 2018 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Наименование строительства: «Средний ремонт автомобильной дороги Кулан-станция Луговая Т.Рыскуловского района Жамбылской области»

Договор № 37 от 21.05. 2018 года

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**«Средний ремонт автомобильной дороги Кулан-станция Луговая Т.Рыскуловского района Жамбылской области»**	**149 999 999**	**149 999 999**			**66 460 055**	**66 460 055**		
	В т.ч.НДС	16 071 428	16 071 428			7 120 720	7 120 720		
	итого без НДС	133 928 571	133 928 571			59 339 335	59 339 335		
	Удержание по ставке 5%	**7 500 000**	**7 500 000**			**3 323 003**	**3 323 003**		
	Удержание по ставке 5% без НДС	6 696 429	6 696 429			2 966 967	**2 966 967**		
	В т.ч.НДС-12%	803 571	803 571			356 036	**356 036**		
	Сумма к оплате без НДС	**133 928 571**	**133 928 571**			**59 339 335**	**59 339 335**		
	Сумма к оплате НДС	16 071 428	16 071 428			7 120 720	**7 120 720**		
	Всего к оплате:	**142 499 999**	**142 499 999**			**63 137 052**	**63 137 052**		

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района

_____ **Дауытбеков М.А.**

Подрядчик:

ТОО «Айя-Сервис»

_____ **Ахмет С.М.**

УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя Агентства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2
мая 2012 г. № 170

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
Подрядчик ТОО «Айя-Сервис»

Объект Договор № 37 от 21.05. 2018 года «Средний ремонт автомобильной дороги Кулан-станция Луговая Т.Рыскуловского района

Акт приемки выполненных работ № 3 от 13 июля 2018 года
(Акт выполненных работ Форма №2)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-2703020402 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 7 см. Фрезерование самоходными фрезами шириной барабана 350 - 1000 мм	19815	82,64	80,05	1637511,6	1586191	193466	0	218
		м2		2,49	7,53	49339,35	149207	60,3	0,01	425
2	11-270404-0101 РНСБ РК 2015 изм.и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	9345	472,71	75,68	4417475	707230	246420	0,04	373,8
		м2		24,45	19,28	228485,25	180172	60,3	0,02	186,9
3	11-27602-0303 РНСБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	25643,5	1186,67	57,48	30430372	1473988	1880242	0,58	14873
		м2		22,68	14,69	581595	376703	60,3	0,58	14873

4	11-270606-0403 РНСБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	25643,5	552,82	0,04	14176240	1026	599317	0,03	769,305
		м2		0,24	0	6154,44	0	60,3	0,02	513
5	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1342	1241,74	16,25	1666415,08	21808	423780	0,7	939
		м		413,78	5,79	555292,76	88	60,3	0,01	13
6	21-040508-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 кв.2016 г.	Камни бортовые из бетона БР 100х30х15 ГОСТ 6665-91	1342	1200	0	1610400	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0	0	0	0

	Итого прямые затраты по смете			49 520 938
	Накладные расходы I уровня			3 343 010
	Итого с накладными расходами I уровня			52 863 949
	Накладные расходы II уровня			2 079 879
	Итого, тенге			54 943 828
	Сметная прибыль (8%), тенге			4 395 506
	Итого по смете на подряд			59 339 334
	2017 г. (Иинф=1,00)			59 339 334
	Всего			59 339 335
	НДС 12%			7 120 720
	Всего с НДС 12%			66 460 055

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"

_____ Дауытбеков М.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Айя-Сервис»

ТОО "АЙЯ-Сервис" ЖШС

_____ Ахмет С.М.