Заказчик ГУ "Аппарат акима Аксукентского округа Сайрамского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «AG-Эксклюзив»
Субподрядчик
Договор № 48 от 2018-06-29

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание освещения улиц, площадей, скверов, парков в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО

Наименование обьекта: Текущий ремонт и содержание освещения улиц, площадей, скверов, парков в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Уличное освещение														
1	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлованы. Бурение на глубину до 1,5 м. Группа грунтов 2	30	2722	2193,59	81660	65808	25341	0,89	27						
		котлован		528,41	629,03	15852	18871	61,7	0,92	28						
		Накладные расходы -		844,71		25341										
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		714,14				21424								
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		130,57				3917								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		285,34		8560										
		Сметная стоимость				115561										
2	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	4,32	1111,85	-	4803	-	3259	1,48	6						
		м3		1111,85	-	4803	-	61,7	-	-						
		Накладные расходы -		754,33		3259										
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		686,01				2964								
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		68,32				295								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,29		645										
		Сметная стоимость				8707										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Бетон тяжелый классаВ15 ГОСТ 7473-2010 м3	4,32	15392,4 - Накладные расходы - 584,91 в т.ч. накладные второго уровня - 3,8% 584,91 СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8% 1278,18 Сметная стоимость	-	66495 - 2527 5522 74544	-	2527 - 2527	-	-
4	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка т	0,47646	32743,79 32480,81 Накладные расходы - 17658,85 в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 15813,66 в т.ч. накладные второго уровня - 3,8% 1845,18 СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8% 4032,21 Сметная стоимость	262,97 124,68	15601 15476 8414 1921 25936	125 59	8414 48,5 7535 879	58 0,36	28 -
5	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 т	0,53841	154210,74 - Накладные расходы - 5860,01 в т.ч. накладные второго уровня - 3,8% 5860,01 СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8% 12805,66 Сметная стоимость	-	83029 - 3155 6895 93079	-	3155 - 3155	-	-
6	11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры уличного освещения стальные массой до 0,15 т. Установка опора	30	4122,03 1916,86 Накладные расходы - 1906,76 в т.ч. накладные первого уровня - 61,7 1686,05 в т.ч. накладные второго уровня - 3,8% 220,71 СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8% 482,30 Сметная стоимость	2205,16 815,8	123661 57506 57203 14469 195333	66155 24474	57203 61,7 50582 6621	2,26 1,45	68 43
7	Прайс лист	-LT опора 8 м/3мм (коническая, гор.цинк., 8-гранная) с кронштейном 1,5х1,5 шт	30	73616,07 - Накладные расходы - 2797,41	-	2208482 - 83922	-	83922 -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		2797,41				83922		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		6113,08		183392				
		Сметная стоимость				2475797				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2583731	132088			129
			Тенге			93637	43404			71
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2208482	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2208482	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83922	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			183392	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2475797	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			375249	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137041	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83029	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			66495	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			99899	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	82504		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	17395		-
		Сметная прибыль -	Тенге			38012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			513159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137041	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2988956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137041	-		-

Итого с К-0,5974375	1785714
Налог на добавленную стоимость, 12 %	214286
Итого с НДС	2000000

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Тұран құрылыс-1"

Директор _____ Шакирбаев М.Д.

Инженер эксперт _____ Сариев Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «AG-Эксклюзив»

Директор _____ Мынкожаева Н.Ж.

Начальник участка _____ Ботаев К.Б.