2943430

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма акта приемки выполненных работ

Заказчик: Аппарат акима г. Жезказган
Подрядчик: ТОО "Казкурылыс"
Наименование строительства и его адрес:Текущий ремонт помещений и объектов: насосная станция, кровля и 9, 10, 11(технический) этажи

АКТ
приёмки выполненных работ

на _____ работы за _____ 20__ года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**12-080101-0201**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли		**768,94**	**122,62**	**94288**	**59,1** / **55584**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1741	133,87245	702,54	94051	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**94051**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	6,459096	36,71	237	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	7,843188	–	**237**	
		Итого по материалам					–	
							–	

2	**12-080101-2903**	**Стяжки выравнивающие цементные. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки 1 м2**	место		**16**	**1506,75**	**24108**	**59,1**
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	1,299	20,784	797,73	16580	**9912**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,2208		191	
		Итого по заработной плате					**16771**	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0138	0,2208	16,8	4	
						–	–	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,021	0,336	36,71	12	
						–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0138	0,2208	1920,48	424	
		Итого по эксплуатации машин				867,01	191	
	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00021	0,00336	15036,08	**440** 51	
	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0214	0,3424	20551,66	7037	
		Итого по материалам					**7088**	
3	**11-120101-0208**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли		**768,94**	**2481,46**	**1908092**	**56,4**
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,18	138,4092	846,94	117224	**67833**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	3,30644		3048	
		Итого по заработной плате					**120272**	
	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,069	53,05686	17,72	940	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,922728	1812,38	1672	
						867,01	800	

	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,615152	3189,12	1962	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	1,768562	1162,92 3638,5	715 6435	
		Итого по эксплуатации машин				867,01	1533	
	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	90,73492	91,07	**11009** 8263	
	21-100403-1903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 (21-100403-9901->21-100403-1903)	м2	2,3	1768,562	640,61	1132959	
	21-100403-2003	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 (21-100403-9902->21-100403-2003)	м2	1,15	884,281	722,21	638637	
		Итого по материалам					**1779859**	
4	**11-120101-0408**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м примыканий		**324,94**	**2308,19**	**750022**	**56,4**
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,4508	146,48295	777,66	113914	**65047**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	1,46223		1418	
		Итого по заработной плате					**115332**	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,082	26,64508	15	400	
						–	–	
	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	20,276256	17,72	359	
						–	–	

34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	20,47122	27,73	568
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,018	5,84892	– 183,26	– 1072
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,129976	– 1434,32	– 186
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,357434	767,94 1812,38	100 648
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,552398	867,01 3189,12	310 1762
31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,422422	1162,92 3991,2	642 1686
	Итого по эксплуатации машин				867,01	366 **6681**
21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1,66	539,4004	14,88	8026
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	191,7146	91,07	17459
21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	77,9856	314,04	24491
21-100403-1903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 (21-100403-9901->21-100403-1903)	м2	0,65	211,211	640,61	135304

	21-100403-2003	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 (21-100403-9902->21-100403-2003)	м2	0,85	276,199	722,21	199474	
	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	21,77098	1822,61	39680	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	1,657194	16982,73	28144	
	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,0422422	232617,23	9826	
	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,64988	257006,04	167023	
		Итого по материалам					**629427**	
5	**11-200701-0501**	**Зонты над шахтами. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	м2 поверхности зонта		**19,65**	**473,54**	**9305**	**60,4**
								5253
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,498	9,7857	846,94	8288	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,4716		409	
		Итого по заработной плате					**8697**	
	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	2,4759	65,54	162	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024	0,4716	1812,38	855	
		Итого по эксплуатации машин				867,01	409	
6	**11-200701-0501**	**Зонты. Установка над шахтами**	м2 поверхности зонта		**19,65**	**6723,21**	**1017**	
							132111	**60,4**
								8754

01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,83	16,3095	846,94	13813
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,786		681
	Итого по заработной плате					**14494**
31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,21	4,1265	65,54	270
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,786	– 1812,38	– 1425
	Итого по эксплуатации машин				867,01	681
21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,551	10,82715	424,32	**1695** 4594
23-050301-0601	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	19,65	5677,32	111559
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,001179	381819,66	450
	Итого по материалам					**116603**

Итого прямые затраты по смете	**2 917 926**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	363 870
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 079
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 747
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 532 977
Накладные расходы I уровня, тенге	212 383
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 130 309
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	112 691
Итого, тенге	3 243 000
Сметная прибыль (8 %), тенге	259 440
Итого по смете на подряд, тенге	**3 502 440**
Итого по смете на подряд со скидкой (39%), тенге	**2 136 488**
итого с НДС	**2 392 867**

Раздел 2 Девятый этаж

2.2 внутренняя отделка

66	12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		75,65	2162,87	163621	47,28
								64839
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	2,266	171,4229	797,73	136749	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,50686		389	
		Итого по заработной плате					**137138**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,506855	1434,32	727	
		Итого по эксплуатации машин				767,94	389	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	2,55697	–	**727**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,264775	27,67	–	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,6643	15705,09	7	
		Итого по материалам					26138	
67	12-110101-0407	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		21,31	2635,66	**26145**	
							56166	47,28
								22851
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	2,802	59,71062	807,44	48213	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	0,15343		118	
		Итого по заработной плате					**48331**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,153432	1434,32	220	
		Итого по эксплуатации машин				767,94	118	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	0,720278	–	**220**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,074585	27,67	–	
							2	

	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0231	0,492261	15705,09	7731	
		Итого по материалам					**7733**	
69	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		453,88	927,02	420757	47,28
								142491
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,738	334,96344	879,96	294754	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	8,62372		6622	
		Итого по заработной плате					**301376**	
	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	6,535872	882,29	5767	
						767,94	5019	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	2,087848	1434,32	2995	
		Итого по эксплуатации машин				767,94	1603	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	2,859444	27,67	**8762** 79	
	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,88	1307,1744	87,85	114835	
	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,03	13,6164	170,91	2327	
		Итого по материалам					**117241**	
70	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		85,24	947,18	80738	47,28
								33923
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0,8976	76,51142	919,46	70349	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	1,82414		1401	

	Итого по заработной плате						**71750**
31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	1,432032	882,29		1263
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,392104	767,94 1434,32		1100 562
	Итого по эксплуатации машин						301
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,630776	767,94 27,67		**1825** 17
22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1,12	95,4688	87,85		8387
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,011	0,93764	170,91		160
	Итого по материалам						**8564**
	Итого прямые затраты по разделу 2						**2 351 613**
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 388 044
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						14 322
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15 317
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						918 028
	Накладные расходы I уровня, тенге						258 677
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						2 594 388
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге						864 658
	Итого, тенге						3 459 046
	Сметная прибыль (8 %), тенге						276 724
	Итого по разделу на подряд, тенге						721 282
	Итого по смете на подряд со скидкой (39%), тенге						439 982
	итого с НДС						492 780

Раздел 3 Десятый этаж

3.1 проемы

94	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		3	985,33	2956	47,28
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,2873	3,8619	735,57	2841	1369
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,0645		54	

		Итого по заработной плате					**2895**	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,0867	16,8	1	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,021	–	–	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,0435	1434,32	30	
		Итого по эксплуатации машин				767,94	16	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	0,3198	1920,48	84	
		Итого по материалам				867,01	38	
95	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2		17,1	–	**115**	
						346,26	–	
							5921	47,28
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,4611	7,88481	721,97		2749
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,15903		5693	
		Итого по заработной плате					122	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,15903	1434,32	**5815**	
							228	
		Итого по эксплуатации машин				767,94	122	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	0,58482	–	**228**	
		Итого по материалам					–	
96	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов		17,1	25179,12	–	
							430563	47,84
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,41229	24,15016	788,02		9787
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1017	1,73907		19031	
		Итого по заработной плате					1426	
							20457	

	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,30525	5,219775	15	78	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,19815	3,388365	– 18,64	– 63	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04815	0,823365	– 1434,32	– 1181	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05355	0,915705	767,94 1812,38	632 1660	
		Итого по эксплуатации машин				867,01	794	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	136,8	9,88	**2982** 1352	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	70,452	24,49	1725	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	43,263	48,98	2119	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	27,189	80,69	2194	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	10,089	108,14	1091	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	12,141	982,75	11932	
	21-090201-0907	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (21-099999-9902->21-090201-0907)	м2	1	17,1	22698,09	388137	
		Итого по материалам					**408550**	
	3.2 внутренняя отделка							
103	12-130103-0401	Облицовка короба из гипсокартонных листов. Разборка	м2 облицовки		1,2	60	72	47,28
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,0731	0,08772	777,66	68	33

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0024		2
		Итого по заработной плате					**70**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0024	1812,38	4
		Итого по эксплуатации машин				867,01	2
104	11-100404-0101	Короб. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		2,4	2007,92	**4** 4819
							47,84
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,08951	2,61482	817,8	2138
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,01224		12
		Итого по заработной плате					**2150**
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01785	0,04284	15	1
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,03135	0,07524	– 18,64	– 1
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0048	0,01152	– 183,26	– 2
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00255	0,00612	– 1812,38	– 11
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00255	0,00612	867,01 3189,12	5 20
		Итого по эксплуатации машин				1162,92	7
	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	6,85992	1,02	**35** 7
	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	2,5452	7,02	18
	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	2,86032	16,39	47
	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	2,1672	37,96	82
	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10шт.	0,259	0,6216	43,89	27

21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	0,80784	47,83	39	
21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	0,87264	51,06	45	
22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	1,11096	103,69	115	
21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,1006	5,04144	114,25	576	
21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм (21-060902-0100->21-060902-0102)	м	0,7774	1,86576	125,65	234	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	0,0144	170,91	2	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,00048	320,63	0	
22-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 (22-030201-9901->22-030201-0205)	м2	1,05	2,52	562,32	1417	
21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000шт.	0,016	0,0384	954,68	37	
	Итого по материалам					**2646**	
106 11-150212-0303	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2		52,32	1340,65	70143	43,84
							16102
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,78177	40,90221	893,56	36549	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00404	0,21137		179	
	Итого по заработной плате					**36728**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,03	1,5696	12,38	19	
					–	–	

	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00081	0,0423792	1434,32	61
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003225	0,168732	767,94	33
		Итого по эксплуатации машин				1812,38	306
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0006	0,031392	867,01	146
	22-050104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006 (22-050104-9901->22-050104-0503)	кг	4	209,28	27,67	**386**
	22-040101-9912	Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00029	0,0151728	149,01	1
		Итого по материалам				133292,26	31185
107	12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		23,9	2162,89	2022
							33208
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	2,266	54,1574	797,73	51693
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,16013		43203
		Итого по заработной плате					123
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,16013	1434,32	**43326**
		Итого по эксплуатации машин				767,94	230
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	0,80782	–	123
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,08365	27,67	**230**
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,5258	15705,09	–
		Итого по материалам					2
							8258
							8260

			47,28
			20485

110	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		143,41	927,02	132944	47,28
								45022
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,738	105,83658	879,96	93132	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	2,72479		2093	
		Итого по заработной плате					**95225**	
	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	2,065104	882,29	1822	
						767,94	1586	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,659686	1434,32	946	
		Итого по эксплуатации машин				767,94	507	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,903483	27,67	**2768**	
	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,88	413,0208	87,85	25	
	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,03	4,3023	170,91	36284	
		Итого по материалам					735	
111	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		35,58	947,19	**37044**	
							33701	47,28
								14160
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0,8976	31,93661	919,46	29364	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	0,76141		585	
		Итого по заработной плате					**29949**	
	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	0,597744	882,29	527	
						767,94	459	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,163668	1434,32	235	

	Итого по эксплуатации машин				767,94	126	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,263292	27,67	**762** 7	
22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1,12	39,8496	87,85	3501	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,011	0,39138	170,91	67	
	Итого по материалам					**3575**	
120 11-100404-0103	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля декоративными панелями	м2 стен (за вычетом проемов)		55,33	1521,49	84184	47,84
							25950
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,19246	65,97881	817,8	53957	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,28218		286	
	Итого по заработной плате					**54243**	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01905	1,0540365	15	16	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0336	1,859088	– 18,64	– 35	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0051	0,282183	– 183,26	– 52	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00255	0,1410915	– 1812,38	– 256	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00255	0,1410915	867,01 3189,12	122 450	
	Итого по эксплуатации машин				1162,92	164	
21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,9963	165,785279	1,02	**809** 169	
21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0612	58,716196	7,02	412	

21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,2187	67,430671	16,39	1105
21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,9225	51,041925	37,96	1938
21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10шт.	0,235	13,00255	43,89	571
21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,377	20,85941	47,83	998
21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,404	22,35332	51,06	1141
22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,3757	20,787481	103,69	2155
21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,2362	123,728946	114,25	14136
21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм (21-060902-0100->21-060902-0102)	м	0,8438	46,687454	125,65	5866
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	0,33198	170,91	57
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,011066	320,63	4
21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000шт.	0,0164	0,907412	954,68	866
	Итого по материалам					**29418**
	Итого прямые затраты по разделу 3					**5 203 335**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 036 495
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 757
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 243
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 139 083
	Накладные расходы I уровня, тенге					492 984
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 696 319
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					205 067

	Итого, тенге					5 901 386	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					472 111	
	Итого по разделу на подряд, тенге					816 996	
	Итого по смете на подряд со скидкой (39%), тенге					498 368	
	итого с НДС					558 172	

Раздел 4 Одинадцатый этаж

4.1 внутренняя отделка

137	12-110101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		40,98	2296,53	94112	47,28
								37372
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	2,382	97,61436	807,44	78818	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	0,29506		227	
		Итого по заработной плате					**79045**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,295056	1434,32	423	
		Итого по эксплуатации машин				767,94	227	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	1,385124	–	**423** –	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,14343	27,67	4	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0231	0,946638	15705,09	14867	
		Итого по материалам					**14871**	
140	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		66,3	557,21	36943	47,28
								17166
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	46,32381	767,94	35574	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,95472		733	
		Итого по заработной плате					**36307**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,95472	1434,32	1369	

	Итого по эксплуатации машин				767,94		733
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	3,4476	–		**1369**
	Итого по материалам						–
							–
	Итого прямые затраты по разделу 4						**1 005 154**
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						735 720
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						20 897
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						10 446
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						248 537
	Накладные расходы I уровня, тенге						355 733
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						1 360 887
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге						48 992
	Итого, тенге						1 409 879
	Сметная прибыль (8 %), тенге						112 790
	Итого по разделу на подряд, тенге						**131 055**
	Итого по смете на подряд со скидкой (39%), тенге						79 944
	итого с НДС						89 537
	Раздел 5 Лестницы						
143	12-110101-0207 Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		27,83	2162,88	60193	47,28
							23853
	01-010102-0133 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	2,266	63,06278	797,73	50307	
	01-010102-0100 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,18646		143	
	Итого по заработной плате					**50450**	
	31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,186461	1434,32	267	
	Итого по эксплуатации машин				767,94	143	
	21-130816-3426 Мусор строительный	т	0,0338	0,940654	–	**267**	
	21-130703-1405 Вода техническая	м3	0,0035	0,097405	27,67	–	
	21-020402-0206 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,61226	15705,09	3	
						9616	

		Итого по материалам					**9619**	
144	12-110101-0407	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		2,6	2635,38	6852	47,28
								2788
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	2,802	7,2852	807,44	5882	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	0,01872		14	
		Итого по заработной плате					**5896**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,01872	1434,32	27	
		Итого по эксплуатации машин				767,94	14	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	0,08788	–	**27**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,0091	27,67	–	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0231	0,06006	15705,09	0	
		Итого по материалам					943	
145	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2		1,37	3818,25	**943**	
							5231	47,28
								2020
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	3,852	5,27724	807,44	4261	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,01589		12	
		Итого по заработной плате					**4273**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,015892	1434,32	23	
		Итого по эксплуатации машин				767,94	12	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	0,11097	–	**23**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,004795	27,67	–	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,06028	15705,09	0	
							947	

		Итого по материалам					**947**
146	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		556,56	927,02	515944
							47,28
							174727
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,738	410,74128	879,96	361436
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	10,57464		8121
		Итого по заработной плате					**369557**
	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	8,014464	882,29	7071
						767,94	6155
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	2,560176	1434,32	3672
		Итого по эксплуатации машин				767,94	1966
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	3,506328	27,67	**10743**
	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,88	1602,8928	87,85	97
	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,03	16,6968	170,91	140814
							2854
		Итого по материалам					**143765**
152	12-120101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая лестничных маршей по штукатурке	м2		103,88	115,59	12007
							47,28
							5217
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,143	14,85484	735,57	10927
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,13504		107
		Итого по заработной плате					**11034**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,10388	1434,32	149
						767,94	80
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,031164	1812,38	56

	Итого по эксплуатации машин				867,01	27
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00124	0,1288112	27,67	**205**
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,010388	84,66	4
22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,5194	120,36	1
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0008	0,083104	162,18	63
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,00041552	1441,42	13
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,0197372	26165,6	1
21-130704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000005	0,0005194	533697,73	516
	Итого по материалам					277
	Итого прямые затраты по разделу 5					**875**
	в том числе					**1 002 049**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					742 659
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 859
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 417
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					244 531
	Накладные расходы I уровня, тенге					346 826
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 348 875
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					48 560
	Итого, тенге					1 397 435
	Сметная прибыль (8 %), тенге					111 795
	Итого по разделу на подряд, тенге					600 227
	Итого по смете на подряд со скидкой (39%), тенге					366 138
	итого с НДС					410 075
	Всего по смете на подряд, тенге					5 772 000
	Всего по смете на подряд со скидкой (39%), тенге					3 520 920
	итого с НДС					3 943 430

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "Казкурылыс" _____ **Айтымбет Г.А.**

Заказчик:

Заместитель акима г. Жезказган _____ **Мухамбедин А.А.**

И.о. руководителя администрации аппарата акима г. Жезказган _____ **Алькебаева Л.Б.**

Механик аппарата акима г. Жезказган _____ **Абенов Р.Б.**