Товарищество с ограниченной ответственностью "Акпан"

Адрес: 030011, г.Актобе, 41 разъезд, 231
тел.:8 (7132) 40-28-59, 61, 62, факс:40-28-58
E-mail: akpan_monitoring@mail.ru
БИН 980240003441
ИИК KZ938560000004652767
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

ГУ "Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области"
Адрес: 030010, г.Актобе, пр-т Абылкайыр хана, 40
тел.: 8 (7132) 56-43-40
E-mail: opi626@mail.ru
БИН 140740012056
ИИК KZ11070102KSN0601000
БИК KKMFKZ2A
Кбе 12
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Договор № 39
от « 04 » мая 2018г.

Акт № 3
о выполненных работах (оказанных услугах)

г.Актобе

« 25 » августа 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что по объекту:
«Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 13 сел Актюбинской области, в т.ч.:
в Алгинском районе – Ерназар, Кайнар, Карагандысай; Темирском – Кенжалы, Шибулак; Мугалжарском – Жаркемер, Коктобе;
Байганинском – Жангылтогай, Айрык; Иргизском – Дукен; Шалкарском – Корганжар, Копасор, Талдыкум»
по бюджетной программе 081 «Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов»,
выполнены следующие работы за август 2018 года.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Един. измер.	По программе		Лимит на 2018г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечисл. за август 2018г.	Финансирование	
								за август		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоим.	объем	стоимость		Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно-геологоразведочные работы**	**тенге**		**158 368 227**		**102 130 046**			**21 979 205**		**79901469**		**79901469**	**21 979 205**	**79 901 469**	**79 901 469**
	Буровые работы															
1.	**Вращательное бескерновое бурение БУ БА 15**															
	2 группа скважин															
1.1.	Бурение, диаметр 151 мм	п.м.	1 025,0	4 689 027	1 025,0	4 689 027	4 574,66	280,0	1 280 905	1025,00	4689027	1025,00	4689027	1280905	4689027	4689027
		ст.см.	43,79		43,79		107 079,858	11,97000		43,79		43,79				
1.2.	Вспомогательные работы	ст.см.	97,013	8 215 665	97,013	8 215 665	84 686,23	26,51832	2245737	97,01300	8215665	97,01	8215665		8215665	8215665
1.3.	Расширение скважин															
1.3.1.	с d-151мм до d-215мм (кол. скв.-7)	п.м.	445,0	1 585 967	445,0	1 585 967	3 563,971	130,00	463 316	445,00	1585967	445,00	1585967		1585967	1585967
1.3.2.	с d-151мм до d-269мм (кол-во скв.-4)	"	320,0	2 498 252	320,0	2 498 252	7 807,038		0	320,00	2498252	320,00	2498252		2498252	2498252
1.3.3.	с d-151мм до d-243мм (кол-во скв.-4)	"	260,0	1 887 195	260,0	1 887 195	7 258,442	150,00	1 088 766	260,00	1887195	260,00	1887195		1887195	1887195
1.3.4.	с d-243мм до d-320мм (кол-во скв.-4)	"	260,0	4 982 257	260,0	4 982 257	19 162,527	150,00	2 874 379	260,00	4982257	260,00	4982257		4982257	4982257
1.3.5.	с d-320мм до d-445мм (кол-во скв.-4)	"	260,0	6 163 162	260,0	6 163 162	23 704,469	150,00	3 555 670	260,00	6163162	260,00	6163162		**6163162**	**6163162**
	Итого расширение по 2 гр.скв.	**тенге**		**17 116 833**		**17 116 833**			**7 982 132**		**17116833**		**17116833**		**17 116 833**	**17 116 833**
1.4.	Монтаж-демонтаж станка БА-15Н	м.д.	15,0	1 795 277	15,00	1 795 277	119 685,11	4,00	478 740	15,00	1795277	15,00	1795277		1795277	1795277
1.5.	Установка фильтров	ст.см.	15,53	1 315 177	15,53	1315177	84 686,23	4,14000	350 714	15,53	1315177	15,53	1315177		1315177	1315177
		устан.	15,0		15,00		87 678,467	4,0		15,00		15,00				
1.6.	Извлечение фильтров	ст.см.	2,81	237 968	2,81	237968	84 686,23	1,210000	33 995	2,81	237967	2,81	237967		237967	237967
		извлеч.	7,0		7,0		33 995,429	1,0		7,00		7,00				
	Итого бурение 2 гр.скв.	**тенге**		**33 369 947**		**33 369 947**			**12 372 224**		33369947		33369947		**33 369 947**	**33 369 947**
	3 группа скважин															
1.7.	Бурение, диаметр 151 мм	п.м.	400,0	1 570 732	400,0	1 570 732	3 926,83			400,00	1570732	400,00	3141464		1570732	3141464
		ст.см.	18,93		18,93		82 975,806			18,93		18,93				
1.8.	Вспомогательные работы	ст.см.	20,236	1 997 535	20,236	1 997 535	98 711,94			20,24	**1997535**	20,24	1997535		1997535	1997535
1.9.	Расширение скважин															
1.9.1.	с d-151мм до d-215мм (кол-во скв.-2)	п.м.	270,0	1 015 449	270,0	1 015 449	3 760,922			270,00	**1015449**	270,00	1015449		1015449	1015449
1.9.2.	с d-151мм до d-269мм (кол-во скв.-1)	"	130,0	2 012 407	130,0	2 012 407	15 480,054			130,00	**2012407**	130,00	2012407		2012407	2012407
	Итого расширение по 3 гр.скв.	**тенге**		**3 027 856**		**3 027 856**					**3027856**		3027856		**3 027 856**	**3 027 856**
1.10.	Монтаж-демонтаж станка БА-15Н	м.д.	3,0	735 061	3	735 061	245 020,47			3,00	**735061**	6,00	735061		735061	735061
1.11.	Установка фильтров	ст.см.	4,54	448 152	4,54	448 152	98 711,94			4,54	448152	9,08	896304		448152	896304
		устан.	3,0		3		149 384,0			3,00		6,00				
1.12.	Извлечение фильтров	ст.см.	0,53	52 317	0,53	52 317	98 711,94			0,53	52317	1,05	104634		52317	104634
		извлеч.	2,0		2,00		26 158,5			2,00		4,00				
	Итого бурение 3 гр.скв.	**тенге**		**7 831 653**		**7 831 653**					**7831653**		7831653		**7831653**	**7831653**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.13.	Перегон БУ БА-15 между участками работ	100 км	14,9	618 253	14,90	618 253	41 493,49	8,95	371 367	14,90	**618253**	20,85	618253		**618253**	**618253**
	Итого вращательное бескерновое бурение БУ БА-15	**тенге**		**41 819 853**		**41 819 853**			**12 743 591**		**41819853**		41819853	**12 743 591**	**41 819 853**	**41 819 853**
2	**Ударно-канатное бурение станком ЛБУ-50-04**															
2.1.	Ударно-канатное бурение при гл.0-50м	п.м.	187,0													
		ст.см.	19,93													
	диаметром 168 мм	п.м.	131,0	1 111 015	131,0	1 111 015	8 481,03									
		ст.см.	12,65		12,65		87 862,0									
	диаметром 325 мм	п.м.	56,0	664 159	56,0	664 159	11 859,98	20,00	237 200	20,00	237200	20,00	237200	237200	237200	237200
		ст.см.	7,29		7,29		91 168,0	3,57		3,57		3,57				
2.2.	Вспомогательные работы															
2.2.1.	Установка фильтров	ст.см.	5,61	487 651	5,61	487 651	86 925,31	0,97	48 765	0,97	48765,10	0,97	48765	48765	48765	48765
		устан.	10,0		10,0		48 765,1	1,00		1,00		1,00				
2.2.2.	Извлечение фильтров	ст.см.	1,33	115 611	1,33	115 611	86 925,31									
		извлеч.	6,0		6,0		19 268,5									
2.3.	Монтаж-демонтаж БУ (до 25м)	м.д.	3,0	238 705	3,0	238 705	79 568,335	1,00	79 568	1,00	79568	1,00	79568	79568	79568	79568
	то же (свыше 25м)	м.д.	6,0	604 614	6,0	604 614	100 769,005									
	Итого ударно-канатное бурение	**тенге**		**3 221 755**		**3 221 755**			**365 533**		365533		365533	**365 533**	365533	365533
2.4.	**Перегон БУ ЛБУ-50-04 (ударно-канатное бур.) по дорогам**	**100 км**	13,4	513 371	13,4	513 371	38 311,27	2,55	97 694	2,55	97694	2,55	97694	97694	97694	97694
	Итого буровые работы	**тенге**		**3 735 126**		**3 735 126**			**463 227**		463227		463227	**463 227**	463227	463227
3	**Комбинированное бурение станком ЛБУ-50-04**															
3.1.	Роторное бурение диаметром 215мм без отбора керна:	м	58,0	279 292	58,0	279 292	4 815,379									
3.2.	Пневмоударное бурение диаметром свыше 125мм	м	192,0	3 195 540	192,0	3 195 540	16 643,438									
	Итого буровые работы			**3 474 832**		**3 474 832**										
3.3.	Вспомогательные работы при комбинированном бурении	ст.см.	1,65	136 412	1,7	136 412	82 444,079									
3.4.	Монтаж-демонтаж БУ	м.д.	5,0	527 228	5,0	527 228	105 445,57									
	Итого комбинированное бурение			**4 138 472**		**4 138 472**										
4	**Геофизические исследования в скважинах**	тенге														
4.1.	ГИС	отр/см	4,209	277 935	4,209	277 935	66 033,61			3,38	223321	3,38	223321		223321	223321
		п.м.	1 425,0		1425		195,04			1145,00		1145,00				
4.2.	переезды	отр/см	18,091	1 176 055	18,091	1 176 055	65 007,75			10,01	650401	10,01	650401		650401	650401
		100 км	49,40		49,4		23 806,781			27,32		27,32				
4.3.	сверхнормативные затраты (с Кн)	отр/см	9,56	536 426	9,56	536 426	56 111,5			6,60	**370505**	6,60	370505		370505	370505
	Итого ГИС	**тенге**		**1 990 416**		**1 990 416**					**1 244 227**		1244227		**1 244 227**	**1 244 227**
5	**Изготовление сетчатых фильтров**															
5.1.	Ø 114мм	**п.м.**	40,0	910 183	40	910 183	22 754,58	10,00	227 546	40,00	**910183**	40,00	910183		910183	910183
5.2.	Ø 168мм	-"-	115,0	4 642 681	115	4 642 681	40 371,14	30,0	1 211 134	80,00	**3229691**	80,00	3229691	1211134	3229691	3229691
	Итого изготовление сетчатых фильтров	**тенге**		**5 552 864**		**5 552 864**			**1 438 680**		**4139874**		4139874	**1 438 680**	**4 139 874**	**4 139 874**
6	**Трубы, оставляемые в скважинах**															
	d-168мм	-"-	26,45	9 216 762	26,45	9 216 762	348 459,82	1,0	348 460	25,41	**8855619**	25,41	8855619	348460	8855619	8855619
	Итого стоимость оставляемых труб	**тенге**	**26,45**	**9 216 762**	**26,45**	**9 216 762**			**348 460**		**8855619**		8855619	**348 460**	**8 855 619**	**8 855 619**
7	**Топогеодезические работы**	**скв.**	**32,0**	**15 744**	**32,0**	**15 744**	**492,0**	**5,00**	**2 460**	16,00	**7872**		7872	**2 460**	**7 872**	**7 872**
8	**Опытные работы**															
8.1.	**Пробные откачки эрлифтом силами буровой бригады (БУ БА 15)**	тенге														
8.1.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	36,0	1 157 082	36,0	1 157 082	32 141,167	17,0	546 400	36,00	1157082	36,00	1157082	546400	1157082	1157082
		бр/см	16,98		16,98		68 147,83	8,026		16,98		16,98				
8.1.2.	Проведение пробных откачек	опыт	18,0	9 984 716	18,0	9 984 716	554 706,444	5,0	2 773 532	18,00	9984716	18,00	9984716	2773532	9984716	9984716
		бр/см	108,0		108,0		92 451,07	36,0		108,00		108,00				
8.1.3.	Наблюдения за восстановлением уровня	бр/см	32,4	1 225 777	32,4	1 225 777	37 832,625	10,80	408 592	32,40	**1225777**	32,40	1225777	408592	1225777	1225777
	Итого пробные откачки (БУ БА 15)	**тенге**		**12 367 575**		**12 367 575**			**3 728 524**		**12 367 575**		12367575	**3 728 524**	**12 367 575**	**12 367 575**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.2.	**Пробные откачки эрлифтом силами буровой бригады (БУ ЛБУ-50-04)**	тенге														
8.2.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	28,0	511 498	24,0	438 427	18 267,786	2,00	36 536	2,00	36536	2,00	36536	36536	36536	36536
		бр/см	9,36		9,4		54 664,75	0,548		0,55		0,55				
8.2.2.	Проведение пробных откачек	опыт	14,0	9 301 629	10,0	6 644 021	664 402,071	1,00	432 634	1,00	432634	1,00	432634	432634	432634	432634
		бр/см	129,0		129,0		72 105,65	6,00		6,00		6,00				
8.2.3.	Наблюдения за восстановлением уровня	бр/см	38,7	1 188 154	22,0	675 436	30 701,655	1,80	55 263	1,80	55263	1,80	55263	55263	55263	55263
	Итого пробные откачки ст. ЛБУ-50-04	**тенге**		**11 001 281**		**7 757 885**			**524 433**		**524433**		524433	524433	524433	524433
8.3.	**Опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-4)**															
8.3.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	2,0	56 010			28 005,0									
		бр/см	1,99				28 202,53									
8.3.2.	Проведение опытных откачек	опыт	2,0	12 665 918			6 332 959,000									
		бр/см	206,0				61 485,04									
	Итого опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-4)	***тенге***		**12 721 928**												
8.4.	**Опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-6)**															
8.4.1.	Подготовка-ликвидация опыта	п/л	12,0	377 025	12,00	377025	31 418,750	4,00	125 675	10,00	314188	10,00	314188	125675	314188	314188
		бр/см	13,42		13,42		28 090,073	1,9740		8,69		8,69				
8.4.2.	Проведение опытных откачек	опыт	12,0	12 550 229	12,00	12550229	1 045 852,417	2,00	2 091 705	8,00	8366818	8,00	8366818	2091705	8366818	8366818
		бр/см	204,0		204,000		61 520,730	34,00		136,00		136,00				
	Итого опытные откачки спецбригадой (ЭЦВ-6)	***тенге***		**12 927 254**		**12 927 254**			**2 217 380**		**8 681 007**		**8681006**	**2 217 380**	**8 681 007**	**8 681 006**
8.5.	**в песчано-гравийных отложениях уч-к Кенжалы насосом Grunfos:**			**98 231**												
8.5.1.	электроэнергия	квт/час	24,0	383			15,94									
8.5.2.	объем воды	м3	168,0	65 322			388,82									
8.5.3.	**Установка пьезометра в эксплуатационную скважину**	устан.	1,0	32 526			32 525,945									
8.6.	Наблюдения за восстановлением уровня после опытных откачек ЭЦВ-4	скв.	2,0	242 774			121 387,0									
		бр/см	61,8				3 928,38									
8.7.	Наблюдения за восстановлением уровня после опытных откачек ЭЦВ-6	скв.	12,0	242 657	12	242657	20 221,417	1,00	20 221	4,00	80886	4,00	80886	20221	80886	80886
		бр.см	61,2		61,20		3 964,98	5,10		15,30		15,30				
8.8.	Переезды откачечного отряда	100км	16,85	206 071	16,85	206071	12 229,733	2,25	27 517	2,25	27517	2,25	27517	27517	27517	27517
		бр.см	6,74		6,74		30 574,33	0,90		0,90		0,90				
	Всего опытные работы	**тенге**		**49 807 771**		**33 501 442**			**6 518 075**		**21 681 416**		21681416	**6 518 075**	**21 681 416**	**21 681 416**
9	**Прокладка и разборка водоотвода силами спецбригады**	бр/см	24,33	563 310			23 151,0									
		100 м	15,4				36 578,571									
10	**Режимные наблюдения**															
10.1.	Совместный замер уровня и температуры в интервале глубин 0-25м	замер	96,0	37 949			395,302									
10.2.	Переезды наблюдателя при совместном замере уровня и температуры воды	100км	219,05	1 798 238			8 209,258									
10.3.	Подготовка и ликвидация, посезонных прокачек скважин перед отбором проб насосом ЭЦВ-3	п/л	18,0	55 212			3 067,333									
		бр/см	3,96				13 942,4									
10.4.	Проведение посезонных прокачек скважин перед отбором проб насосом ЭЦВ-3	опыт	18,0	122 986			6 832,556									
		бр/см	9,0				13 665,083									
10.5.	Переезды отряда при посезонном опробовании	бр.см	21,84	538 374			24 650,82									
		100км	50,55				10 650,326									
	Итого режимные наблюдения	**тенге**		**2 552 759**												
11	**Оборудование скважин оголовками**	**шт**	**14**	**144 013**			**10 286,644**									
12	**Цемент**	**тенге**	**3,5**	**109 375**			**31 250**									
13	**Изготовление заглушек (219мм)**	**шт**	**14**	**126 735**			**9 052,5**									
14	**Ликвидация скважин**															
	Заливка скважин глинистым раствором до гл.100м															
14.1.	БУ БА-15	заливка	9,0	266 522			29 613,556									
		ст/см	2,7				98 711,94									
14.2.	БУ ЛБУ-50-04 скважины ударно-канатного бурения	заливка	6,0	156 466			26 077,667									
		ст/см	1,8				86 925,31									
14.3.	БУ ЛБУ-50-04 скважины комбинированного бурения	заливка	3,0	74 200			24 733,333									
		ст/см	0,9				82 444,079									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.5.	Монтаж-демонтаж станка БА-15Н	м.д.	9,0	1 077 166			119 685,11									
14.6.	Монтаж-демонтаж станка ЛБУ-50-04 (уд.кан.)	м.д.	6,0	477 410			79 568,335									
14.7.	Монтаж-демонтаж станка ЛБУ-50-05 (комбинир.)	м.д.	3,0	316 337			105 445,57									
	Итого ликвидация скважин	**тенге**		**2 368 101**												
15	**ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ**			**122 141 301**		**99 970 679**			**21 514 492**		**78 212 087**		**78 212 087**	**21 514 492**	**78 212 087**	**78 212 087**
16	**Организация работ**	**тенге**	**0,015**	**1 465 696**		**1 199 648**			**258 174**		**938545**		938545	**258 174**	**938 545**	**938 545**
17	**Ликвидация работ**	**тенге**	**0,012**	**1 172 556**		**959 719**			**206 539**		**750836**		750836	**206 539**	**750 836**	**750 836**
18	**Камеральные работы**	**тенге**		**31 301 072**												
18.1.	Камеральные работы по обработке полевых материалов и составлению отчета с подсчетом запасов ПВ	чел/мес	24,0	4 777 961			199 081,71									
18.2.	Оцифровка графических материалов	"	117,26	26 218 292			223 591,097									
18.3.	Размножение карт в графическом виде	"	0,99	304 819			307 897,98									
19	**Рецензия**	**тенге**		**312 500**												
20	**Итого собственно- геологоразведочные работы**	**тенге**		**156 393 125**		**102 130 046**			**21 979 205**		**79 901 469**		**79 901 469**	**21 979 205**	**79 901 469**	**79 901 469**
II	**Сопутствующие работы и затраты**	**тенге**		**19 300 890,05**		**4 471 424,23**			**39 715**		**4165666**		**4165666**	**39 715**	**4 165 666**	**4 165 666**
21	**Транспортировка грузов и персонала (от полевых+ стр-во временных зданий и сооружений)**		**0,1**	**12 214 130**												
22	**Рекультивация**	тр.см. 1000куб.	5,46 1,6	148 493			27 216,470 5,456									
23	**Полевое довольствие**	**тенге**		**6 938 267,05**		**4471424,23**			**39 715**		**4165666**		**4165666**	**39 715**	**4 165 666**	**4 165 666**
III	**Работы, выполняемые подрядным способом**	**тенге**		**1 975 102**												
24	**Лабораторные работы (без НДС)**															
	Сокращенный химический анализ воды	анализ		611 591												
241.	основные пробы	-«-	68,0	554 509			8 154,54									
24.2.	контрольные пробы	-«-	7,0	57 082			8 154,54									
24.3.	Химический анализ на соответствие СП ПП РК от 16.03.15 № 209	-«-	36,0	1 269 540			35 265,0									
24.4.	Бактериологический анализ	-«-	15,0	49 500			3 300,0									
24.5.	Физико-механические свойства грунта	-«-	8,0	44 471			5 558,84									
	Итого лабораторные работы	**тенге**		**1 975 102**												
25	**Итого по смете**	**тенге**		**177 669 117,05**		**106 601 470,23**			**22 018 920**		**84 067 134**		**84 067 134**	**22 018 920**	**84 067 134**	**84 067 134**
26	**НДС**	**тенге**	**12%**	**21 320 294,05**		**12 792 176,43**			**2 642 270**		**10 088 056**		**10 088 056**	**2 642 270**	**10 088 056**	**10 088 056**
27	**Всего с НДС**	**тенге**		**198 989 411,10**		**119 393 646,66**			**24 661 190**		**94 155 190**		**94 155 190**	**24 661 190**	**94 155 190**	**94 155 190**

От Поставщика:

Генеральный директор ТОО"Акпан" — А.Б.Душекенов

Ведущий гидрогеолог — Н.О.Әлімхан

Главный бухгалтер — В.А.Жукеева

От Заказчика:

Руководитель ГУ "Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области" — Е.А.Назаров

И/о руководителя отдела недропользования — Ж.Н.Шурина

Руководитель отдела административно-финансовой работы — Г.А.Акбергенова