Заказчик: КГУ "СОШ № 35 имени Ю.Н.павлова" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутренних помещений КГУ "СОШ № 35 им. Ю.Н.Павлова" Караганда, Октябрьский р-он, ул. Октябрьская, 32

Договор: № 14 от 21.02.2018г

Акт
приемки выполненных работ от 25 августа 2018 года
за период с 01 июня 2018 года по 25 августа 2018 года
Ремонт внутренних помещений школы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Спортивный зал								
1	12-110101-0401	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм *м2*	40,6823	2360,98 1813,37	10,25 5,46	96050 73772	417 222	43730 59,1	2,277 0,0072	92,6336 0,29291
2	11-460201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *м2*	130,9	158,12 158,12	– –	20698 20698	– –	10515 50,8	0,2282 –	29,87138 –
3	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	130,9	1099,91 390,56	20,14 16,55	143978 51124	2636 2167	29203 54,8	0,45 0,0218	58,905 2,85362
4	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	84,585	388,43 250,04	0,86 0,41	32855 21150	73 35	11609 54,8	0,31 0,0005	26,22135 0,04229
5	11-110101-3504	Короб из плит древесностружечных плит. Устройство *м2 покрытия*	13,16	370,29 330,55	23,25 11,47	4873 4350	306 151	2741 60,9	0,431 0,0141	5,67196 0,18556
6	21-070508-0709	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 ммК=1,027; *100м2*	0,13515	68107,89		9205				
7	12-120101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % *м2*	130,9	530,29 296,65	2,5 1,27	69415 38832	327 166	23048 59,1	0,3402 0,0016	44,53218 0,20944

8	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	149,17	178,08	–	26564	–	15699	0,257	38,33669
		м2		178,08	–	26564	–	59,1	–	–
9	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	149,17	964,83	17,23	143923	2570	25847	0,37	55,1929
		м2 оштукатуриваемой поверхности		301,98	14,21	45047	2119	54,8	0,0187	2,78948
10	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	84,585	388,43	0,86	32855	73	11609	0,31	26,22135
		м2 окрашиваемой поверхности		250,04	0,41	21150	35	54,8	0,0005	0,04229
11	12-150103-0601	Решетки жалюзийные. Смена	4	1785	0,25	7140	1	834	0,4619	1,8476
		жалюзийная решетка		352,75	–	1411	–	59,1	0,0001	0,0004
12	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	5,46	765,2	110,26	4178	602	1979	0,9115	4,97679
		м2		654,95	58,61	3576	320	50,8	0,0774	0,4226
13	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	5,46	1169,96	52,01	6388	284	2106	0,9753	5,32514
		м2 проемов		622,89	21,98	3401	120	59,8	0,0253	0,13814
14	21-090102-0121	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	5,46	9837,32		53712				
		м2								
15	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	2	5039,96		10080				
		шт.								
16	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	8	428,75		3430				
		шт.								
17	21-070503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	11	310,64		3417				
		м								
18	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	3,3	3775,15	16,67	12458	55	6000	3,852	12,7116
		м2		3067,58	8,79	10123	29	59,1	0,0116	0,03828
19	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	43,72	26,12	–	1142	–	675	0,0377	1,64824
		м		26,12	–	1142	–	59,1	–	–
20	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	130,9	245,06	12,25	32079	1603	18515	0,336	43,9824
		м2		232,82	6,52	30476	853	59,1	0,0086	1,12574
21	12-070101-0410	Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок	130,9	78,24	–	10241	–	4872	0,084	10,9956
		м2		62,97	–	8243	–	59,1	–	–
22	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	130,9	4158,94	32,35	544405	4235	37497	0,601	78,6709

		м2 покрытия								
23	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	43,72	455,21 276,01	15,16 1,44	59587 12067	1985 63	60,9 1561	0,0186 0,0765	2,43474 3,34458
		м плинтусов								
24	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	130,9	57,94 558,66	0,69 2,26	2533 73129	30 296	60,9 27099	0,0008 0,467	0,03498 61,1303
		м2 окрашиваемой поверхности								
25	12-170101-2201	Выключатели. Смена	2	376,68 194,5	1,09 –	49308 389	143 –	54,8 230	0,0013 0,241	0,17017 0,482
		шт.		194,5	–	389	–	59,1	–	–
26	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	201,05		402				
		шт.								
27	12-170101-2202	Розетки. Смена	2	194,5	–	389	–	230	0,241	0,482
		шт.		194,5	–	389	–	59,1	–	–
28	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	263,21		526				
		шт.								
29	12-170101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	12	1397,58	1,17	16771	14	9908	1,633	19,596
		шт.		1396,42	0,58	16757	7	59,1	0,0008	0,0096
30	23-070102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	12	2242,83		26914				
		шт.								
31	23-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	24	1224,06		29377				
		шт.								
32	23-070108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	12	4137,99		49656				
		шт.								
		Раздел 2 Раздевалки (по плану 27,28,29,25,23)								
33	12-120101-1703	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	46,8	530,3	2,52	24818	118	8240	0,3402	15,92136
		м2		296,65	1,26	13883	59	59,1	0,0016	0,07488
34	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	142,46	178,08	–	25369	–	14993	0,257	36,61222
		м2		178,08	–	25369	–	59,1	–	–
35	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	142,46	964,83	17,23	137450	2455	24685	0,37	52,7102
		м2 оштукатуриваемой поверхности		301,99	14,21	43021	2024	54,8	0,0187	2,664

36	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	169,46	388,42 250,05	0,86 0,42	65821 42373	146 71	23259 54,8	0,31 0,0005	52,5326 0,08473
37	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *м*	49,62	26,12 26,12	– –	1296 1296	– –	766 59,1	0,0377 –	1,87067 –
38	11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство *м2 покрытия*	29,1	370,27 330,58	23,23 11,51	10775 9620	676 335	6063 60,9	0,431 0,0141	12,5421 0,41031
39	21-070509-0405	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм *м2*	29,8857	588,82		17597				
40	11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках *м2 покрытия*	36	2598,25 206,72	14,28 6,69	93537 7442	514 241	4679 60,9	0,28 0,0082	10,08 0,2952
41	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 *м плинтусов*	49,62	257,58 78,03	0,54 0,26	12781 3872	27 13	2366 60,9	0,0899 0,0003	4,46084 0,01489
42	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2*	7,56	765,08 654,89	110,19 58,6	5784 4951	833 443	2740 50,8	0,9115 0,0774	6,89094 0,58514
43	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2 проемов*	7,56	1169,97 622,88	52,12 21,96	8845 4709	394 166	2915 59,8	0,9753 0,0253	7,37327 0,19127
44	21-090102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92 *м2*	7,56	7876,25		59544				
45	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	4	5039,96		20160				
46	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *шт.*	8	428,75		3430				
47	21-070503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88 *м*	20,8	310,64		6461				
48	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	3,06	3775,49 3067,65	16,67 8,82	11553 9387	51 27	5564 59,1	3,852 0,0116	11,78712 0,0355
49	11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках *м2 покрытия*	10,8	2598,15 206,67	14,26 6,67	28060 2232	154 72	1403 60,9	0,28 0,0082	3,024 0,08856
50	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 *м плинтусов*	8,16	257,48 78,06	0,49 0,25	2101 637	4 2	389 60,9	0,0899 0,0003	0,73358 0,00245

Раздел 3 Гимнастический зал

51	12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	99,1	528,45	2,5	52369	248	15249	0,3378	33,47598
		м2		259,09	1,27	25676	126	59,1	0,0016	0,15856
52	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	127,87	178,08	–	22771	–	13458	0,257	32,86259
		м2		178,08	–	22771	–	59,1	–	–
53	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	127,87	964,82	17,23	123372	2203	22156	0,37	47,3119
		м2 оштукатуриваемой поверхности		301,99	14,2	38615	1816	54,8	0,0187	2,39117
54	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	63,935	275,69	1,94	17626	124	6478	0,231	14,76899
		м2 окрашиваемой поверхности		183,97	0,94	11762	60	54,8	0,0011	0,07033
55	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	63,935	388,43	0,86	24834	55	8776	0,31	19,81985
		м2 окрашиваемой поверхности		250,05	0,42	15987	27	54,8	0,0005	0,03197
56	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	45,16	26,13	–	1180	–	697	0,0377	1,70253
		м		26,13	–	1180	–	59,1	–	–
57	11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	99,1	370,29	23,26	36696	2305	20644	0,431	42,7121
		м2 покрытия		330,58	11,48	32760	1138	60,9	0,0141	1,39731
58	21-070509-0405	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм	101,7757	588,82		59928				
		м2								
59	11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	99,1	2598,25	14,3	257487	1417	12879	0,28	27,748
		м2 покрытия		206,71	6,68	20485	662	60,9	0,0082	0,81262
60	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	45,16	257,55	0,53	11631	24	2153	0,0899	4,05988
		м плинтусов		78,03	0,27	3524	12	60,9	0,0003	0,01355
61	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	1,89	765,08	110,05	1446	208	685	0,9115	1,72274
		м2		655,03	58,73	1238	111	50,8	0,0774	0,14629
62	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	1,89	1170,37	51,85	2212	98	728	0,9753	1,84332
		м2 проемов		622,75	21,69	1177	41	59,8	0,0253	0,04782
63	21-090102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	1,89	7876,25		14886				

64	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 *м2*	1	5039,96		5040			
65	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *шт.*	2	428,75		858			
66	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88 *м*	5,1	257,73		1314			
		Раздел 5 Ремонт туалета 3-го этажа							
67	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	13,1	547,02	19,24	7166	252	2081	0,356 / 0,0127	4,6636 / 0,16637
				251,22	9,62	3291	126	60,9		
68	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	13,1	2797,4	50,08	36646	656	6754	1,06 / 0,0294	13,886 / 0,38514
				823,82	22,82	10792	299	60,9		
69	12-120101-1702	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	13,1	477,63	2,52	6257	33	1910	0,3199 / 0,0016	4,19069 / 0,02096
				245,34	1,3	3214	17	59,1		
70	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *м2*	36,39	178,07	–	6480	–	3830	0,257 / –	9,35223 / –
				178,07	–	6480	–	59,1		
71	11-150107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	63,29	4337,86	17,16	274543	1086	47426	1,66 / 0,0165	105,0614 / 1,04429
				1354,86	12,56	85749	795	54,8		
72	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2*	1,68	764,88	110,12	1285	185	609	0,9115 / 0,0774	1,53132 / 0,13003
				654,76	58,33	1100	98	50,8		
73	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2 проемов*	1,68	1169,05	51,79	1964	87	648	0,9753 / 0,0253	1,6385 / 0,0425
				622,62	22,62	1046	38	59,8		
74	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	1,68	5767,39		9689				
75	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *шт.*	2	428,75		858				
76	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 *шт.*	1	346,41		346				
77	21-070503-0204	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88 *м*	2,5	312,86		782				

78	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	0,6	3776,67 3068,33	16,67 8,33	2266 1841	10 5	1091 59,1	3,852 0,0116	2,3112 0,00696
79	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	5,6	500,36 493,57	1,96 0,54	2802 2764	11 3	1671 60,4	0,56 0,0007	3,136 0,00392
80	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	4	517,75 514,75	0,75 –	2071 2059	3 –	1244 60,4	0,584 0,0003	2,336 0,0012
81	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 *м*	5,5888	963,35		5384				
82	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *м*	3,992	316,3		1263				
83	12-150101-0912	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы *м трубопровода*	7	1357 1325,43	11,86 5,14	9499 9278	83 36	5505 59,1	1,55 0,006	10,85 0,042
84	23-010701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *м*	6,706	410,19		2751				
85	23-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	2	14547,87		29096				
86	12-150101-0618	Раковина. Смена санитарно-технических приборов *прибор*	1	1741 1408	23 11	1741 1408	23 11	839 59,1	1,913 0,014	1,913 0,014
87	23-030102-0933	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *шт.*	1	7304,46		7304				
88	12-150101-0505	Краны водоразборные и туалетные. Смена *шт.*	1	274 269	1 –	274 269	1 –	159 59,1	0,333 0,0005	0,333 0,0005
89	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96 *шт.*	1	3553,08		3553				
90	23-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	1	14547,87		14548				
91	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *комплект*	3	2498,33	116	7495	348	3506	2,22	6,66

92	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1877	57,67	5631	173	60,4	0,071	0,213
		м2 оштукатуриваемой поверхности	9,49	968,91	55,95	9195	531	3433	0,74	7,0226
93	11-150405-0105			618,12	41,94	5866	398	54,8	0,0554	0,52575
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		275,66	1,9	2616	18	962	0,231	2,19219
		м2 окрашиваемой поверхности	9,49	183,98	0,95	1746	9	54,8	0,0011	0,01044
		Раздел 6 Прочие работы								
94	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	5,54	430		2382				
		т								
95	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	5,54	692,28		3835				
		т								

Всего прямые затраты	**3101829**	**1244**
		23
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	976 523	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 936	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 836	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 090 153	
- перевозка грузов, тенге	6 217	
Накладные расходы I уровня, тенге	569 140	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 670 965	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	132 155	
Итого, тенге	3 803 120	
Сметная прибыль (8 %), тенге	304 246	
Всего в текущих ценах с 02.01.17 г.	**4 107 366**	
Итого в текущих и прогнозных ценах	**4 154 295**	
Скидка по конкурсу 20,5641471%	**854 295**	
Итого с учетом скидки	3 300 000	
НДС (12 %)	396 000	
Всего по акту с учетом НДС	**3 696 000**	

Заказчик КГУ "СОШ. № 35 им.Ю.Н.Павлова" Акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Директор _____ Ахметбекова Г.М.

Технический надзор: ТОО "Стройтехнология"

Зам. директора _____ Воробьев А.В.

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ Каржау Н.Ә.