Заказчик: ***Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"***

Подрядчик: ***ТОО "Кокшетау Жолдары"***

Акт выполненных работ № 59/3 от 25 августа 2018 года

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Васильковка-Бирлестик" км 0-15 в Акмолинской области

за ***август месяц*** 2018 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					объем	сумма	%	объем	сумма
	1. Подготовительные работы км 0+000 - км 15+200								
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (основная дорога) на пучинистых участках) толщиной Н=5 см (γ=2,0 т/м3) самоходной фрезой с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм с погрузкой и транспортировкой разобранного материала до 3 км на укрепление обочин	м2	13 500	1 964 250	3 450	501 975	26		
	2. Земляное полотно км 0+000 - км 15+200								
2	Снятие плодородного слоя почвы Н=15 см с откосов насыпи бульдозером мощностью 79кВт (108 л.с.) с перемещением грунта I группы на расстояние до 10 м в кучи (уполаживание откосов)	м3	6 825,0	203 385	1 744,2	51 977	26		
3	Выемка пучинистого грунта III группы (γ=1,8 т/м3) из тела земляного полотна на глубину Н=0,8 м экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой и транспортировкой до 4 км (засыпка промоин на трубах, на уполаживание откосов)	м3	10 800	2 619 972	2 760	669 548	26		
4	Засыпка естественным щебнем Н=0,5 м с послойным уплотнением толщиной 25 см за 6 проходов по одному следу с поливом водой 10% от объема (пучины).	м3	6 750	22 935 150	1 725	5 861 205	26		
5	Планировка откосов насыпи автогрейдером в грунтах II группы	м2	59 328	3 381 696			0		
6	Обратная надвижка плодородного слоя бульдозером мощностью 79 квт (108 л.с.) с перемещением до 10 м с планировкой автогрейдером в грунтах I группы	м3	6 825	203 385			0		
7	Посев многолетних трав на откосы земполотна (на уполаживание) механизированным способом	га	5,93	2 014 421			0		
	3. Дорожная одежда								
	3.1 Основная дорога км 0+000 - км 15+200								
8	Устройство подстилающего слоя из песка Н=10 см (пучины),	м3	1 350	4 646 700	345	1 187 490	26		
9	Устройство однослойного щебеночного основания из фракционного щебня Н=20 см (пучины)	м2	13 500,0	17 799 750	3 450	4 548 825	26		
10	Фрезерование существующей дорожной одежды на толщину Н= 18 см в один проход фрезой "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм с повторным использованием на холодный ресайклинг	м2	91 317	24 107 688	70 680	18 659 520	77	30 300	7 999 200
11	Устройство основания толщиной Н= 18 см с использованием материалов существующей дорожной одежды (гранулят) ,укрепленной цементом в количестве 5% ,смешением на месте – ресайклирование	м2	91 317	69 583 554	61 770,00	47 068 740	68	30 300	23 088 600

12	Розлив битума марки МГ (0,7л на 1 м2)	тн	63,922	9 076 924	30,89	4 386 380	48	11,99	1 702 580
13	Устройство покрытия из холодной плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Бх марки I толщиной Н=6 см	м2	91 317	208 385 394	44 130,000	100 704 660	48	17 130,00	39 090 660
14	Укрепление обочин естественным щебнем Н-20 см	м2	5 300	1 083 850			0		
15	Укрепление обочин материалом от фрезерования асфальтобетонного покрытия с добавлением естественного щебня Н-10 см	м2	75 260	38 758 900	10 002,252	5 151 160	13	10 002,252	5 151 160
	3.2 Примыкание								
16	Устройство выравнивающего слоя из естественного щебня Н= 10 см	м3	17,5	82 600			0		
17	Розлив битума марки МГ (0,5л на 1 м2)	тн	0,146	20 732			0		
18	Устройство выравнивающего слоя покрытия из холодной плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Бх марки I	тн	28	468 020			0		
	4. Искусственные сооружения								
19	Устройство трубы d=2x1,5м, км 14+242	шт	1	10 223 544	1	10 223 544	100		
	5. Обустройство дороги								
20	Установка дорожных знаков на металических стойках	шт	253	6 070 229			0		
21	Установка сигнальных столбиков	шт	238	236 929			0		
22	Разметка проезжей части	км	15,134	612 927			0		
	Итого:			**424 480 000,0**		**199 015 024**			**77 032 200**
	в том числе НДС 12%			45 480 000,00		21 323 038,28			8 253 450,00

Принял: Заказчик:

И.о. заместителя руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ *В.З.Купаков*

Представитель технадзора
ТОО "ServicePro & Co"

Сдал: Подрядчик:

Директор ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____ *Касенов Т.З.*