Форма 2

Наименование стройки- Капитальный ремонт окон здании школы

Наименование объекта- г.Сарань, КГУ ОШИ №7, Микрорайон 2 МИКРОРАЙОН, 15Б

Подрядчик:_ТОО «ЕвроСтрой Альянс»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за_июль-август_2018Г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы						
1	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		112	1740,41	194926	59,1% / 63865
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,287	144,178	735,57	106053	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	2,408	834,75	2010	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				964,85	108063	
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	1,624	1920,48	3119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	1,624	867,01	1408,02	
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	3,237	16,8	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,784	1434,32	1125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,784	767,94	602,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,37	4298	
1. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	11,939	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				985,27	110350	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1555,5	174216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	3,6		56	6272	
		Накладные расходы	%	-		626,22	70137	
		Сметная прибыль	%	8		128,92	14439	
2	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2		926,11192	612,26	567018	59,1% ---------- 186116
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,4611	427,03	721,97	308303	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	8,613	767,94	6614	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				340,04	314917	
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	8,613	1434,32	12354	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093		8,613	767,94	6614,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,34	12354	
2. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	31,673	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				346,24	320657	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				547,2	506773	
		НР второго уровня	%	3,6		19,7	18244	
		Накладные расходы	%	-		220,66	204360	
		Сметная прибыль	%	8		45,35	42001	
3	12-060101-0302 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2		155,73	1220,56	190078	59,1% ---------- 63105
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,9497	147,897	721,97	106777	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				685,65	106777	
3. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,035	5,451	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				685,65	106777	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1090,88	169882	
		НР второго уровня	%	3,6		39,27	6116	
		Накладные расходы	%	-		444,49	69221	
		Сметная прибыль	%	8		90,41	14080	
4	12-080101-2501 РСНБ РК 2015	-Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м		522,8	1118,09	584538	59,1% ---------- 98552
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,4141	216,491	767,94	166252	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,62736	800,96	502	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				318,97	166755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3				900
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,41824	1434,32	600	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,41824	767,94	321,18	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,20912	1812,38	379	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,20912	867,01	181,31	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,87	979	
4. 5	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	31,368	182,69	5731	
4. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	20,912	196,56	4110	
4. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00224	1,171	-	-	
4. 8	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00184	0,961952	256569,02	246807	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				490,91	256648	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				810,79	423880	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				999,3	522432	
		НР второго уровня	%	3,6		35,97	18808	
		Накладные расходы	%	-		224,48	117360	
		Сметная прибыль	%	8		82,82	43299	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	961664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	961664
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	256648
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	696512
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	461077
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	411639
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	49438
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	113819
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1536560
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	947
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	696512
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	1536560
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	947
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	696512
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы						
5	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,	м2	535,7444444		3202,94	1715956	59,8% 319392

1	2	3	4	5	6	7	8	9
доп. 9	вып.	том числе при наличии створок глухого остекления)						
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,177	630,523	788,02	496865	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	36,323	1025,13	37236	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				996,93	534101	
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	21,497	1434,32	30833	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	21,497	767,94	16508,41	
5. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	88,465	18,64	1649	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	23,908	1812,38	43330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	23,908	867,01	20728,48	
5. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	136,28	15	2044	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				145,32	77856	
5. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	380,379	982,75	373817	
5. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	2207,267	24,49	54056	
5. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	316,089	108,14	34182	
5.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	851,834	80,69	68734	
5.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	4285,956	9,88	42345	
5.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	1355,433	48,98	66389	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1193,71	639524	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2266,46	1214244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2862,63	1533637	
		НР второго уровня	%	3,6		103,05	55211	
		Накладные расходы	%	-		699,22	374603	
		Сметная прибыль	%	8		237,25	127108	
6	21-090201-0907 РСНБ РК 2015 в ценах	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2	535,7444444		25396,44	13606001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
квартала 2017 года		створками ГОСТ 30674-99 36 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22698,09	12160376	
		НР второго уровня	%	3,6		817,13	437774	
		Накладные расходы	%	-		817,13	437774	
		Сметная прибыль	%	8		1881,22	1007852	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	.	13374620	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	13374620	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	639524	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	534101	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	12160376	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	812377	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	319392	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	492985	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	1134960	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	15321957	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	667	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	534101	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге	.	.	.	.	15321957	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	667	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	534101	.
ИТОГО ПО АКТУ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	14336284	.
		в том числе:		.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	1184250	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	95486	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	46363	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	13056547	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	.	731031	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	.	15067315	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	.	542423	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	15609738	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	1248779	.
		ИТОГО по акту:	**Тенге**	.	.	.	.	**16858517**	.
		Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	Тенге					202302	
		Итого	Тенге					17060819	
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	тенге					375338	
		ИТОГО	тенге					17436157	
		ИТОГО ПО АКТУ К=1,0599383	**ТЕНГЕ**					**18481251**	

РАСЧЕТЫ ПРОПУЩЕННЫЕ В АКТЕ №1 К СУММЕ ПО АКТУ 15 383 034 ТЕНГЕ

Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	Тенге	184596
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время		

	2,2%	тенге	342488

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9

	РАЗНИЦА ПО СУММЕ К АКТУ №1 с к=1,0599383 (15383034+184596+342630)X1,0599383=16 863 743 16 863 743 - 15 383 034 =1 480 709	тенге	1480709
	ИТОГО ПО АКТУ №1 (РАЗНИЦА ПО РАСЧЕТУ)	**тенге**	**1480709**
	ИТОГО	Тенге	19961960
	С пониж. К=0,59533	Тенге	11883954
	НДС 12%	Тенге	1426074
	ИТОГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ НДС	**Тенге**	**13 310 028**

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ ОШИ №7 г.Сарань
Дежаков Ж.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Broad Mark Construction»
Софин А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «ЕвроСтрой Альянс»
Сырттанбеков Д.С.