Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

Подрядчик **ТОО "Производственно-строительная компания Гарант"**

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство сквера в микрорайоне Конырат

Договор № 80 от 11.06.2018г

А К Т № №

приемки выполненных работ

от 29 августа 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытия из брусчатки								
1	Е11-090302-0201 11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Металлоконструкции качелей. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** т конструкций	0,8	48737,17 39479,80	9257,37 2411,10	38990 31584	7406 1929	22904 60,9	50,10 2,39	40 2
2	Е11-010102-0305 11-010102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** м3 грунта	52,9592	248,92 12,06	236,66 84,88	13183 639	12533 4495	3715 59,1	0,02 0,08	1 4
3	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** т	105,9184	252,59 --	-- --	26754 --	-- --	1124 --	-- --	-- --
4	Е11-270301-0101 11-270301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания грунтовые. Исправление профиля с добавлением нового материала** м2 площади основания	1323,98	194,14 40,50	153,63 42,96	257033 53623	203410 56878	80226 60,3	0,06 0,04	74 53
5	Е12-180101-1204 12-180101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	19,1	2758,05	936,53	52679	17888	28065	2,43	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 конструкции		1821,52	376,37	34791	7189	59,1	0,43	8
6	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	130	4485,29	702,16	583088	91281	227383	2,99	389
		м3 подстилающего слоя		2199,35	260,10	285916	33813	60,9	0,30	39
7	Е11-110101-2501 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1300	869,35	97,14	1130156	126283	699169	0,95	1232
		м2 покрытия		765,45	24,54	995089	31897	60,9	0,03	37
8	С121-040509-0404 21-040509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	1300	1734,08	--	2254304	--	94681	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4356185	458800			1782
			Тенге			1401641	136202			143
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4317195				
		Материалы -	Тенге			214685				
		Всего заработная плата -	Тенге				1504331			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2254304				
		Транспортные расходы -	Тенге			26754				
		Накладные расходы -	Тенге			1134363				
		Сметная прибыль -	Тенге			436125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5887682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1883
		Сметная заработная плата -	Тенге				1504331			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38990				
		Всего заработная плата -	Тенге				33513			
		Накладные расходы -	Тенге			22904				
		Сметная прибыль -	Тенге			4951				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			66845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				33513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5954528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1925
		Сметная заработная плата -	Тенге				1537843			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство бортовых камней (поребриков)								
9	Е12-180101-1401 12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании (поребрик). Разборка	417,8	714,90	184,07	298684	76903	170091	0,68	285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		530,83	81,50	221781	34050	59,1	0,09	39
10	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	17,375	1872,38	--	32533	--	21401	2,48	43
		м3 грунта		1872,38	--	32533	--	59,1	--	--
11	Е11-010102-0305 11-010102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	5,838	248,92	236,66	1453	1382	410	0,02	--
		м3 грунта		12,06	84,88	70	496	59,1	0,08	--
12	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	11,676	252,59	--	2949	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	5,838	3586,27	1203,03	20937	7023	11475	3,24	19
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	13913	2784	60,9	0,55	3
14	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные 200х80. Установка при других видах покрытий**	695	1487,39	20,18	1033734	14024	278768	0,70	485
		м бортового камня		531,51	7,44	369397	5171	60,3	0,01	5
15	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые (бордюр 200х80) из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	11,12	37979,80	--	422335	--	17738	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1812625	99332			832
			Тенге			637694	42501			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1812625				
	Материалы -		Тенге			650315				
	Всего заработная плата -		Тенге				680195			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			422335				
	Транспортные расходы -		Тенге			2949				
		Накладные расходы -	Тенге			500006				
		Сметная прибыль -	Тенге			185010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2497642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							880
		Сметная заработная плата -	Тенге				680195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2497642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							880
		Сметная заработная плата -	Тенге				680195			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство бордюра								
16	Е12-180101-1401 12-180101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	60	714,90	184,07	42894	11044	24427	0,68	41
		м		530,83	81,50	31850	4890	59,1	0,09	6
17	С341-010305-1015 41-010305-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов (мусора) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	5,4	367,69	--	1986	--	83	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2	1872,38	--	3745	--	2463	2,48	5
		м3 грунта		1872,38	--	3745	--	59,1	--	--
19	Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие скальный грунт. Устройство с уплотнением трамбовками**	0,672	3586,27	1203,03	2410	808	1321	3,24	2
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	1602	320	60,9	0,55	--
20	Е11-010102-0305 11-010102-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	0,672	248,92	236,66	167	159	47	0,02	--
		м3 грунта		12,06	84,88	8	57	59,1	0,08	--
21	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка скального грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	1,344	252,59	--	339	--	14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	80	1487,39	20,18	118991	1614	32088	0,70	56
		м бортового камня		531,51	7,44	42520	595	60,3	0,01	1
23	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	3,6	37979,80	--	136727	--	5743	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**307259**	**13626**			**104**
			Тенге			**79725**	**5863**			**7**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**307259**				
		Материалы -	Тенге			**74856**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**85587**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**136727**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**2325**				
		Накладные расходы -	Тенге			**66187**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**29876**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**403321**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85587**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**403321**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85587**			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение								
24	**Е12-180101-2301** **12-180101-2301** **РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические. Демонтаж**	**1000**	**1462,00**	**--**	**1462001**	**--**	**961736**	**1,88**	**1880**
		м2		**1462,00**	**--**	**1462001**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
25	**84-020602-0307**	**Ограждение из профильной трубы, тип М3**	**34**	**57742,00**	**1350,00**	**1963228**	**45900**	**43835**	**--**	**--**
		секция (3 метра)		**1501,00**	**218,00**	**51034**	**7412**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3425229**	**45900**			**1880**
			Тенге			**1513035**	**7412**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1687862**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**135029**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1822891**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1737367**				
		Материалы -	Тенге			**178432**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1520447**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1005571**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**219435**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2962373**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1880**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1520447**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**4785264**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1880**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1520447**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9901298**	**617658**			**4598**
			Тенге			**3632095**	**191977**			**197**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1687862**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**135029**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1822891				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8174446				
	Материалы -		Тенге			1118288				
	Всего заработная плата -		Тенге				3790560			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2813367				
	Транспортные расходы -		Тенге			32028				
		Накладные расходы -	Тенге			2706126				
		Сметная прибыль -	Тенге			870446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11751018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4753
		Сметная заработная плата -	Тенге				3790560			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38990				
	Всего заработная плата -		Тенге				33513			
		Накладные расходы -	Тенге			22904				
		Сметная прибыль -	Тенге			4951				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				33513			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13640754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4795
		Сметная заработная плата -	Тенге				3824072			
		С учетом скидки по договорной цене	к=	0,699446776		9540981				
		Пересчет в цены 2018 к=1,07				10208850				
		НДС-12%				1225062				
		Итого по акту с НДС, тенге				11 433 912				

СДАЛ:
Директор "Производственно-строительная компания Гарант"

Битусупов М.А.

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,

Болеген Н.

Представитель технического надзора заказчика
Директор ТОО "Балхаш-Инжиниринг"

Муханов Р.М.