Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050140007326

Заказчик **ГУОтдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040140010611

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСтрой",Республика Казахстан, 050031, Республика Казахстан, г. Алматы,пр.Абая, д.153,офис №30**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28 от 03.08.2018г.

Номер документа	Дата составления
9	28.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТТА 69 «Келлеровка - Южное», протяженность 6,9 км, асфальтобетонное покрытие			работа	1	48 872 236,00	48 872 236,00
				Итого	1	x	48 872 236,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / АЙТМУКАНОВ К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2018

М.П.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ДОСтрой"

Договор: №28 от 03.08.2018 г.

Наименование стройки - "Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТТА 69 «Келлеровка - Южное», протяженность 6,9 км, асфальтобетонное покрытие

АКТ № 2

приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА УЧАСТКЕ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 6,9 КМ										
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	18,37056	339,59	339,59	6238	6238	3444	0,58	11
		т		--	140,94	--	2589	133	0,58	11
2	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	25,86948	38600,00	--	998562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(всего 5 см)	22963,2	24,52	15,35	563091	352519	335952	0,03	772
		м2		5,94	5,06	136401	116194	133	0,02	406
4	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	2218,24512	5680,00	--	12599632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	45926,4	0,02	--	919	--	611	--	4
		м2		0,01	--	459	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 200 фракция свыше 40 мм	1198,54242	1990,00	--	2385099	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С2010-2	Доставка битума на 100 км	84,99	1171,00	1171,00	99523	99523	4957	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	41305	12	2,82	240
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**16653065**	**458281**			**786**
			Тенге			**136861**	**160088**			**656**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16653065**				
	Материалы -		Тенге			**74630**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**296949**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**998562**				
	Местные материалы -		Тенге			**14984732**				
		Накладные расходы -	Тенге			**344963**				**172**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**51744**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**1019882**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18017909**				**1615**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**348693**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**18017909**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч							**1615**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**348693**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**18 017 909**				
		ИТОГО	Тенге			**0**				
		Временные здания и сооружения - 0%	Тенге			**18 017 909**				
		Итого с временными, 0	Тенге			**0**				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время усредненный коэф. 0%	Тенге			**180 179**				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			**72 072**				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			**18 270 160**				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			**53 490 313**				
		Пересчет в текущих ценах, К -2,928 (2269:775)	Тенге			**1 069 806**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			**5 236 311**				
		НДС 12%	Тенге			**48 872 236**				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ								

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Нурмаганбетов С.К.**

Подрядчик:
ТОО "ДОСтрой"

Директор _____ **Айтмуканов К.А.**

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением
Гокомитета РК от 16.11.94 г. №73

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ДОСтрой"

Наименование строительства и его адрес: **"Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТТА 69 «Келлеровка - Южное», протяженность 6,9 км, асфальтобетонное покрытие**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	**03.08.2018**				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
"Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТТА 69 «Келлеровка - Южное», протяженность 6,9 км, асфальтобетонное покрытие	142 461 725	43 635 925							5 236 311	48 872 236
ИТОГО	**142 461 725**	**43 635 925**							**5 236 311**	**48 872 236**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Нурмаганбетов С.К.**

Подрядчик:

ТОО "ДОСтрой"

Директор _____ **Аитмуканов К.А.**