форма 3

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарытерекского сельского округа"

Подрядчик: ТОО "ҒАЙСА KZ"

Договор №27 от 25 июнь 2018 г.

Акт №1
приемки выполненных объемов работ за 28 августа 2018 г.

Объект : Текущий ремонт фасада, кровли, внутренних помещений, электромонтажные работы.

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	6 944 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	0
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	6 944 000
7	Сумма выполненных работ за август 2018 г.	6 944 000
8	Удержание аванса , 30%	0
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	6 944 000
	в том числе НДС 12%	744 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Сарытерекского сельского округа"
Карагандинская область, Актогайский район
Сарытерекский с.о., с.Сарытерек, Парасат 16
БИН 970240003616
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ67070103KSN3021000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК
Тел.: 87103730358, 30387 **Рысбеков К.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ҒАЙСА KZ"
г.Караганда, Ермекова, 116, 228
БИН/ИИН 090840010061
БИК TNGRKZKX
ИИК KZ126200222030000197
Акционерное общество "Tengri Bank" **Токтарбеков Е.М.**

форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима Сарытерекского сельского округа"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ғайса KZ"

Договор №27 от 25 июнь 2018 г.

Наименование объекта - Текущий ремонт фасада, кровли, внутренних помещений, электромонтажные работы.

АКТ №1 выполненных работ за 28 августа 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	323,9	92,26	2,51	29884	813	17415	0,11	37
		м2		89,75	1,22	29071	397	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,11	36,8900	788,000	29071,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,4211					
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,4211		813,00			
		Накладные расходы -		*53,77*		*17415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,77*				*17415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,68*		*3784*				
		Сметная стоимость				*51083*				
2	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	27	1161,53	49,30	31361	1331	18114	1,29	35
		шт.		1112,23	22,92	30030	619	59,1	0,02	1
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	34,7600	864,000	30030,00			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,5805					
2.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01	0,3915		927,00			
2.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,03	0,7803		39,00			
2.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1890		365,00			
		Накладные расходы -		*670,87*		*18114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*670,87*				*18114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,59*		*3958*				

		Сметная стоимость				*53433*					
3	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	12	1732,86	97,97	20794	1176	11912	1,96	24
		шт.		1634,89	44,70	19619	536	59,1	0,04	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	23,5200	834,010	19619,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,4764					
3.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,04	0,4764		1128,00			
3.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,08	0,9516		48,00			
		Накладные расходы -		*992,64*		*11912*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*992,64*				*11912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,04*		*2616*				
		Сметная стоимость				*35322*				
4	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	295	228,09	1,54	67288	455	39498	0,29	85
		м2 кровли		226,55	--	66832	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,29	84,8100	788,000	66832,00			
4.2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,01	1,8585		455,00			
		Накладные расходы -		*133,89*		*39498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*133,89*				*39498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,96*		*8543*				
		Сметная стоимость				*115329*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**149327**	**3775**			**180**
			Тенге			**145552**	**1552**			**1**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**149327**				
Всего заработная плата -			Тенге				**147104**			
		Накладные расходы -	Тенге			**86939**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**86939**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18901**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**255167**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147104**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**255167**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147104**			

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

5	**12-070101-1106 РСНБ РК 2015 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой.**								
			273,25	**1878,70**	**4,91**	**513355**	**1342**	**57360**	**0,44**	**120**
		м2		**392,35**	**2,30**	**107210**	**629**	**53,19**	**–**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,44	119,7900	895,000	107210,00			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,6148					
5.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,3416		660,00			
5.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,2733		683,00			
5.5	21-070508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01	2,7872	69481,000	193654,00			
5.6	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	1,33	363,4225	581,000	211148,00			
		Накладные расходы -		***209,92***		***57360***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,19%		***209,92***				***57360***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***167,09***		***45657***				
		Сметная стоимость				***616372***				
6	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**								
			273,25	**708,19**	**24,07**	**193513**	**6576**	**60556**	**0,44**	**120**
		м2 покрытия		**393,17**	**11,16**	**107435**	**3049**	**54,81**	**0,01**	**3**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,44	120,0400	895,000	107435,00			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,9000					
6.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	1,1955		2308,00			
6.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,7078		4268,00			
6.5	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,50	136,6250	581,000	79379,00			
6.6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	1,3663	90,000	123,00			
		Накладные расходы -		***221,61***		***60556***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		***221,61***				***60556***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,38***		***20326***				
		Сметная стоимость				***274395***				
7	**22-060101-0108 РСНБ РК 2015**	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77**								
			278,715	**4154,00**	**–**	**1157782**	**–**	**–**	**–**	**–**
		м2		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***332,32***		***92623***				
		Сметная стоимость				***1250405***				

8	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**240**	**315,08**	**0,94**	**75619**	**225**	**15654**	**0,10**	**25**
		м плинтусов		**118,58**	**0,42**	**28460**	**101**	**54,81**	**–**	**–**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,10	24,8100	1147,010	28460,00			
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0900					
8.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0900		225,00			
8.4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,05	12,3600	581,000	7181,00			
8.5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	242,4000	164,000	39754,00			
		Накладные расходы -		***65,23***		***15654***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,81%		***65,23***				***15654***		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***30,42***		***7302***				
		Сметная стоимость				***98575***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1940269**	**8144**			**265**
			Тенге			**243104**	**3780**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1940269**				
	Материалы -		Тенге			**531239**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**246884**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1157782**				
		Накладные расходы -	Тенге			**133570**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**133570**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**165907**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2239746**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**268**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**246884**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2239746**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**268**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**246884**			

РАЗДЕЛ 3.ДВЕРИ

9	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**22,68**	**1586,92**	**88,24**	**35991**	**2001**	**13847**	**1,12**	**25**
		м2		**1098,04**	**36,35**	**24904**	**825**	**53,82**	**0,03**	**1**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,12	25,4400	979,020	24904,00			

9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,7173						
9.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,20	4,4680		63,00				
9.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0567		248,00				
9.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0567		109,00				
9.6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	1,3523		22,00				
9.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,6039		1509,00				
9.8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,05	1,1567		51,00				
9.9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0227	27717,000	629,00				
9.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	5,4432	1090,000	5933,00				
9.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	68,7204	36,000	2474,00				
9.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1635	310,000	51,00				
		Накладные расходы -		***610,53***		***13847***					
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		***610,53***				***13847***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***175,80***		***3987***					
		Сметная стоимость				***53825***					
10	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** м2	**22,68**	**10786,00**	**--**	**244626**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***862,88***		***19570***					
		Сметная стоимость				***264196***					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**280618**	**2001**				**25**
			Тенге			**24904**	**825**				**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**280618**					
	Материалы -		Тенге			**9086**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**25728**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**244626**					
		Накладные расходы -	Тенге			**13847**					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13847**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**23557**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**318022**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25728**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**318022**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25728**				
		РАЗДЕЛ 4.ОКНА									
11	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**46,5075**	**2371,58**	**193,65**	**110296**	**9006**	**25187**	**0,94**	**44**	

		м2		919,26	86,99	42752	4045	53,82	0,08	4	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,94	43,6700	978,990	42752,00			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	3,8900					
11.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,04	1,8138		3502,00			
11.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,16	7,2494		116,00			
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	2,0754		5186,00			
11.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24	11,1734		201,00			
11.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	32,0902	1090,000	34978,00			
11.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	180,9142	26,000	4704,00			
11.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	26,0442	115,000	2995,00			
11.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	72,5517	86,000	6239,00			
11.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8,00	372,0600	10,000	3721,00			
11.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	113,4783	52,000	5901,00			
		Накладные расходы -		*541,56*		*25187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*541,56*				*25187*		
		СП от ПЗ+НР (Н130) - 8%		*233,05*		*10839*				
		Сметная стоимость				*146321*				
12	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**36**	**892,14**	**5,65**	**32117**	**203**	**4498**	**0,24**	**9**
		м		**229,55**	**2,58**	**8264**	**93**	**53,82**	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,24	8,7700	942,020	8264,00			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0855					
12.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0180		35,00			
12.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0675		169,00			
12.5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,57	20,3760	1090,000	22210,00			
12.6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4,00	144,0000	10,000	1440,00			
		Накладные расходы -		*124,93*		*4498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,82%		*124,93*				*4498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,37*		*2929*				
		Сметная стоимость				*39544*				
13	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**46,5075**	**18230,00**	--	**847832**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1458,40*		*67827*					
		Сметная стоимость				*915659*					
14	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	36	1452,00	--	52272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,16*		*4182*					
		Сметная стоимость				*56454*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1042517	9209				52
			Тенге			51016	4138				4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1042517					
	Материалы -		Тенге			82188					
	Всего заработная плата -		Тенге				55155				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			900104					
		Накладные расходы -	Тенге			29684					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29684			
		Сметная прибыль -	Тенге			85776					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1157978					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата -	Тенге				55155				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1157978					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата -	Тенге				55155				

РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

15	11-150204-0101 РСНБ РК 2015 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	42,455	3187,97	49,72	135345	2111	46714	2,06	87
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2206,71	24,26	93686	1030	49,32	0,03	1

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,06	87,3900	1072,000	93686,00
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,0900		
15.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03	1,0932		2111,00
15.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0425	21527,000	914,00
15.5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	1,8256	21163,000	38634,00

		Накладные расходы -		*1100,31*		*46714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		*1100,31*				*46714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,06*		*14565*				
		Сметная стоимость				*196624*				

16	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Кнр=0,9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**								
		м2 окрашиваемой поверхности	**42,455**	**446,28** **269,90**	**3,37** **1,53**	**18947** **11459**	**143** **65**	**5683** **49,32**	**0,27** –	**11** –
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,27	11,2800	1016,030	11459,00			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0584					
16.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0053		10,00			
16.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0531		133,00			
16.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	0,1316	90,000	12,00			
16.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,01	0,3566	172,000	61,00			
16.7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00	0,0267	264110,000	7064,00			
16.8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,1228	98,000	208,00			
		Накладные расходы -		***133,87***		***5683***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,32%		***133,87***				***5683***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***46,41***		***1970***				
		Сметная стоимость				***26601***				
17	12-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**								
		м2	**288,92**	**2433,73** **1947,10**	**12,94** **6,31**	**703154** **562556**	**3738** **1823**	**333548** **59,1**	**1,95** **0,01**	**564** **2**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,95	563,6800	998,000	562556,00			
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,9400					
17.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	1,9358		3738,00			
17.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	6,3562	21527,000	136831,00			
17.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	1,0112	29,000	29,00			
		Накладные расходы -		***1154,46***		***333548***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1154,46***				***333548***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***287,06***		***82936***				
		Сметная стоимость				***1119638***				
18	12-120101-1606 РСНБ РК 2015	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**								
		м2	**877,832**	**574,29** **284,46**	**3,43** **1,62**	**504128** **249705**	**3011** **1420**	**148415** **59,1**	**0,30** –	**260** **1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,30	259,8400	961,000	249705,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,4000						
18.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,8778		1695,00				
18.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,5267		1316,00				
18.5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00	0,0386	2385,000	92,00				
18.6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,04	35,2888	1207,000	42594,00				
18.7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	623,2607	217,000	135248,00				
18.8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,02	14,0453	172,000	2416,00				
18.9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00	0,2238	14882,000	3331,00				
18.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,05	44,7694	128,000	5730,00				
18.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	2,1068	29,000	61,00				
18.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,72	632,0390	98,000	61940,00				
		Накладные расходы -		***169,07***		***148415***					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***169,07***				***148415***			
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***59,47***		***52203***					
		Сметная стоимость				***704746***					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1361573**	**9003**				**922**
			Тенге			**917405**	**4338**				**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1361573**					
	Материалы -		Тенге			**435166**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**921743**				
		Накладные расходы -	Тенге			**534360**					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**534360**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**151675**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2047608**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**927**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**921743**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2047608**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**927**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**921743**				

РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

19	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**815**	**20,02**	**--**	**16312**	**--**	**9641**	**0,03**	**21**
		м		**20,02**	**--**	**16312**	**--**	**59,1**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,03	20,7000	787,980	16312,00			
		Накладные расходы -		***11,83***		***9641***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***11,83***				***9641***		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***2,55***		***2076***				

		Сметная стоимость				*28029*					
20	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**45**	**46,02**	**--**	**2071**	**--**	**1224**	**0,06**	**3**
		шт.		**46,02**	**--**	**2071**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,06	2,6300	788,050	2071,00			
		Накладные расходы -		*27,20*		*1224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,20*				*1224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,86*		*264*				
		Сметная стоимость				*3558*				
21	**12-170101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**30**	**150,75**	**1,54**	**4522**	**46**	**2659**	**0,18**	**5**
		шт.		**149,20**	**0,75**	**4476**	**23**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,18	5,3700	833,990	4476,00			
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0240					
21.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0240		46,00			
		Накладные расходы -		*88,62*		*2659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*88,62*				*2659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,15*		*574*				
		Сметная стоимость				*7755*				
22	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**815**	**333,39**	**2,42**	**271716**	**1974**	**61120**	**0,16**	**13**
		м		**174,40**	**0,82**	**142136**	**668**	**42,8**	**--**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	130,4000	1090,000	142136,00			
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,4890					
22.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,2445		1156,00			
22.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,2445		818,00			
22.5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	20,3750	357,000	7274,00			
22.6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0815	22207,000	1810,00			
22.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,00	0,0147	455,000	7,00			
22.8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,01	10,5950	184,000	1949,00			
22.9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	2,5265	2834,000	7160,00			
22.10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,01	6,7645	379,000	2564,00			
22.11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	97,8000	36,000	3521,00			
22.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	228,2000	229,000	52258,00			
22.13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	24,4500	1802,000	44059,00			

22.14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,00	0,9780	1015,000	993,00				
22.15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,05	39,9350	122,000	4872,00				
22.16	22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,00	2,4450	466,000	1139,00				
		Накладные расходы -		*74,99*		*61120*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*74,99*				*61120*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,67*		*26627*					
		Сметная стоимость				*359463*					
23	**23-060904-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**0,815**	**28445,00**	**--**	**23183**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2275,60*		*1855*					
		Сметная стоимость				*25038*					
24	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**19**	**395,94**	**3,32**	**7523**	**63**	**3144**	**0,33**	**6**
		шт.		**385,77**	**0,82**	**7330**	**16**	**42,8**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,33	6,2700	1169,060	7330,00			
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0114					
24.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	1,2160		17,00			
24.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0057		27,00			
24.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0057		19,00			
24.6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,1938	455,000	88,00			
24.7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,00	0,0000	335220,000	10,00			
24.8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00	0,0001	315742,000	18,00			
24.9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00	0,0209	658,000	14,00			
		Накладные расходы -		*165,46*		*3144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*165,46*				*3144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,91*		*853*				
		Сметная стоимость				*11520*				
25	**23-070218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**19**	**355,00**	**--**	**6745**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,40*		*540*				
		Сметная стоимость				*7285*				

26	**23-070218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**19**	**355,00**	**--**	**6745**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***28,40***		***540***				
		Сметная стоимость				***7285***				
27	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**26**	**422,46**	**3,23**	**10984**	**84**	**4435**	**0,34**	**9**
		шт.		**397,46**	**1,09**	**10334**	**28**	**42,8**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	8,8400	1169,000	10334,00			
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0208					
27.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0104		49,00			
27.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0104		35,00			
27.5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0008	22207,000	18,00			
27.6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0004	404706,000	158,00			
27.7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00	0,1092	658,000	72,00			
27.8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	26,5200	12,000	318,00			
		Накладные расходы -		***170,58***		***4435***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***170,58***				***4435***		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***47,44***		***1234***				
		Сметная стоимость				***16653***				
28	**23-070220-0501 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**26**	**317,00**	**--**	**8242**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***25,36***		***659***				
		Сметная стоимость				***8901***				
29	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	**45**	**39,00**	**--**	**1755**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***3,12***		***140***				
		Сметная стоимость				***1895***				
30	**13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**42**	**1986,40**	**569,11**	**83429**	**23903**	**15835**	**0,41**	**17**
		шт.		**479,29**	**401,60**	**20130**	**16867**	**42,8**	**0,43**	**18**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,41	17,2200	1168,990	20130,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	17,8800						
30.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0336		159,00				
30.4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,42	17,8080		23631,00				
30.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0336		112,00				
30.6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00	0,0013	22207,000	29,00				
30.7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00	0,1302	658,000	86,00				
30.8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,4284	377,000	162,00				
30.9	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	42,8400	868,000	37185,00				
30.10	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	0,4284	1015,000	435,00				
30.11	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	42,8400	35,000	1499,00				
		Накладные расходы -		*377,02*		*15835*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*377,02*				*15835*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,07*		*7941*					
		Сметная стоимость				*107205*					
31	**23-070102-1320 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО2х40 Luxe ГОСТ 17677-82**	42	3319,00	–	139398	–	–	–	–	
		шт.		--	–	–	–	–	–	–	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265,52*		*11152*					
		Сметная стоимость				*150550*					
32	**13-080101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	1	45892,64	7714,09	45893	7714	16956	33,00	33	
		шт.		37158,00	2458,82	37158	2459	42,8	1,67	2	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	33,00	33,0000	1126,000	37158,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,6700						
32.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,20	1,2000		5674,00				
32.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,4600		467,00				
32.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47	0,4700		1573,00				
32.6	21-130702-1116	Смазка N 9	т	0,00	0,0002	781046,000	133,00				
32.7	21-130803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,0300	2847,000	85,00				
32.8	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0008	235559,000	188,00				
32.9	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00	0,0002	70736,000	14,00				
32.10	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00	0,0020	229984,000	460,00				
32.11	22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,30	0,3000	466,000	140,00				
		Накладные расходы -		*16956,00*		*16956*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*16956,00*				*16956*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5027,89*		*5028*					
		Сметная стоимость				*67877*					

33	**23-070201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**15783,00**	**--**	**15783**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1262,64***		***1263***				
		Сметная стоимость				***17046***				
34	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**1**	**499,78**	**80,75**	**500**	**81**	**182**	**0,34**	**--**
		шт.		**397,46**	**27,34**	**397**	**27**	**42,8**	**0,02**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	0,3400	1167,650	397,00			
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,0200					
34.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0100		47,00			
34.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,0100		33,00			
34.5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0000	719010,000	22,00			

		Накладные расходы -		***181,81***		***182***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***181,81***				***182***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***54,53***		***55***				
		Сметная стоимость				***736***				
35	**23-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**1**	**7820,00**	**--**	**7820**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***625,60***		***626***				
		Сметная стоимость				***8446***				
36	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**12**	**2478,74**	**25,26**	**29745**	**303**	**5691**	**1,00**	**12**
		шт.		**1108,00**	**--**	**13296**	**--**	**42,8**	**--**	**--**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,00	12,0000	1108,000	13296,00			
36.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,4800		7,00			
36.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,5600		296,00			
36.4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0120	504759,000	6057,00			
36.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0006	404706,000	238,00			
36.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	14,6400	194,000	2840,00			
36.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,1680	455,000	76,00			
36.8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,01	0,0720	719,000	52,00			
36.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,00	0,0120	307,000	4,00			
36.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,00	0,0120	1085,000	13,00			

36.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,1440	658,000	95,00				
36.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	14,6400	287,000	4202,00				
36.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0008	235559,000	198,00				
36.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,2400	2834,000	680,00				
36.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	12,0000	123,000	1476,00				
36.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,0720	192,000	14,00				
36.17	22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,4320	466,000	201,00				
		Накладные расходы -		*474,22*		*5691*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*474,22*				*5691*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,24*		*2835*					
		Сметная стоимость				*38271*					
37	**23-070204-0612 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**12 шт.**	**465,00**	**--**	**5580**	**--**	**--**	**--**	**--**	
				--	--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,20*		*446*					
		Сметная стоимость				*6026*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**687945**	**34168**				**237**
			Тенге			**253641**	**20088**				**20**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**449788**					
	Материалы -		Тенге			**184885**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**250847**				
		Накладные расходы -	Тенге			**107362**					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**107362**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**44572**					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**601723**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**228**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250847**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**238156**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**22882**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**215251**					
		Накладные расходы -	Тенге			**13523**					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13523**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**20134**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**271814**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22882**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**873537**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**257**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**273729**				

РАЗДЕЛ 7.ФАСАД

38	**12-120102-0701 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**377,53**	**238,42**	**5,94**	**90011**	**2242**	**8387**	**0,04**	**15**
		м2		**37,48**	**0,11**	**14149**	**43**	**59,1**	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,04	14,7200	960,970	14149,00			
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0378					
38.3	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,02	6,4558		665,00			
38.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,3775		11,00			
38.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0378		94,00			
38.6	31-040301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,03	12,9115		1472,00			
38.7	22-040101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0608	1211199,000	73619,00			
		Накладные расходы -		***22,22***		***8387***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***22,22***				***8387***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,85***		***7872***				
		Сметная стоимость				***106270***				
39	**12-120102-0707 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	**377,53**	**614,63**	**0,53**	**232043**	**199**	**43557**	**0,21**	**78**
		м2		**194,99**	**0,23**	**73616**	**85**	**59,1**	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,21	78,1500	942,000	73616,00			
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0755					
39.3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,3775		11,00			
39.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0755		189,00			
39.5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00	0,0177	2385,000	42,00			
39.6	22-040301-0205	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,50	188,7650	838,000	158185,00			
		Накладные расходы -		***115,37***		***43557***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***115,37***				***43557***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***58,40***		***22048***				
		Сметная стоимость				***297648***				
40	**12-120102-0804 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности с земли и лесов**	**377,53**	**429,76**	**22,49**	**162248**	**8489**	**27697**	**0,13**	**48**
		м2		**123,01**	**1,13**	**46439**	**425**	**59,1**	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,13	48,3200	961,000	46439,00			
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,3775					

40.3	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,06	22,7651		2345,00				
40.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,3775		11,00				
40.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,3775		943,00				
40.6	31-040301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,12	45,5301		5190,00				
40.7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,00	1,5479	90,000	139,00				
40.8	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0060	393240,000	2375,00				
40.9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,54	203,1111	516,000	104805,00				
		Накладные расходы -		***73,36***		***27697***					
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***73,36***				***27697***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***40,25***		***15196***					
		Сметная стоимость				***205140***					
41	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**365,2**	**674,08**	**1,75**	**246174**	**639**	**77701**	**0,43**	**159**	
		м2 вертикальной проекции		**418,04**	**0,79**	**152666**	**288**	**50,8**	**–**	**–**	
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,44	158,8600	961,000	152666,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,2556						
41.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,2556		639,00				
41.4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00	0,1278	394531,000	50429,00				
41.5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00	0,0329	31715,000	1042,00				
41.6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,03	12,4168	3334,000	41398,00				
		Накладные расходы -		***212,76***		***77701***					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***212,76***				***77701***			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***70,95***		***25910***					
		Сметная стоимость				***349785***					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**730476**	**11569**			**300**	
			Тенге			**286871**	**840**			**1**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**730476**					
	Материалы -		Тенге			**432036**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**287712**				
		Накладные расходы -	Тенге			**157342**					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**157342**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**71025**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**958844**					
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**301**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**287712**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**958844**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**301**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**287712**				

РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ

42	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**295**	**228,09**	**1,54**	**67288**	**455**	**39498**	**0,29**	**85**
		м2 кровли		**226,55**	**--**	**66832**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,29	84,8100	788,000	66832,00			
42.2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,01	1,8585		455,00			
		Накладные расходы -		***133,89***		***39498***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***133,89***				***39498***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28,96***		***8543***				
		Сметная стоимость				***115329***				
43	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**295**	**3371,31**	**19,00**	**994535**	**5605**	**96844**	**0,57**	**167**
		м2 кровли		**575,36**	**6,71**	**169731**	**1978**	**56,4**	**--**	**1**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,57	167,0600	1016,000	169731,00			
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	1,3300					
43.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	1,0030		4383,00			
43.4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03	8,6730		104,00			
43.5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,07	19,1750		307,00			
43.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,3245		811,00			
43.7	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,01	2,0945	5860,000	12274,00			
43.8	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	893,8500	4,000	3575,00			
43.9	21-100103-0808	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	339,2500	2350,000	797238,00			
43.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	5,9000	1036,000	6112,00			
		Накладные расходы -		***328,29***		***96844***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***328,29***				***96844***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***295,97***		***87310***				
		Сметная стоимость				***1178690***				
44	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**27**	**2565,17**	**13,42**	**69259**	**362**	**13989**	**0,97**	**26**
		м2 покрытия		**915,62**	**3,04**	**24722**	**82**	**56,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	26,2400	942,010	24722,00			
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0729					
44.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0540		315,00			
44.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0189		47,00			

44.5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг
44.6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг
44.7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т
		Накладные расходы -	
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
45	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** т	**28,321**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
46	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** т	**28,321**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	
		Сметная стоимость	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**
			Тенге
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге
		Материалы -	Тенге
		Всего заработная плата -	Тенге
		Транспортные расходы -	Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге
		Сметная прибыль -	Тенге
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
		Сметная заработная плата -	Тенге
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
		Сметная заработная плата -	Тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**
			Тенге
		Стоимость монтажных работ -	Тенге
		Материалы -	Тенге
		Всего заработная плата -	Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге

0,12	3,2400	106,000	343,00			
0,04	1,0800	351,000	379,00			
0,01	0,1539	282345,000	43453,00			
518,13		*13989*				
518,13				*13989*		
246,66		*6660*				
		89908				
437,00	–	**12376**	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
34,96		*990*				
		13366				
142,00	–	**4022**	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
11,36		*322*				
		4344				
		1147480	**6422**			**278**
		261286	**2060**			**1**
		1147480				
		863374				
			263346			
		16398				
		150332				
				150332		
		103825				
		1401637				
						280
			263346			
		1401637				
						280
			263346			
		7340206	**84292**			**2260**
		2183778	**37622**			**37**
		449788				
		184885				
			250847			
		107362				
				107362		

	Сметная прибыль -	Тенге
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
	Сметная заработная плата -	Тенге
Стоимость общестроительных работ -		Тенге
Материалы -		Тенге
Всего заработная плата -		Тенге
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге
Транспортные расходы -		Тенге
	Накладные расходы -	Тенге
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге
	Сметная прибыль -	Тенге
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
	Сметная заработная плата -	Тенге
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
	Сметная заработная плата -	Тенге

Итого в текущих ценах с ценовой скидкой

НДС (12%)

ИТОГО С НДС:

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Сарытерекского сельского округа"
Карагандинская область, Актогайский район
Сарытерекский с.о., с.Сарытерек, Парасат 16
БИН 970240003616
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ67070103KSN3021000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
Тел.: 87103730358, 30387

Рысбеков К.Ж

Тех. надзор.: ИП "Каков Т.Р."

Каков Т.Р.

Каков Т.Р.

	44572				
	601723				
					228
		250847			
	6890418				
	2353089				
		1970553			
	2517763				
	16398				
	1119597				
			1119597		
	640801				
	8650815				
					2068
		1970553			
	9252039				
					2296
		2221400			

6200000
744000
6944000

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГАЙСА KZ"
г.Караганда, Ермекова, 116, 228
БИН/ИИН 090840010061
БИК TNGRKZKX
ИИК KZ126200222030000197
Акционерное общество "Tengri Bank"

Токтарбеков Е.М